

RELATÓRIO FINAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROJETO

Acordo Judicial para Reparação Integral relativa ao
rompimento das barragens B-I, B-IV e B-IV A/Córrego do Feijão



PROJETO: ESTRUTURAÇÃO OPERACIONAL DA POLÍCIA CIVIL/MG

SOBPROJETO: REFORMA DO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DE MINAS GERAIS - IIMG

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ANO DE ENTREGA: 2022



**REPARAÇÃO
BRUMADINHO**

www.probrumadinho.mg.gov.br



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

RELATÓRIO FINAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROJETO

Acordo Judicial para Reparação Integral relativa ao rompimento das Barragens B-I, B-IV e B-IV A/Córrego do Feijão

PROJETO: ESTRUTURAÇÃO OPERACIONAL DA POLÍCIA CIVIL/MG
SOBPROJETO: REFORMA DO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DE MINAS GERAIS - IIMG
ÓRGÃO RESPONSÁVEL: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ANO DE ENTREGA: 2022

Sumário

1 – DESCRIÇÃO DO PROJETO

- [a\) Contextualização do Acordo](#)
- [b\) Anexo do Acordo:](#)
- [c\) Nome do projeto:](#)
- [d\) Objetivo:](#)
- [e\) Nome dos subprojetos, se houver, e objetivos:](#)
- [f\) Etapas da execução:](#)

2 – DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

- [a\) Instrumento de entrada vinculado:](#)
- [b\) Dotação Orçamentária: Indicar a dotação orçamentária utilizada na execução do projeto. Importante lembrar de indicar se houve alteração na ação orçamentária utilizada ao longo da execução do projeto. Incluir classificações institucional, funcional e programática. Exemplo: 1501.04.122.062.4520.0001](#)
- [a\) Contratos/convênios/instrumentos firmados: Indicar os números dos instrumentos firmados que sejam relacionados ao projeto e seus respectivos links de acesso no Portal de Compras ou Plataforma + Brasil.](#)
- [b\) Execução orçamentária e financeira por ano: Indicar o valor executado por ano, subdividido por elemento-item. No caso de haver complementação de recurso para o projeto de outra fonte, é importante citar. Caso deseje, solicite o relatório de execução orçamentária ao Comitê. Vincular o classificador econômico da despesa do site da SEPLAG.](#)

3 – RESULTADOS

- [a\) Resultados alcançados: Indicar os produtos e/ou serviços resultantes do projeto e os benefícios obtidos, destacando as entregas mais relevantes feitas diretamente à população.](#)
- [b\) Entregas regionalizadas: Indicar as entregas do projeto, por município beneficiado e por público-alvo atendido.](#)
- [c\) Evidências do cumprimento do objeto do projeto: Apresentar fotos, links ou indicação de anexos que evidenciem o cumprimento do objeto.](#)

1 – DESCRIÇÃO DO PROJETO

a) Contextualização do Acordo

O Estado de Minas Gerais, o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), o Ministério Público Federal (MPF), a Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG), e a Vale S.A. assinaram, em 04 de fevereiro de 2021, um Acordo Judicial. O documento, mediado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), define medidas para reparação aos impactos provocados pelo rompimento das barragens de Brumadinho. O valor definido no acordo foi de R\$37,6 bilhões e se divide em obrigações de fazer, obrigações de pagar e gastos com ações emergenciais.

O rompimento das barragens BI, B-IV e BIV-A da Vale, em Brumadinho, ocorrido em 25 de janeiro de 2019, tirou a vida de 272 pessoas e provocou uma série de danos ambientais, econômicos e sociais.

Este documento faz parte da prestação de contas final de um dos projetos executados pelo Estado com recursos do Acordo, conforme estabelecido pela Deliberação COFIN nº 001/2022. O presente documento não substitui eventuais prestações de contas demandadas por órgãos de controle interno e externo, bem como pelas legislações aplicáveis. Cabe ao órgão executor do projeto a guarda documental e o fornecimento das informações demandadas.

b) Anexo do Acordo

Anexo IV – Fortalecimento do Serviço Público

c) Nome do projeto

Estruturação Operacional da Polícia Civil de Minas Gerais

d) Objetivo

Fortalecer e modernizar a instituição para melhor prestação dos serviços públicos.

e) Nome dos subprojetos, se houver, e objetivos

Nome do subprojeto: Reforma do Instituto de Identificação de Minas Gerais - IIMG

Objetivos: Reformar, executar reparos gerais e adaptações nas instalações elétricas, sistema de prevenção e combate a incêndio e pânico e sistema de climatização no prédio do Instituto de Identificação da Polícia Civil/MG.

f) Etapas da execução

Ações preparatórias	Responsável	Status da Ação/Fase	Duração/ Dias úteis	Data início	Término Planejado	Término Real ou Tendência	Observações
Emissão da Declaração de Disponibilidade orçamentária	SPGF/PCMG	Concluído	2	10/11/2021	12/11/2021	10/02/2022	15/02/22: Verificar se essa atividade é em relação a destinação para a Reforma II pelo Comitê Pró Brumadinho. Em resposta positiva renomear a tarefa.
Ofício ao DER informando sobre o interesse na renovação do contrato com a empresa contratada para continuidade da reforma do Instituto de Identificação	Chefia da PCMG	Concluído	2	16/11/2021	18/11/2021	18/11/2021	
Encaminhamento da planilha orçamentária	DER	Concluído	4	19/11/2021	23/11/2021	17/02/2022	
Ofício ao DER solicitando anuência ao TDCO, encaminhando a DDO e pedindo a indicação de ordenadores de despesas	PCMG	Concluído	2	18/02/2022	26/11/2021	28/12/2021	Ofício Circular 264 (39854164)
Anuência ao TDCO e indicação de ordenadores	DER e SEINFRA	Concluído	7	29/11/2021	06/12/2021	06/12/2021	Ofício 476 (40133161)
Elaboração da minuta do TDCO e do Plano de Trabalho	SEINFRA/DER/PCMG	Concluído	6	07/12/2021	13/12/2021	20/12/2021	Minuta TDCO PCMG/SPGF/DCC (39796599) e Plano de Trabalho PCMG/SPGF/DCC/CONVÊNIOS CAIO (39800705)
Análise jurídica	ASSJUR/PCMG	Concluído	13	21/12/2021	27/12/2021	-	
Assinatura do TDCO	SEINFRA/DER/PCMG	concluído	2	28/12/2021	06/01/2022	28/12/2021	

Resolução Conjunta de Ordenação de Despesas	PCMG/DER	Concluído	5	29/12/2021	12/01/2022	22/02/2022	Minuta de Resolução Conjunta PCMG/DER (42609044)
Criação da Unidade Executora	PCMG	Concluído	1	23/02/2022	13/01/2022	23/02/2022	Ofício 627 (42690410)
Publicação do TDCO	PCMG	concluído	0	30/12/2021	14/01/2022	30/12/2021	Publicação (40260171)
Processo de Aquisição	Responsável	Status da Ação/Fase	Duração/ Dias úteis	Data início	Término Planejado	Término Real ou Tendência	Observações
Autorização da COFIN	SEPLAG	Concluído	30	17/01/2022	25/02/2022	22/02/2022	Declaração de Disponibilidade Orçamentária PCMG/DPO (42647857)
Efetivação do pedido de compra	DER	concluído	5	28/02/2022	07/03/2022	-	
Revisão do pedido de compra	DER	concluído	5	08/03/2022	14/03/2022	-	
Assinatura e publicação de Termo Aditivo	DER	concluído	1	15/03/2022	15/03/2022	22/03/2022	Termo Aditivo PCMG/SPGF/DCC/CONVÊNIOS CAIO (43840720)
Registro de empenho	DER	concluído	1	16/03/2022	16/03/2022		A Seção de Engenharia/PCMG não teve acesso ao Empenho
Emissão de ordem de Reinício	DER	concluído	1	17/03/2022	17/03/2022	18/04/2022	
Execução da obra	Empresa Contratada	concluído	136	19/04/2022	31/08/2022	16/07/2022	05/09/2022: 1) No final da obra, são emitidos três termos, quais sejam: TRP - Termo de recebimento provisório, assinado pela empresa detentora do contrato. Esse foi emitido logo depois da última medição. TRD - Termo de recebimento Definitivo - É emitido 90 dias após o TRD, então não deu o prazo ainda.
Entrega da obra	Empresa Contratada	concluído	1	17/07/2022	14/09/2022	18/07/2022	
recebimento provisório da obra	DER/PCMG	concluído	90	19/07/2022	13/12/2022	17/10/2022	05/09/2022: TEO - Termo de Entrega de Obra, é assinado pela seção de engenharia, no caso, o Julio da PC-MG (deve ocorrer até 15/09/2022).2) Como não foi emitido o TRD, ainda não foi recebida definitivamente. A emissão do TRD será em 05/10/2022
Recebimento definitivo da obra	DER/PCMG	concluído	1	18/10/2022	14/12/2022	19/10/2022	
Processo de prestação de contas	DER	concluído	30	20/10/2022	30/05/2023	19/11/2022	

2 – DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

a) Instrumento de entrada vinculado

Código do Projeto Estruturação Operacional da Polícia Civil no armazém SIAFI: 9288196

b) Dotação Orçamentária

1511.06.181.005.4025.0001.4.4.90.51.0.95.1
1511.06.181.005.4025.0001.3.3.90.39.0.10.1

c) Contratos/convênios/instrumentos firmados

Termo de Descentralização do Crédito Orçamentário
TDCO nº 347/2020/2021/PCMG/DER
Contrato nº 9220709

Número do Processo de Compra: 1301017 000057/2018 (<https://www.transparencia.mg.gov.br/compras-e-patrimonio/compras-e-contratos/comprasecontratos-filtros/5/2019/01-01-2019/31-12-2019/564/63734>)

d) Execução orçamentária e financeira por ano

Tabela 1: Execução por ano

Tabela 1: Execução por ano	2021		2022		Total	Total
Código e Descrição do elemento item de despesa	Valor Empenhado efetivo*	Valor Pago	Valor Empenhado efetivo*	Valor Pago	Empenhado	Pago
51 - OBRAS E INSTALACOES (FONTE 95)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500.000,00	R\$ 476.599,53	R\$ 500.000,00	R\$ 476.599,53
22 – REPAROS DE BENS IMÓVEIS (FONTE 10.1)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	4.095,77	R\$ 3.952,42	R\$ 4.095,77	R\$ 3.952,42
Total geral			R\$ 504.095,77	R\$ 480.551,95	R\$ 504.095,77	R\$ 480.551,95

* Valor empenhado efetivo = valor total empenhado no exercício - restos a pagar cancelados

Observação:

Valor total do contrato: R\$ 832.948,60

R\$ 500.000,00 - Fonte 95

R\$ 4.095,77 - Fonte 10

R\$ 328.852,83 - Fonte 25.

DERMG - Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais												16/04/2024
SMO - Sistema de Gestão de Contratos e Medições												
Relatório de Medições do Contrato												
Diretoria	:	DE - Diretoria de Obras de Edificações e Infraestrutura						Processo	:	165638.2301.2018		
Cliente	:	PCMG - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS										
Gerência temática	:	GOD - Gerência de Obras de Edificações de Defesa Social										
Contrato	:	DE-20.012/2019 - Reforma, Reparos Gerais e Adaptação das instalações elétricas, sistema de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico, e Sistema de Climatização do Prédio do Instituto de Identificação da Polícia Civil de Minas Gerais, no município de Belo Horizonte						Período do contrato	:	07/09/2019 a 07/01/2023		
Empresa	:	CATALUNHA ENGENHARIA LTDA - 08.056.526/0001-03						Data-base (Atual)	:	31/03/2018		
Obra/Lote	:	1 - Reforma, Reparos Gerais e Adaptação das instalações elétricas, sistema de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico, e Sistema de Climatização do Prédio						Área	:	0,00 m2		
Trecho	:							Rodovia	:			
Medição	Período	Pregos Iniciais	Reajuste	Desconto	Acréscimo	Medição com Ajuste Contratual	Indenizáveis	Taxa de Gerenciamento	Valor Pago da Medição	Data Encerramento	Dotação Orçamentária	
1	20/09/2019 a 30/09/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	01/10/2019 a 31/10/2019	36.444,90	1.479,66	0,00	0,00	37.924,56	0,00	0,00	37.924,56	OP 5723/2019	1301 06 451 026 4359 0001 449051 03 25 1 1	
3	01/11/2019 a 30/11/2019	173.424,04	7.041,01	0,00	0,00	180.465,05	0,00	0,00	180.465,05	OP 6423/2019	1301 06 451 026 4359 0001 449051 03 25 1 1	
4	01/12/2019 a 31/12/2019	106.153,40	4.309,82	0,00	0,00	110.463,22	0,00	0,00	110.463,22	OP 56/2020	1301 06 451 026 4359 0001 449051 03 25 1 1	
5	01/01/2020 a 01/01/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	18/04/2022 a 30/04/2022	289.899,48	103.465,12	0,00	0,00	393.364,60	0,00	0,00	393.364,60	OP 4/2022	1511 06 181 005 4025 0001 449051 03 95 1 0	
7	01/05/2022 a 31/05/2022	13.844,59	4.941,13	0,00	0,00	18.785,72	0,00	0,00	18.785,72	OP 6/2022	1511 06 181 005 4025 0001 449051 03 95 1 0	
8	01/06/2022 a 30/06/2022	67.761,41	24.184,04	0,00	0,00	91.945,45	0,00	87849,68	91.945,45	OP 9/2022	1511 06 181 005 4025 0001 449051 03 95 1 0	
8	01/06/2022 a 30/06/2022	67.761,41	24.184,04	0,00	0,00	91.945,45	0,00	4095,77	91.945,45	OP 8 e 11/2022	1511 06 181 005 4025 0001 339039 22 10 1 0	
Total Obra/Lote		687.527,82	145.420,78	0,00	0,00	832.948,60	0,00	0,00	832.948,60			
Total Contrato		687.527,82	145.420,78	0,00	0,00	832.948,60	0,00	0,00	832.948,60			

3 – RESULTADOS**a) Resultados alcançados**

Reforma, reparos gerais e adaptação das instalações elétricas, sistema de prevenção e combate a incêndio e pânico e sistema de climatização do prédio do Instituto de Identificação da Polícia Civil de Minas Gerais realizados.

b) Entregas regionalizadas

Entregas Regionalizadas: não se aplica.

Público alvo atendido: Considerando que o Instituto de Identificação é uma unidade central, que dá suporte aos postos de atendimento do interior, tem-se por beneficiada toda a população mineira e, paralelamente, os policiais civis e demais servidores lotados no Instituto.

c) Evidências do cumprimento do objeto do projeto

Termo de entrega da obra. Documento 59248398, constante do Processo SEI nº 1300.01.0000761/2019-48

DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS								
DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA				DE	CÓDIGO DE DER			
GERÊNCIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES				GOE	2300.01.0308410			
TERMO DE ENTREGA DE OBRA (TEO)				MUNICÍPIO		OBRA		
OBRA/SERVIÇO				620		150.237		
CLIENTE	POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS							PCMG
DIRETOR	ENGº	ANDRÉ LUIS CAIRO DE AZEVEDO						CREA Nº
GERENTE	ENGº	ADRIANO SYDNEY MENEZES						BA 25.315/O
FISCAL	ENGº	LEANDRO OLIVEIRA ARAÚJO						CREA Nº
								53.105/O
								180.785/O
OBRA/SERVIÇO	REFORMA, REPAROS GERAIS E ADAPTAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO, E SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DO PRÉDIO DO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS.							
MUNICÍPIO	BELO HORIZONTE							
ENDEREÇO	AV. AUGUSTO DE LIMA, 1.833, BAIRRO BARRO PRETO - BELO HORIZONTE							
LICITAÇÃO Nº	CO-051/2018	VALOR REFERÊNCIA (R\$)	DATA BASE (Mês/Ano)	VALOR DA PROPOSTA (R\$)	PERCENTUAL DE DESCONTO	DATA DA PUBLICAÇÃO	REGIME DE EXECUÇÃO	PREÇO UNITÁRIO
		R\$ 641.093,48	mar-18	R\$ 556.734,48	13,10%	04/12/2018		
CONTRATADA	EMPRESA	CATALUNHA ENGENHARIA LTDA						
	R.T.	ENGº. JOSÉ LINO GONÇALVES JÚNIOR						
DADOS OBRA/SERVIÇO	Nº. CONTRATO	DATA DO CONTRATO	DATA ORDEM DE INÍCIO	DATA DE CONCLUSÃO	PRAZO DE EXECUÇÃO FINAL			
	DE-29.012/2019	02/08/2019	23/09/2019	30/06/2022	177 dias			
	VALOR MEDIO ACUMULADO (R\$)	VALOR DO REAJUSTE (R\$)	VALOR FINAL (R\$)	DATA DO TRP				
	R\$ 687.427,82	R\$ 148.420,78	R\$ 832.848,60	07/07/2022				
TIPO DE OBRA/SERVIÇO								DATA ÚLTIMA VISTORIA REALIZADA
☐ CONSTRUÇÃO ☒ REFORMA ☐ AMPLIAÇÃO ☐ OUTROS								30/06/2022
								DATA LIMITE P/ RECLAMAÇÃO
								15/05/2022
FISCAL		DER-MG		DIRETOR DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES				
Leandro Oliveira Araújo		Adriano Sydney Menezes		Engº. André Luis Cairo de Azevedo				
CREA-MG 158.785/O		CREA-MG 53.105/O		CREA-MG 25.315/O				
MASP 1.587.85/O		MASP 1.587.85/O		MASP 1.587.85/O				
CIVIL DO ESTADO		CIVIL DO ESTADO		CIVIL DO ESTADO				
DECLARO que, nesta data, recebemos a obra acima identificada e que providenciaremos a sua utilização de acordo com os fins a que se destina, comprometendo-nos a comunicar ao DER-MG, até a data limite indicada acima, quaisquer defeitos de funcionamento que porventura possam ser detectados nesse período.								
DECLARO ainda, que somos responsáveis, a partir desta data, pela vigilância da unidade pública em referência.								
LOCAL E DATA		26/09/2022 Belo Horizonte,						
ÓRGÃO / ENTIDADE		SEÇÃO DE ENGENHARIA / PCMG						
RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO		CLIENTE / MASP: 668.064-9						

FORMULÁRIO PADRÃO DE DER-MG (P10)

1ª Via - CLIENTE 2ª Via - PROCESSO 3ª Via - FISCAL

TERMO DE ENTREGA DE OBRA - TEO - DE-20.012/2019 (59248398) - SEI 1300.01.0000761/2019-48 / pg. 413

ARQUIVO FOTOGRÁFICO:


FOTOS DA OBRA					
					
FOTO 1	LUMINÁRIAS REBAIXADAS	FOTO 2	ORGANIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DA SALA TÉCNICA	FOTO 3	CIRCUITOS ELÉTRICOS NA SALA DE DATILOSCOPIA
					
FOTO 4	LIMPEZA DO VIDRO DA FACHADA PRINCIPAL	FOTO 5	LIMPEZA DO TETO DO VIDRO DA FACHADA PRINCIPAL	FOTO 6	REVITALIZAÇÃO DO PISO METÁLICO DA VARANDA DO SEGUNDO PAVIMENTO
					
FOTO 7	CORRIMÃO INSTALADO	FOTO 8	PINTURA DAS ÁREAS AFETADAS PELAS INFILTRAÇÕES	FOTO 9	REMANEJAMENTO DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL

		
FOTO 10 REMANEJAMENTO DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL	FOTO 11 REMANEJAMENTO DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL	FOTO 12 LIMPEZA DAS CALHAS DA COBERTURA DO INSTITUTO
		
FOTO 13 IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DA COBERTURA	FOTO 14 REPAROS NAS ESTRUTURAS DA COBERTURA	FOTO 15 FINALIZAÇÃO DA FIXAÇÃO DAS TELHAS
		
FOTO 16 FINALIZAÇÃO DA FIXAÇÃO DAS TELHAS	FOTO 17 INSTALAÇÃO DOS COMPONENTES DO SISTEMA DE INCÊNDIO	FOTO 18 INSTALAÇÃO DOS COMPONENTES DO SISTEMA DE INCÊNDIO (SINALIZAÇÃO)

Dra. Leticia Baptista Gamboge Reis

Chefe de Polícia Civil

Polícia Civil de Minas Gerais



Documento assinado eletronicamente por **Leticia Baptista Gamboge Reis**, **Chefe da Polícia Civil de Minas Gerais**, em 03/05/2024, às 15:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **86372540** e o código CRC **DFFB6A02**.