

**RELATÓRIO FINAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
PROJETO ACORDO JUDICIAL PARA REPARAÇÃO
INTEGRAL RELATIVA AO ROMPIMENTO DAS
BARRAGENS B-I, B-IV E B-IV
A/CÓRREGO DO FEIJÃO**

TRECHOS CONCLUÍDOS ATÉ O 2º SEMESTRE/2023

**DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS
GERAIS – DER/MG**

2024



**REPARAÇÃO
BRUMADINHO**



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

Sumário

1 – DESCRIÇÃO DO INICIATIVA	3
a) Contextualização do Acordo.....	3
b) Anexo do Acordo:.....	3
c) Nome da iniciativa:.....	3
d) Objetivo:	3
e) Nome das subiniciativas, se houver, e objetivos:.....	4
f) Etapas da execução:.....	5
2 – DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	7
a) Instrumento de entrada vinculado:.....	7
b) Dotações orçamentárias:.....	7
c) Contratos/convênios/instrumentos firmados:	9
d) Execução orçamentária e financeira por ano:	12
a) Resultados alcançados:	31
b) Entregas regionalizadas:	32
c) Evidências do cumprimento do objeto do iniciativa:	33
4 – ENCERRAMENTO.....	35



**REPARAÇÃO
BRUMADINHO**



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

1 – DESCRIÇÃO DO INICIATIVA

a) Contextualização do Acordo

O Estado de Minas Gerais, o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), o Ministério Público Federal (MPF), a Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG), e a Vale S.A. assinaram, em 04 de fevereiro de 2021, um Acordo Judicial. O documento, mediado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), define medidas para reparação aos impactos provocados pelo rompimento das barragens de Brumadinho. O valor definido no acordo foi de R\$37,6 bilhões e se divide em obrigações de fazer, obrigações de pagar e gastos com ações emergenciais.

O rompimento das barragens BI, B-IV e BIV-A da Vale, em Brumadinho, ocorrido em 25 de janeiro de 2019, tirou a vida de 272 pessoas e provocou uma série de danos ambientais, econômicos e sociais.

Este documento faz parte da prestação de contas final de um dos projetos executados pelo Estado com recursos do Acordo, conforme estabelecido pela Deliberação COFIN nº 001/2022. O presente documento não substitui eventuais prestações de contas demandadas por órgãos de controle interno e externo, bem como pelas legislações aplicáveis. Cabe ao órgão executor do projeto a guarda documental e o fornecimento das informações demandadas.

b) Anexo do Acordo:

III – Mobilidade

c) Nome da iniciativa:

Recuperação de rodovias pavimentadas em pior estado, conforme avaliação técnica do DER-MG/conclusão de corredor logístico estruturante, conforme critérios técnicos da SEINFRA.

d) Objetivo:

As obras de recuperação funcional do pavimento dos segmentos concluídos, buscaram dotar as rodovias de melhorias na pista de rolamento. Concluídas as obras, os usuários contaram com os seguintes benefícios:

- Redução do tempo de viagem;
- Redução do número de acidentes;
- Integração Regional;
- Redução do custo de manutenção veicular;
- Diminuição do custo de transporte;



**REPARAÇÃO
BRUMADINHO**



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

- Maior segurança e conforto;
- Facilitação de acesso aos equipamentos de saúde e educação.

e) Nome das subiniciativas, se houver, e objetivos:

Os objetivos foram tratados no item 1d.

São as subiniciativas:

- Recuperação Funcional das rodovias MG-441 e MG-108:
 - Recuperação Funcional da Rodovia MG-441, trecho Entrº MG-108 (Lajinha) - Divisa MG/ES;
 - Recuperação Funcional da Rodovia MG-108, trecho Lajinha - Entrº BR-262 A p/ Vitória e Entrº BR-262 B p/ Belo Horizonte – Manhumirim;
- Recuperação Funcional da Rodovia MG-111, trecho Manhumirim - Entrº BR-482 A (Espera Feliz);
- Recuperação Funcional da Rodovia MG-401, trecho Porto Matias Cardoso - Início Perímetro Urbano de Janaúba;
- Recuperação Funcional da Rodovia LMG-710, trecho Ladainha – Poté;
- Recuperação Funcional da Rodovia CMG-367, trecho Entrº LMG-677 (Turmalina) - Entrº BR-451 (A) (p/Carbonita);
- Recuperação Funcional da Rodovia AMG-420, trecho BR-040 (Ressaquinha) – Senhora dos Remédios;
- Recuperação Funcional da Rodovia MG-338, trecho Ibertioga – Campolide;
- Recuperação Funcional das Rodovias AMG-2595 e AMG-2510:
 - Recuperação Funcional da Rodovia AMG-2595, trecho Uberaba – Distrito Industrial III;
 - Recuperação Funcional da Rodovia AMG-2510, trecho Entrº. AMG-2570 - Entrº. AMG-2595 (Av. Filomena Cartafina);
- Recuperação Funcional Águas Formosas – Pavão:
 - MG-105 - Recuperação Funcional dos Pavimentos nos trechos Águas Formosas – Pavão;
 - MG-409 - Entrº BR/116 (p/ Teófilo Otoni) – Pavão.



**REPARAÇÃO
BRUMADINHO**



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

f) Etapas da execução:

Os serviços de recuperação funcional do pavimento de segmentos rodoviários são executados em trechos já existentes e pavimentados. Seguem abaixo as etapas de execução do serviço:

- Fresagem contínua e descontínua do pavimento,
- Remendos profundos,
- Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) modificado por Borracha,
- Sinalização Horizontal e Vertical.

Fresagem Contínua e Descontínua

A fresagem de pavimentos é um processo de remoção controlada de camadas de asfalto para preparação de superfícies para novos recapeamentos ou reparos. A fresagem pode ser realizada de duas formas principais: contínua e descontínua. A escolha entre essas duas abordagens depende das condições específicas do pavimento, dos objetivos do projeto e das condições operacionais.

A fresagem contínua é o processo em que a remoção do pavimento é realizada de maneira ininterrupta ao longo de um trecho extenso da rodovia. A máquina de fresagem opera de forma contínua, sem interrupções significativas, removendo o pavimento em uma faixa linear e constante.

A fresagem descontínua é o processo em que a remoção do pavimento é realizada de forma segmentada ou em trechos menores. A máquina de fresagem opera em intervalos, removendo o pavimento em áreas específicas e interrompendo a operação para reposicionamento ou ajuste.

A escolha entre fresagem contínua e fresagem descontínua dependeu das especificidades do projeto, das condições do pavimento, da extensão da área a ser fresada. Ambas as técnicas têm suas aplicações ideais e contribuem para a manutenção e reabilitação eficazes de pavimentos rodoviários.

Remendos Profundos

O remendo profundo é uma técnica de reparo de pavimentos rodoviários que visa corrigir defeitos estruturais significativos, como buracos, trincas profundas e áreas de pavimento completamente deterioradas. Este procedimento envolve a remoção de camadas danificadas do pavimento e a substituição por novos materiais que restabelecem a integridade estrutural da rodovia.

É uma técnica essencial para a manutenção e reabilitação de rodovias, permitindo a correção de defeitos estruturais graves e a melhoria da segurança e conforto dos usuários. A execução adequada desse procedimento, seguindo as melhores práticas e padrões de qualidade, garante a longevidade e eficiência do pavimento rodoviário.



**REPARAÇÃO
BRUMADINHO**



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

Recomposição com Concreto Betuminoso Usinado a Quente modificado por Borracha

O Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) é uma mistura asfáltica amplamente utilizada na pavimentação de rodovias. A modificação com borracha, proveniente de pneus reciclados, melhora as propriedades mecânicas e ambientais da mistura, oferecendo maior durabilidade e resistência.

Características e vantagens na utilização:

- Melhor Durabilidade: Maior resistência ao envelhecimento e à fadiga.
- Maior Elasticidade: Melhor capacidade de absorver deformações sem romper.
- Resistência ao Rachamento: Redução de trincas e fissuras.
- Melhoria na Aderência: Maior fricção superficial, melhorando o atrito e a segurança viária.
- Sustentabilidade: Reciclagem de pneus inservíveis, contribuindo para a redução de resíduos ambientais.

O uso de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), Faixa B modificado por borracha, é uma solução eficiente e sustentável para a pavimentação de rodovias. As melhorias nas propriedades mecânicas e a contribuição para a reciclagem de resíduos de pneus tornam essa técnica uma opção vantajosa tanto do ponto de vista técnico quanto ambiental. A aplicação adequada e o controle rigoroso de qualidade são essenciais para garantir os benefícios esperados dessa tecnologia.

Sinalização Horizontal e Vertical

A sinalização em rodovias é fundamental para garantir a segurança, a orientação e a regulamentação do tráfego. Ela é dividida em sinalização horizontal e sinalização vertical, cada uma com suas funções específicas.

A sinalização horizontal compreende todas as marcas, linhas, símbolos e legendas pintadas ou aplicadas no pavimento da rodovia, e tem como funções:

- Orientar os condutores sobre a organização do tráfego.
- Delimitar faixas de rolamento.
- Guiar o fluxo de veículos e pedestres.
- A sinalização vertical é composta por placas instaladas ao longo das rodovias, transmitindo informações aos usuários através de símbolos e palavras, e tem como principais objetivos:
- Informar, advertir e regulamentar o comportamento dos usuários da rodovia.
- Orientar sobre a presença de serviços, destinos e direções.

A sinalização horizontal e vertical é essencial para a segurança e eficiência das rodovias. A implementação correta e a manutenção adequada dessas sinalizações são



**REPARAÇÃO
BRUMADINHO**



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

fundamentais para garantir um trânsito seguro, organizado e eficiente. Seguir as normas técnicas e realizar inspeções regulares são práticas indispensáveis para a eficácia da sinalização viária.

2 – DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

a) Instrumento de entrada vinculado:

Instrumento de entrada nº 9288133: “Recuperação de rodovias pavimentadas em pior estado, conforme avaliação técnica do DER-MG/conclusão de corredor logístico estruturante, conforme critérios técnicos da SEINFRA.”

b) Dotações orçamentárias:

A execução das despesas ocorreu por meio das seguintes dotações orçamentárias:

2301 026 782 081 2039 0001 4490 3906 0 60 2
2301 026 782 081 2039 0001 4490 3906 0 95 1
2301 026 782 081 2039 0001 4490 5107 0 83 2
2301 026 782 081 2039 0001 4490 5107 0 95 1
2301 026 782 081 2039 0001 4490 5112 0 60 2
2301 026 782 081 2039 0001 4490 5112 0 95 1
2301 026 782 081 4183 0001 4490 3906 0 60 2
2301 026 782 081 4183 0001 4490 5112 0 60 2
2301 026 782 081 4227 0001 4490 3906 0 32 1
2301 026 782 081 4227 0001 4490 3906 0 33 1
2301 026 782 081 4227 0001 4490 3906 0 60 2
2301 026 782 081 4227 0001 4490 3951 0 32 1
2301 026 782 081 4227 0001 4490 3951 0 33 1
2301 026 782 081 4227 0001 4490 3951 0 83 2
2301 026 782 081 4227 0001 4490 5107 0 10 3
2301 026 782 081 4227 0001 4490 5107 0 32 1
2301 026 782 081 4227 0001 4490 5107 0 33 1
2301 026 782 081 4227 0001 4490 5107 0 70 1
2301 026 782 081 4227 0001 4490 5107 0 95 1



**REPARAÇÃO
BRUMADINHO**



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

2301 026 782 081 4227 0001 4490 5112 0 32 1
2301 026 782 081 4227 0001 4490 5112 0 33 1
2301 026 782 081 4227 0001 4490 5112 0 69 1
2301 026 782 081 4227 0001 4490 9399 0 32 1
2301 026 782 081 4544 0001 4490 3906 0 32 1
2301 026 782 081 4544 0001 4490 3906 0 83 2
2301 026 782 081 4544 0001 4490 5107 0 32 1
2301 026 782 081 4544 0001 4490 5107 0 83 2
2301 026 782 081 4544 0001 4490 5112 0 32 1
2301 026 782 081 4544 0001 4490 5112 0 83 2
2301 026 782 081 4554 0001 4490 3906 0 32 1
2301 026 782 081 4554 0001 4490 3906 0 95 1
2301 026 782 081 4554 0001 4490 3951 0 95 1
2301 026 782 081 4554 0001 4490 5107 0 32 1
2301 026 782 081 4554 0001 4490 5107 0 95 1
2301 026 782 081 4554 0001 4490 5112 0 32 1
2301 026 782 081 4554 0001 4490 5112 0 95 1
2301 026 782 081 4554 0001 4490 9202 0 95 1
2301 026 782 081 4554 0001 4490 9399 0 95 1
2301 026 782 081 4555 0001 4490 3906 0 95 1
2301 026 782 081 4555 0001 4490 5107 0 95 1
2301 026 782 081 4555 0001 4490 5112 0 95 1



**REPARAÇÃO
BRUMADINHO**

www.probrumadinho.mg.gov.br



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

c) Contratos/convênios/instrumentos firmados:

Trecho	Contrato de saída	Razão Social	Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ)
Recuperação Funcional da Rodovia AMG-420, trecho BR-040 (Ressaquinha) – Senhora dos Remédios	0	DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	26.917.005/0002-58
Recuperação Funcional da Rodovia AMG-420, trecho BR-040 (Ressaquinha) – Senhora dos Remédios	0	EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	04.420.916/0006-66
Recuperação Funcional da Rodovia AMG-420, trecho BR-040 (Ressaquinha) – Senhora dos Remédios	9333334	LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A.	19.758.842/0001-35
Recuperação Funcional das rodovias MG-441 e MG-108	0	STRATURA ASFALTOS S.A.	59.128.553/0036-05
Recuperação Funcional das rodovias MG-441 e MG-108	0	CENTRO OESTE ASFALTOS S/A	01.593.821/0010-32
Recuperação Funcional das rodovias MG-441 e MG-108	0	EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	04.420.916/0006-66
Recuperação Funcional das rodovias MG-441 e MG-108	0	GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA.	02.351.006/0006-43
Recuperação Funcional das rodovias MG-441 e MG-108	9301501	CONSTRUTORA ZAG LTDA	00.356.328/0001-45
Recuperação Funcional das Rodovias AMG-2595 e AMG-2510	0	DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	26.917.005/0002-58
Recuperação Funcional das Rodovias AMG-2595 e AMG-2510	0	GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA.	02.351.006/0006-43
Recuperação Funcional das Rodovias AMG-2595 e AMG-2510	0	STRATURA ASFALTOS S.A.	59.128.553/0036-05
Recuperação Funcional das Rodovias AMG-2595 e AMG-2510	9345546	ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A	19.758.779/0001-37
Recuperação Funcional das Rodovias AMG-2595 e AMG-2510	9345546	HWN ENGENHARIA LTDA	19.256.565/0001-62
Recuperação Funcional da Rodovia MG-338, trecho Ibertioga – Campolide	0	DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	26.917.005/0002-58
Recuperação Funcional da Rodovia MG-338, trecho Ibertioga – Campolide	0	EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	04.420.916/0006-66
Recuperação Funcional da Rodovia MG-338, trecho Ibertioga – Campolide	0	GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA.	02.351.006/0006-43



**REPARAÇÃO
BRUMADINHO**



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

Recuperação Funcional da Rodovia MG-338, trecho Ibertioga – Campolide	0	STRATURA ASFALTOS S.A.	59.128.553/0036-05
Recuperação Funcional da Rodovia MG-338, trecho Ibertioga – Campolide	9332216	LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A.	19.758.842/0001-35
Recuperação Funcional da Rodovia LMG-710, trecho Ladainha – Poté	0	DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	26.917.005/0002-58
Recuperação Funcional da Rodovia LMG-710, trecho Ladainha – Poté	0	GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA.	02.351.006/0006-43
Recuperação Funcional da Rodovia LMG-710, trecho Ladainha – Poté	0	STRATURA ASFALTOS S.A.	59.128.553/0036-05
Recuperação Funcional da Rodovia LMG-710, trecho Ladainha – Poté	9315888	LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A.	19.758.842/0001-35
Recuperação Funcional da Rodovia MG-111, trecho Manhumirim - Entrº BR-482 A (Espera Feliz)	0	DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	26.917.005/0002-58
Recuperação Funcional da Rodovia MG-111, trecho Manhumirim - Entrº BR-482 A (Espera Feliz)	0	GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA.	02.351.006/0006-43
Recuperação Funcional da Rodovia MG-111, trecho Manhumirim - Entrº BR-482 A (Espera Feliz)	0	STRATURA ASFALTOS S.A.	59.128.553/0036-05
Recuperação Funcional da Rodovia MG-111, trecho Manhumirim - Entrº BR-482 A (Espera Feliz)	9333110	CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA	66.418.765/0001-54
Recuperação Funcional Águas Formosas – Pavão	0	CENTRO OESTE ASFALTOS S/A	01.593.821/0010-32
Recuperação Funcional Águas Formosas – Pavão	0	EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	04.420.916/0006-66
Recuperação Funcional Águas Formosas – Pavão	0	GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA.	02.351.006/0006-43
Recuperação Funcional Águas Formosas – Pavão	9274460	CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA	66.418.765/0001-54
Recuperação Funcional Águas Formosas – Pavão	9292030	JDS - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	40.376.139/0001-59
Recuperação Funcional da Rodovia CMG-367, trecho Entrº LMG-677 (Turmalina) - Entrº BR-451 (A) (p/Carbonita)	0	STRATURA ASFALTOS S.A.	59.128.553/0036-05
Recuperação Funcional da Rodovia CMG-367, trecho Entrº LMG-677 (Turmalina) - Entrº BR-451 (A) (p/Carbonita)	0	CENTRO OESTE ASFALTOS S/A	01.593.821/0010-32
Recuperação Funcional da Rodovia CMG-367, trecho Entrº	0	GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA.	02.351.006/0006-43



**REPARAÇÃO
BRUMADINHO**



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

LMG-677 (Turmalina) - Entrº BR-451 (A) (p/Carbonita)			
Recuperação Funcional da Rodovia CMG-367, trecho Entrº LMG-677 (Turmalina) - Entrº BR-451 (A) (p/Carbonita)	0	STRATURA ASFALTOS S.A.	59.128.553/0036-05
Recuperação Funcional da Rodovia CMG-367, trecho Entrº LMG-677 (Turmalina) - Entrº BR-451 (A) (p/Carbonita)	9300467	CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA	66.418.765/0001-54
Recuperação Funcional da Rodovia MG-401, trecho Porto Matias Cardoso - Início Perímetro Urbano de Janaúba	0	DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	26.917.005/0002-58
Recuperação Funcional da Rodovia MG-401, trecho Porto Matias Cardoso - Início Perímetro Urbano de Janaúba	0	EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	04.420.916/0006-66
Recuperação Funcional da Rodovia MG-401, trecho Porto Matias Cardoso - Início Perímetro Urbano de Janaúba	0	GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA.	02.351.006/0006-43
Recuperação Funcional da Rodovia MG-401, trecho Porto Matias Cardoso - Início Perímetro Urbano de Janaúba	0	STRATURA ASFALTOS S.A.	59.128.553/0036-05
Recuperação Funcional da Rodovia MG-401, trecho Porto Matias Cardoso - Início Perímetro Urbano de Janaúba	9313584	CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA	66.418.765/0001-54



**REPARAÇÃO
BRUMADINHO**



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

d) Execução orçamentária e financeira por ano:

Tabela 1: Execução por Trecho/ano/fonte/elemento item

- Recuperação Funcional da Rodovia AMG-420, trecho BR-040 (Ressaquinha) – Senhora dos Remédios

Fonte: 95.1											
Código e Descrição do elemento item de despesa	2022 (R\$)				2023 (R\$)				Total (R\$)	Total (R\$)	Total (R\$)
	Número do Empenho	Valor Empenhado efetivo*	Valor Pago	Valor Pago RP 2023	Número do Empenho	Valor Empenhado efetivo*	Valor Pago	Valor Pago RP 2024	Empenhado	Pago	Pago RP
3906 - Transporte e acondicionamento de materiais					337	49.757,91	49.757,91		49.757,91	49.757,91	-
5107 - Execução de obras por contrato de bens não patrimoniáveis	340	3.042.148,80	75.385,25	2.966.763,55					3.042.148,80	75.385,25	2.966.763,55
5112 - Material para obras (bens não patrimoniáveis)					335	56.527,38	56.527,38		56.527,38	56.527,38	-
5112 - Material para obras (bens não patrimoniáveis)					344	1.421.787,14	1.421.787,14		1.421.787,14	1.421.787,14	-
Subtotal		3.042.148,80	75.385,25	2.966.763,55		1.528.072,43	1.528.072,43	-	4.570.221,23	1.603.457,68	2.966.763,55
Fonte: 32.1											
Código e Descrição do elemento item de despesa	2022 (R\$)				2023 (R\$)				Total (R\$)	Total (R\$)	Total (R\$)
	Número do Empenho	Valor Empenhado efetivo*	Valor Pago	Valor Pago RP 2023	Número do Empenho	Valor Empenhado efetivo*	Valor Pago	Valor Pago RP 2024	Empenhado	Pago	Pago RP
5107 - Execução de obras por contrato de bens não patrimoniáveis					206	3.229.964,36	3.229.964,36	-	3.229.964,36	3.229.964,36	-
Subtotal		-	-	-		3.229.964,36	3.229.964,36	-	3.229.964,36	3.229.964,36	-
Total		3.042.148,80	75.385,25	2.966.763,55		4.758.036,79	4.758.036,79	-	7.800.185,59	4.833.422,04	2.966.763,55

- Recuperação Funcional da Rodovia MG-338, trecho Ibertioga – Campolide

Fonte: 95.1											
Código e Descrição do elemento item de despesa	2022 (R\$)				2023 (R\$)				Total (R\$)	Total (R\$)	Total (R\$)
	Número do Empenho	Valor Empenhado efetivo*	Valor Pago	Valor Pago RP 2023	Número do Empenho	Valor Empenhado efetivo*	Valor Pago	Valor Pago RP 2024	Empenhado	Pago	Pago RP
3906 - Transporte e acondicionamento de materiais	423	41.182,57	33.996,40	7.186,17	333	58.130,24	58.130,24		99.312,81	92.126,64	7.186,17
3906 - Transporte e acondicionamento de materiais	535	6.257,31	4.126,62	2.130,69					6.257,31	4.126,62	2.130,69
3906 - Transporte e acondicionamento de materiais	537	3.671,44	3.671,44						3.671,44	3.671,44	-
3906 - Transporte e acondicionamento de materiais	136	2.827,91	2.827,91						2.827,91	2.827,91	-
5107 - Execução de obras por contrato de bens não patrimoniáveis	327	6.147.938,76	3.390.010,62	2.757.928,14					6.147.938,76	3.390.010,62	2.757.928,14
5112 - Material para obras (bens não patrimoniáveis)	417	1.628.391,41	1.348.121,77	280.269,64	332	2.010.554,98	2.010.554,98		3.638.946,39	3.358.676,75	280.269,64
5112 - Material para obras (bens não patrimoniáveis)	534	149.375,63	106.297,16	43.078,47					149.375,63	106.297,16	43.078,47
5112 - Material para obras (bens não patrimoniáveis)	536	82.367,97	82.367,97						82.367,97	82.367,97	-
5112 - Material para obras (bens não patrimoniáveis)	137	169.741,69	169.741,69						169.741,69	169.741,69	-
Decréscimo		-	-						-	-	-
		107.603,54	107.603,54						107.603,54	107.603,54	-
Subtotal		8.124.151,15	5.033.558,04	3.090.593,11		2.068.685,22	2.068.685,22	-	10.192.836,37	7.102.243,26	3.090.593,11
Fonte: 83.2											
Código e Descrição do elemento item de despesa	2022 (R\$)				2023 (R\$)				Total (R\$)	Total (R\$)	Total (R\$)
	Número do Empenho	Valor Empenhado efetivo*	Valor Pago	Valor Pago RP 2023	Número do Empenho	Valor Empenhado efetivo*	Valor Pago	Valor Pago RP 2024	Empenhado	Pago	Pago RP
5107 - Execução de obras por contrato de bens não patrimoniáveis					208	123.536,74	123.536,74	-	123.536,74	123.536,74	-

Subtotal		-	-	-		123.536,74	123.536,74	-	123.536,74	123.536,74	-
Fonte: 32.1											
Código e Descrição do elemento item de despesa	2022 (R\$)				2023 (R\$)				Total (R\$)	Total (R\$)	Total (R\$)
	Número do Empenho	Valor Empenhado efetivo*	Valor Pago	Valor Pago RP 2023	Número do Empenho	Valor Empenhado efetivo*	Valor Pago	Valor Pago RP 2024	Empenhado	Pago	Pago RP
3906 - Transporte e acondicionamento de materiais					251	8.037,19	8.037,19		8.037,19	8.037,19	-
3906 - Transporte e acondicionamento de materiais					253	3.191,18	3.191,18		3.191,18	3.191,18	-
5112 - Material para obras (bens não patrimoniáveis)					250	241.973,68	241.973,68		241.973,68	241.973,68	-
5112 - Material para obras (bens não patrimoniáveis)					252	74.000,00	74.000,00		74.000,00	74.000,00	-
Acréscimo						4.124,01	4.124,01		4.124,01	4.124,01	-
Subtotal		-	-	-		331.326,06	331.326,06	-	331.326,06	331.326,06	-
Total		8.124.151,15	5.033.558,04	3.090.593,11		2.523.548,02	2.523.548,02	-	10.647.699,17	7.557.106,06	3.090.593,11

- Recuperação Funcional da Rodovia LMG-710, trecho Ladainha – Poté

Fonte: 95.1											
Código e Descrição do elemento item de despesa	2022 (R\$)				2023 (R\$)				Total (R\$)	Total (R\$)	Total (R\$)
	Número do Empenho	Valor Empenhado efetivo*	Valor Pago	Valor Pago RP 2023	Número do Empenho	Valor Empenhado efetivo*	Valor Pago	Valor Pago RP 2024	Empenhado	Pago	Pago RP
3906 - Transporte e acondicionamento de materiais	423	197.129,84	24.726,19	172.403,65	358	84.972,42	84.972,42		282.102,26	109.698,61	172.403,65
3906 - Transporte e acondicionamento de materiais	535	27.889,22		27.889,22					27.889,22	-	27.889,22
5107 - Execução de obras por contrato de bens não patrimoniáveis	341	2.631.231,99	1.017.216,53	1.614.015,46					2.631.231,99	1.017.216,53	1.614.015,46

5112 - Material para obras (bens não patrimoniáveis)	418	2.595.467,46	349.579,05	2.245.888,41	327	1.072.910,76	1.072.910,76		3.668.378,22	1.422.489,81	2.245.888,41
5112 - Material para obras (bens não patrimoniáveis)	534	269.448,46		269.448,46	328	116.738,73	116.738,73		386.187,19	116.738,73	269.448,46
Decréscimo		- 12.052,56	- 12.052,56			- 27.700,86	- 27.700,86		- 39.753,42	- 39.753,42	-
Subtotal		5.709.114,41	1.379.469,21	4.329.645,20		1.246.921,05	1.246.921,05	-	6.956.035,46	2.626.390,26	4.329.645,20

Fonte: 83.2

Código e Descrição do elemento item de despesa	2022 (R\$)				2023 (R\$)				Total (R\$)	Total (R\$)	Total (R\$)
	Número do Empenho	Valor Empenhado efetivo*	Valor Pago	Valor Pago RP 2023	Número do Empenho	Valor Empenhado efetivo*	Valor Pago	Valor Pago RP 2024	Empenhado	Pago	Pago RP
3906 - Transporte e acondicionamento de materiais					384	52.349,64	52.349,64		52.349,64	52.349,64	-
5107 - Execução de obras por contrato de bens não patrimoniáveis					214	2.742.823,56	2.742.823,56	-	2.742.823,56	2.742.823,56	-
5112 - Material para obras (bens não patrimoniáveis)					383	5.855,17	5.855,17		5.855,17	5.855,17	-
Subtotal		-	-	-		2.801.028,37	2.801.028,37	-	2.801.028,37	2.801.028,37	-

Fonte: 32.1

Código e Descrição do elemento item de despesa	2022 (R\$)				2023 (R\$)				Total (R\$)	Total (R\$)	Total (R\$)
	Número do Empenho	Valor Empenhado efetivo*	Valor Pago	Valor Pago RP 2023	Número do Empenho	Valor Empenhado efetivo*	Valor Pago	Valor Pago RP 2024	Empenhado	Pago	Pago RP
Acréscimo						450,90	450,90		450,90	450,90	-
Subtotal		-	-	-		450,90	450,90	-	450,90	450,90	-
Total		5.709.114,41	1.379.469,21	4.329.645,20		4.048.400,32	4.048.400,32	-	9.757.514,73	5.427.869,53	4.329.645,20

- Recuperação Funcional das Rodovias AMG-2595 e AMG-2510

Fonte: 95.1											
Código e Descrição do elemento item de despesa	2022 (R\$)				2023 (R\$)				Total (R\$)	Total (R\$)	Total (R\$)
	Número do Empenho	Valor Empenhado efetivo*	Valor Pago	Valor Pago RP 2023	Número do Empenho	Valor Empenhado efetivo*	Valor Pago	Valor Pago RP 2024	Empenhado	Pago	Pago RP

3906 - Transporte e acondicionamento de materiais	535	165.344,98	165.344,98		205	28.886,15	28.886,15		194.231,13	194.231,13	-
3906 - Transporte e acondicionamento de materiais					225	523.073,00	523.073,00		523.073,00	523.073,00	-
5107 - Execução de obras por contrato de bens não patrimoniáveis	566	4.416.188,63	1.941.587,22	2.474.601,41					4.416.188,63	1.941.587,22	2.474.601,41
5107 - Execução de obras por contrato de bens não patrimoniáveis	567	4.416.188,63	1.941.587,21	2.474.601,42					4.416.188,63	1.941.587,21	2.474.601,42
5112 - Material para obras (bens não patrimoniáveis)	533	2.656.241,89	2.656.241,89		204	451.292,17	451.292,17		3.107.534,06	3.107.534,06	-
5112 - Material para obras (bens não patrimoniáveis)	534	268.732,96	268.732,96		224	8.897.196,29	8.897.196,29		9.165.929,25	9.165.929,25	-
Decréscimo		- 174.535,93	- 174.535,93			- 464,49	- 464,49		- 175.000,42	- 175.000,42	-
Decréscimo devolução de pagamento indevido SEI 2300.01.0160128/2023-55						- 140.052,06	- 140.052,06		- 140.052,06	- 140.052,06	-
Subtotal		11.748.161,16	6.798.958,33	4.949.202,83		9.759.931,06	9.759.931,06	-	21.508.092,22	16.558.889,39	4.949.202,83

Fonte: 32.1

Código e Descrição do elemento item de despesa	2022 (R\$)				2023 (R\$)				Total (R\$)	Total (R\$)	Total (R\$)
	Número do Empenho	Valor Empenhado efetivo*	Valor Pago	Valor Pago RP 2023	Número do Empenho	Valor Empenhado efetivo*	Valor Pago	Valor Pago RP 2024	Empenhado	Pago	Pago RP
3906 - Transporte e acondicionamento de materiais					130	275.271,16	275.271,16		275.271,16	275.271,16	-
3906 - Transporte e acondicionamento de materiais					227	39.022,55	39.022,55		39.022,55	39.022,55	-
3906 - Transporte e acondicionamento de materiais					401	163.382,39	163.382,39		163.382,39	163.382,39	-
5107 - Execução de obras por contrato de bens não patrimoniáveis					207	5.996.050,22	5.996.050,22		5.996.050,22	5.996.050,22	-
5107 - Execução de obras por contrato de bens não patrimoniáveis					210	5.996.050,23	5.996.050,23		5.996.050,23	5.996.050,23	-
5112 - Material para obras (bens não patrimoniáveis)					128	3.928.273,01	3.928.273,01		3.928.273,01	3.928.273,01	-

5112 - Material para obras (bens não patrimoniáveis)					129	214.017,83	214.017,83		214.017,83	214.017,83	-
5112 - Material para obras (bens não patrimoniáveis)					226	457.363,06	457.363,06		457.363,06	457.363,06	-
5112 - Material para obras (bens não patrimoniáveis)					400	2.552.549,24	2.552.549,24		2.552.549,24	2.552.549,24	-
Decréscimo						- 1.226,57	- 1.226,57		- 1.226,57	- 1.226,57	-
Subtotal		-	-	-		19.620.753,12	19.620.753,12	-	19.620.753,12	19.620.753,12	-
Fonte: 83.2											
Código e Descrição do elemento item de despesa	2022 (R\$)				2023 (R\$)				Total (R\$)	Total (R\$)	Total (R\$)
	Número do Empenho	Valor Empenhado efetivo*	Valor Pago	Valor Pago RP 2023	Número do Empenho	Valor Empenhado efetivo*	Valor Pago	Valor Pago RP 2024	Empenhado	Pago	Pago RP
5107 - Execução de obras por contrato de bens não patrimoniáveis					435	1.268.249,93	774.343,37	493.906,56	1.268.249,93	774.343,37	493.906,56
5107 - Execução de obras por contrato de bens não patrimoniáveis					436	1.268.249,90	774.343,35	493.906,55	1.268.249,90	774.343,35	493.906,55
Subtotal		-	-	-		2.536.499,83	1.548.686,72	987.813,11	2.536.499,83	1.548.686,72	987.813,11
Fonte: 15.1											
Código e Descrição do elemento item de despesa	2022 (R\$)				2023 (R\$)				Total (R\$)	Total (R\$)	Total (R\$)
	Número do Empenho	Valor Empenhado efetivo*	Valor Pago	Valor Pago RP 2023	Número do Empenho	Valor Empenhado efetivo*	Valor Pago	Valor Pago RP 2024	Empenhado	Pago	Pago RP
Acréscimo						53.438,34	53.438,34		53.438,34	53.438,34	-
Subtotal		-	-	-		53.438,34	53.438,34	-	53.438,34	53.438,34	-
Total		11.748.161,16	6.798.958,33	4.949.202,83		31.970.622,35	30.982.809,24	987.813,11	43.718.783,51	37.781.767,57	5.937.015,94

- Recuperação Funcional da Rodovia MG-111, trecho Manhumirim - Entrº BR-482 A (Espera Feliz)

Fonte: 95.1											
Código e Descrição do elemento item de despesa	2022 (R\$)				2023 (R\$)				Total (R\$)	Total (R\$)	Total (R\$)
	Número do Empenho	Valor Empenhado efetivo*	Valor Pago	Valor Pago RP 2023	Número do Empenho	Valor Empenhado efetivo*	Valor Pago	Valor Pago RP 2024	Empenhado	Pago	Pago RP

3906 - Transporte e acondicionamento de materiais	136	5.257,29	5.257,29						5.257,29	5.257,29	-
3906 - Transporte e acondicionamento de materiais	423	56.157,75	56.157,75						56.157,75	56.157,75	-
5107 - Execução de obras por contrato de bens não patrimoniáveis	336	11.162.380,25	7.652.361,29	3.510.018,96					11.162.380,25	7.652.361,29	3.510.018,96
5112 - Material para obras (bens não patrimoniáveis)	137	179.467,68	179.467,68						179.467,68	179.467,68	-
5112 - Material para obras (bens não patrimoniáveis)	417	1.488.217,31	1.488.217,31						1.488.217,31	1.488.217,31	-
Acréscimo		10.815,07	10.815,07						10.815,07	10.815,07	-
Decréscimo		-	-						-	-	-
		71.919,17	71.919,17						71.919,17	71.919,17	-
Subtotal		12.830.376,18	9.320.357,22	3.510.018,96		-	-	-	12.830.376,18	9.320.357,22	3.510.018,96
Fonte: 83.2											
Código e Descrição do elemento item de despesa	2022 (R\$)				2023 (R\$)				Total (R\$)	Total (R\$)	Total (R\$)
	Número do Empenho	Valor Empenhado efetivo*	Valor Pago	Valor Pago RP 2023	Número do Empenho	Valor Empenhado efetivo*	Valor Pago	Valor Pago RP 2024	Empenhado	Pago	Pago RP
5107 - Execução de obras por contrato de bens não patrimoniáveis					215	533.869,76	533.869,76	-	533.869,76	533.869,76	-
Subtotal		-	-	-		533.869,76	533.869,76	-	533.869,76	533.869,76	-
Fonte: 32.1											
Código e Descrição do elemento item de despesa	2022 (R\$)				2023 (R\$)				Total (R\$)	Total (R\$)	Total (R\$)
	Número do Empenho	Valor Empenhado efetivo*	Valor Pago	Valor Pago RP 2023	Número do Empenho	Valor Empenhado efetivo*	Valor Pago	Valor Pago RP 2024	Empenhado	Pago	Pago RP
3906 - Transporte e acondicionamento de materiais					125	5.554,19	5.554,19		5.554,19	5.554,19	-
3906 - Transporte e acondicionamento de materiais					127	3.264,70	3.264,70		3.264,70	3.264,70	-
3906 - Transporte e acondicionamento de materiais					264	80.066,41	80.066,41		80.066,41	80.066,41	-

3906 - Transporte e acondicionamento de materiais					266	9.325,01	9.325,01		9.325,01	9.325,01	-
5112 - Material para obras (bens não patrimoniáveis)					124	129.975,83	129.975,83		129.975,83	129.975,83	-
5112 - Material para obras (bens não patrimoniáveis)					126	43.487,91	43.487,91		43.487,91	43.487,91	-
5112 - Material para obras (bens não patrimoniáveis)					263	1.857.661,98	1.857.661,98		1.857.661,98	1.857.661,98	-
5112 - Material para obras (bens não patrimoniáveis)					265	125.993,44	125.993,44		125.993,44	125.993,44	-
Acréscimo						10.573,31	10.573,31		10.573,31	10.573,31	-
Subtotal		-	-	-		2.265.902,78	2.265.902,78	-	2.265.902,78	2.265.902,78	-
Total		12.830.376,18	9.320.357,22	3.510.018,96		2.799.772,54	2.799.772,54	-	15.630.148,72	12.120.129,76	3.510.018,96

- Recuperação Funcional da Rodovia MG-401, trecho Porto Matias Cardoso - Início Perímetro Urbano de Janaúba

Fonte: 95.1											
Código e Descrição do elemento item de despesa	2022 (R\$)				2023 (R\$)				Total (R\$)	Total (R\$)	Total (R\$)
	Número do Empenho	Valor Empenhado efetivo*	Valor Pago	Valor Pago RP 2023	Número do Empenho	Valor Empenhado efetivo*	Valor Pago	Valor Pago RP 2024	Empenhado	Pago	Pago RP
3906 - Transporte e acondicionamento de materiais	535	561.727,62	377.273,95	184.453,67	257	118.445,53	118.445,53		680.173,15	495.719,48	184.453,67
3906 - Transporte e acondicionamento de materiais	423	166.415,28	166.415,28		261	10.212,02	10.212,02		176.627,30	176.627,30	-
3906 - Transporte e acondicionamento de materiais	537	19.759,44	19.759,44						19.759,44	19.759,44	-
3906 - Transporte e acondicionamento de materiais	136	17.337,94	17.337,94						17.337,94	17.337,94	-
5107 - Execução de obras por contrato de bens não patrimoniáveis	185	34.781.099,79	19.115.921,44	15.665.178,35					34.781.099,79	19.115.921,44	15.665.178,35
5112 - Material para obras (bens não patrimoniáveis)	533	7.668.156,93	5.230.637,95	2.437.518,98	260	119.751,44	119.751,44		7.787.908,37	5.350.389,39	2.437.518,98

5112 - Material para obras (bens não patrimoniáveis)	534	492.452,54	311.180,00	181.272,54	262	1.317.997,50	1.317.997,50		1.810.450,04	1.629.177,50	181.272,54
5112 - Material para obras (bens não patrimoniáveis)	417	2.596.912,80	2.596.912,80		326	84.037,94	84.037,94		2.680.950,74	2.680.950,74	-
5112 - Material para obras (bens não patrimoniáveis)	536	189.275,00	189.275,00						189.275,00	189.275,00	-
5112 - Material para obras (bens não patrimoniáveis)	137	357.911,83	357.911,83						357.911,83	357.911,83	-
Acréscimo		18.702,75	18.702,75						18.702,75	18.702,75	-
Decréscimo		-	-			-	-		-	-	-
		304.939,05	304.939,05			94.654,51	94.654,51		399.593,57	399.593,57	-
Subtotal		46.564.812,86	28.096.389,32	18.468.423,54		1.555.789,92	1.555.789,92	-	48.120.602,78	29.652.179,24	18.468.423,54

Fonte: 32.1

Código e Descrição do elemento item de despesa	2022 (R\$)				2023 (R\$)				Total (R\$)	Total (R\$)	Total (R\$)
	Número do Empenho	Valor Empenhado efetivo*	Valor Pago	Valor Pago RP 2023	Número do Empenho	Valor Empenhado efetivo*	Valor Pago	Valor Pago RP 2024	Empenhado	Pago	Pago RP
3906 - Transporte e acondicionamento de materiais					14	463.487,10	463.487,10		463.487,10	463.487,10	-
3906 - Transporte e acondicionamento de materiais					221	85.527,45	85.527,45		85.527,45	85.527,45	-
3906 - Transporte e acondicionamento de materiais					223	52.008,28	52.008,28		52.008,28	52.008,28	-
5107 - Execução de obras por contrato de bens não patrimoniáveis					201	10.519.444,04	10.519.444,04		10.519.444,04	10.519.444,04	-
5112 - Material para obras (bens não patrimoniáveis)					20	5.942.280,54	5.942.280,54		5.942.280,54	5.942.280,54	-
5112 - Material para obras (bens não patrimoniáveis)					115	259.640,66	259.640,66		259.640,66	259.640,66	-
5112 - Material para obras (bens não patrimoniáveis)					220	1.095.975,00	1.095.975,00		1.095.975,00	1.095.975,00	-
5112 - Material para obras (bens não patrimoniáveis)					222	609.875,80	609.875,80		609.875,80	609.875,80	-
Acréscimo						5.076,76	5.076,76		5.076,76	5.076,76	-
Decréscimo						-	-		-	-	-
						24.720,34	24.720,34		24.720,34	24.720,34	-

Subtotal		-	-	-		19.008.595,29	19.008.595,29	-	19.008.595,29	19.008.595,29	-
Fonte: 15.1											
Código e Descrição do elemento item de despesa	2022 (R\$)				2023 (R\$)				Total (R\$)	Total (R\$)	Total (R\$)
	Número do Empenho	Valor Empenhado efetivo*	Valor Pago	Valor Pago RP 2023	Número do Empenho	Valor Empenhado efetivo*	Valor Pago	Valor Pago RP 2024	Empenhado	Pago	Pago RP
Acréscimo						4.958,74	4.958,74		4.958,74	4.958,74	-
Subtotal		-	-	-		4.958,74	4.958,74	-	4.958,74	4.958,74	-
Total		46.564.812,86	28.096.389,32	18.468.423,54		20.569.343,94	20.569.343,94	-	67.134.156,81	48.665.733,27	18.468.423,54

- Recuperação Funcional das rodovias MG-441 e MG-108

Fonte: 95.1																
Código e Descrição do elemento item de despesa	2021 (R\$)					2022 (R\$)				2023 (R\$)				Total (R\$)	Total (R\$)	Total (R\$)
	Número do Empenho	Valor Empenhado efetivo*	Valor Pago	Valor Pago RP 2022	Valor Pago RP 2023	Número do Empenho	Valor Empenhado efetivo*	Valor Pago	Valor Pago RP 2023	Número do Empenho	Valor Empenhado efetivo*	Valor Pago	Valor Pago RP 2024	Empenhado	Pago	Pago RP
3906 - Transporte e acondicionamento de materiais						535	77.957,55	60.842,30	17.115,25	395	10.328,08	10.328,08		88.285,63	71.170,38	17.115,25
3906 - Transporte e acondicionamento de materiais						537	14.672,03	6.431,65	8.240,38	396	9.377,73	9.377,73		24.049,76	15.809,38	8.240,38
5107 - Execução de obras por contrato de bens não patrimoniáveis						469	3.794.741,20	-	3.794.741,20					3.794.741,20	-	3.794.741,20
5112 - Material para obras (bens não patrimoniáveis)						533	2.041.411,84	1.708.234,09	333.177,75	393	261.642,74	261.642,74		2.303.054,58	1.969.876,83	333.177,75
5112 - Material para obras (bens não patrimoniáveis)						534	89.742,33		89.742,33	394	148.135,67	148.135,67		237.878,00	148.135,67	89.742,33
5112 - Material para obras (bens não patrimoniáveis)						536	215.480,41	94.838,50	120.641,91					215.480,41	94.838,50	120.641,91
Decréscimo											- 1.629,62	- 1.629,62		- 1.629,62	- 1.629,62	-

Subtotal		-	-	-	-		6.234.005,36	1.870.346,54	4.363.658,82		427.854,60	427.854,60	-	6.661.859,96	2.298.201,14	4.363.658,82
Fonte: 83.2																
Código e Descrição do elemento item de despesa	2021 (R\$)					2022 (R\$)				2023 (R\$)				Total (R\$)	Total (R\$)	Total (R\$)
	Número do Empenho	Valor Empenhado efetivo*	Valor Pago	Valor Pago RP 2022	Valor Pago RP 2023	Número do Empenho	Valor Empenhado efetivo*	Valor Pago	Valor Pago RP 2023	Número do Empenho	Valor Empenhado efetivo*	Valor Pago	Valor Pago RP 2024	Empenhado	Pago	Pago RP
5107 - Execução de obras por contrato de bens não patrimoniáveis	323	8.389.536,38	190.437,06	7.769.846,11	429.253,21					217	122.680,83	122.680,83		8.512.217,21	313.117,89	8.199.099,32
Subtotal		8.389.536,38	190.437,06	7.769.846,11	429.253,21		-	-	-		122.680,83	122.680,83	-	8.512.217,21	313.117,89	8.199.099,32
Fonte: 32.1																
Código e Descrição do elemento item de despesa	2021 (R\$)					2022 (R\$)				2023 (R\$)				Total (R\$)	Total (R\$)	Total (R\$)
	Número do Empenho	Valor Empenhado efetivo*	Valor Pago	Valor Pago RP 2022	Valor Pago RP 2023	Número do Empenho	Valor Empenhado efetivo*	Valor Pago	Valor Pago RP 2023	Número do Empenho	Valor Empenhado efetivo*	Valor Pago	Valor Pago RP 2024	Empenhado	Pago	Pago RP
3906 - Transporte e acondicionamento de materiais										18	61.475,41	61.475,41		61.475,41	61.475,41	-
3906 - Transporte e acondicionamento de materiais										233	22.003,09	22.003,09		22.003,09	22.003,09	-
5112 - Material para obras (bens não patrimoniáveis)										17	1.567.176,79	1.567.176,79		1.567.176,79	1.567.176,79	-
5112 - Material para obras (bens não patrimoniáveis)										232	526.950,00	526.950,00		526.950,00	526.950,00	-
Decréscimo											-	-		-	-	-
Subtotal		-	-	-	-		-	-	-		2.168.513,15	2.168.513,15	-	2.168.513,15	2.168.513,15	-
Fonte: 60.2																
Código e Descrição do elemento item de despesa	2021 (R\$)					2022 (R\$)				2023 (R\$)				Total (R\$)	Total (R\$)	Total (R\$)
	Número do Empenho	Valor Empenhado efetivo*	Valor Pago	Valor Pago RP 2022	Valor Pago RP 2023	Número do Empenho	Valor Empenhado efetivo*	Valor Pago	Valor Pago RP 2023	Número do Empenho	Valor Empenhado efetivo*	Valor Pago	Valor Pago RP 2024	Empenhado	Pago	Pago RP

3906 - Transporte e acondicionamento de materiais	352	3.885,99		3.885,99		211	83.920,94	83.920,94						87.806,93	83.920,94	3.885,99
3906 - Transporte e acondicionamento de materiais	353	5.159,63		5.159,63		212	15.396,19	15.396,19						20.555,82	15.396,19	5.159,63
3906 - Transporte e acondicionamento de materiais	357	56.054,87		56.054,87										56.054,87	-	56.054,87
5112 - Material para obras (bens não patrimoniáveis)	346	153.425,47		153.425,47		210	2.420.176,22	2.420.176,22						2.573.601,69	2.420.176,22	153.425,47
5112 - Material para obras (bens não patrimoniáveis)	349	98.673,60		98.673,60		214	259.631,11	259.631,11						358.304,71	259.631,11	98.673,60
5112 - Material para obras (bens não patrimoniáveis)	358	2.123.426,03		2.123.426,03										2.123.426,03	-	2.123.426,03
Subtotal		2.440.625,59	-	2.440.625,59	-		2.779.124,46	2.779.124,46	-		-	-	-	5.219.750,05	2.779.124,46	2.440.625,59
Fonte: 15.1																
Código e Descrição do elemento item de despesa	2021 (R\$)					2022 (R\$)				2023 (R\$)				Total (R\$)	Total (R\$)	Total (R\$)
	Número do Empenho	Valor Empenhado efetivo*	Valor Pago	Valor Pago RP 2022	Valor Pago RP 2023	Número do Empenho	Valor Empenhado efetivo*	Valor Pago	Valor Pago RP 2023	Número do Empenho	Valor Empenhado efetivo*	Valor Pago	Valor Pago RP 2024	Empenhado	Pago	Pago RP
Acréscimo											2.995,99	2.995,99		2.995,99	2.995,99	-
Subtotal		-	-	-	-		-	-	-		2.995,99	2.995,99	-	2.995,99	2.995,99	-
Total		10.830.161,97	190.437,06	10.210.471,70	429.253,21		9.013.129,82	4.649.471,00	4.363.658,82		2.722.044,58	2.722.044,58	-	22.565.336,37	7.561.952,64	15.003.383,73

- Recuperação Funcional da Rodovia CMG-367, trecho Entrº LMG-677 (Turmalina) - Entrº BR-451 (A) (p/Carbonita)

Fonte: 95.1																
Código e Descrição do elemento item de despesa	2021 (R\$)					2022 (R\$)				2023 (R\$)				Total (R\$)	Total (R\$)	Total (R\$)
	Número do Empenho	Valor Empenhado efetivo*	Valor Pago	Valor Pago RP 2022	Valor Pago RP 2023	Número do Empenho	Valor Empenhado efetivo*	Valor Pago	Valor Pago RP 2023	Número do Empenho	Valor Empenhado efetivo*	Valor Pago	Valor Pago RP 2024	Empenhado	Pago	Pago RP
3906 - Transporte e acondicionamento de materiais	277	9.578,82		9.578,82		116	5.873,82	5.873,82						15.452,64	5.873,82	9.578,82

3906 - Transporte e acondicionamento de materiais						423	486.205,14	394.486,35	91.718,79					486.205,14	394.486,35	91.718,79
3906 - Transporte e acondicionamento de materiais						135	102.672,00	102.672,00						102.672,00	102.672,00	-
3906 - Transporte e acondicionamento de materiais						390	24.085,13	24.085,13						24.085,13	24.085,13	-
3906 - Transporte e acondicionamento de materiais						535	16.344,81	16.344,81						16.344,81	16.344,81	-
5107 - Execução de obras por contrato de bens não patrimoniáveis	332	9.107.108,41	118.470,54	6.048.278,00	2.940.359,87	528	4.067.755,32	4.067.755,32						13.174.863,73	4.186.225,86	8.988.637,87
5107 - Execução de obras por contrato de bens não patrimoniáveis						613	3.367.960,54		3.367.960,54					3.367.960,54	-	3.367.960,54
5112 - Material para obras (bens não patrimoniáveis)	276	205.051,78		205.051,78		115	107.635,08	107.635,08						312.686,86	107.635,08	205.051,78
5112 - Material para obras (bens não patrimoniáveis)						418	5.306.333,85	5.108.097,04	198.236,81					5.306.333,85	5.108.097,04	198.236,81
5112 - Material para obras (bens não patrimoniáveis)						419	1.028.024,79		1.028.024,79					1.028.024,79	-	1.028.024,79
5112 - Material para obras (bens não patrimoniáveis)						133	419.661,14	419.661,14						419.661,14	419.661,14	-
5112 - Material para obras (bens não patrimoniáveis)						138	98.943,08	98.943,08						98.943,08	98.943,08	-
5112 - Material para obras (bens não patrimoniáveis)						332	853.743,71	853.743,71						853.743,71	853.743,71	-
5112 - Material para obras (bens não patrimoniáveis)						387	321.314,17	321.314,17						321.314,17	321.314,17	-
5112 - Material para obras (bens não patrimoniáveis)						534	206.626,65	206.626,65						206.626,65	206.626,65	-
Acréscimo							34.725,47	34.725,47						34.725,47	34.725,47	-
Decréscimo							- 201.451,19	- 201.451,19			- 3.187,94	- 3.187,94		- 204.639,13	- 204.639,13	-

Subtotal		9.321.739,01	118.470,54	6.262.908,60	2.940.359,87		16.246.453,51	11.560.512,58	4.685.940,93		-	3.187,94	-	25.565.004,58	11.675.795,18	13.889.209,40
Fonte: 83.2																
Código e Descrição do elemento item de despesa	2021 (R\$)					2022 (R\$)				2023 (R\$)				Total (R\$)	Total (R\$)	Total (R\$)
	Número do Empenho	Valor Empenhado efetivo*	Valor Pago	Valor Pago RP 2022	Valor Pago RP 2023	Número do Empenho	Valor Empenhado efetivo*	Valor Pago	Valor Pago RP 2023	Número do Empenho	Valor Empenhado efetivo*	Valor Pago	Valor Pago RP 2024	Empenhado	Pago	Pago RP
5107 - Execução de obras por contrato de bens não patrimoniáveis										216	278.083,25	278.083,25	-	278.083,25	278.083,25	-
Subtotal		-	-	-	-		-	-	-		278.083,25	278.083,25	-	278.083,25	278.083,25	-
Fonte: 32.1																
Código e Descrição do elemento item de despesa	2021 (R\$)					2022 (R\$)				2023 (R\$)				Total (R\$)	Total (R\$)	Total (R\$)
	Número do Empenho	Valor Empenhado efetivo*	Valor Pago	Valor Pago RP 2022	Valor Pago RP 2023	Número do Empenho	Valor Empenhado efetivo*	Valor Pago	Valor Pago RP 2023	Número do Empenho	Valor Empenhado efetivo*	Valor Pago	Valor Pago RP 2024	Empenhado	Pago	Pago RP
3906 - Transporte e acondicionamento de materiais										134	24.680,80	24.680,80		24.680,80	24.680,80	-
3906 - Transporte e acondicionamento de materiais										243	247.782,12	247.782,12		247.782,12	247.782,12	-
5112 - Material para obras (bens não patrimoniáveis)										133	339.802,51	339.802,51		339.802,51	339.802,51	-
5112 - Material para obras (bens não patrimoniáveis)										242	3.253.027,71	3.253.027,71		3.253.027,71	3.253.027,71	-
Acréscimo											30.055,47	30.055,47		30.055,47	30.055,47	-
Subtotal		-	-	-	-		-	-	-		3.895.348,61	3.895.348,61	-	3.895.348,61	3.895.348,61	-
Total		9.321.739,01	118.470,54	6.262.908,60	2.940.359,87		16.246.453,51	11.560.512,58	4.685.940,93		4.170.243,92	4.170.243,92	-	29.738.436,44	15.849.227,04	13.889.209,40

- Recuperação Funcional Águas Formosas – Pavão

Fonte: 95.1															
Código e Descrição do elemento item de despesa	2021 (R\$)				2022 (R\$)				2023 (R\$)				Total (R\$)	Total (R\$)	Total (R\$)
	Número do Empenho	Valor Empenhado efetivo*	Valor Pago	Valor Pago RP 2022	Número do Empenho	Valor Empenhado efetivo*	Valor Pago	Valor Pago RP 2023	Número do Empenho	Valor Empenhado efetivo*	Valor Pago	Valor Pago RP 2024	Empenhado	Pago	Pago RP
3906 - Transporte e acondicionamento de materiais					47	303.032,32	303.032,32						303.032,32	303.032,32	
3906 - Transporte e acondicionamento de materiais					48	87.570,55	87.570,55						87.570,55	87.570,55	-
3906 - Transporte e acondicionamento de materiais					205	487.574,85	280.058,51	207.516,34					487.574,85	280.058,51	207.516,34
3906 - Transporte e acondicionamento de materiais					206	77.005,42	77.005,42						77.005,42	77.005,42	-
3951 - Serviços de gerenciamento, supervisão e fiscalização de obras					53	555.668,00	416.915,78	138.752,22					555.668,00	416.915,78	138.752,22
3951 - Serviços de gerenciamento, supervisão e fiscalização de obras									81	90.351,04	90.351,04		90.351,04	90.351,04	-
5107 - Execução de obras por contrato de bens não patrimoniáveis					68	33.583.767,20	30.590.621,82	2.993.145,38					33.583.767,20	30.590.621,82	2.993.145,38
5107 - Execução de obras por contrato de bens não patrimoniáveis									79	10.211.695,44	9.804.550,07	407.145,37	10.211.695,44	9.804.550,07	407.145,37
5112 - Material para obras (bens não patrimoniáveis)					38	463.478,83	463.478,83						463.478,83	463.478,83	-
5112 - Material para obras (bens não patrimoniáveis)					76	6.880.063,13	6.880.063,13						6.880.063,13	6.880.063,13	-
5112 - Material para obras (bens não patrimoniáveis)					77	308.198,56	308.198,56						308.198,56	308.198,56	-
5112 - Material para obras (bens não patrimoniáveis)					78	208.401,93	208.401,93						208.401,93	208.401,93	-
5112 - Material para obras (bens não patrimoniáveis)					88	106.838,94	106.838,94						106.838,94	106.838,94	-
5112 - Material para obras (bens não patrimoniáveis)					89	464.793,75	464.793,75						464.793,75	464.793,75	-

5112 - Material para obras (bens não patrimoniáveis)					202	8.337.408,62	4.739.793,43	3.597.615,19					8.337.408,62	4.739.793,43	3.597.615,19
5112 - Material para obras (bens não patrimoniáveis)					203	941.783,57	941.783,57						941.783,57	941.783,57	-
5112 - Material para obras (bens não patrimoniáveis)					204	303.833,59	206.755,69	97.077,90					303.833,59	206.755,69	97.077,90
9202 - Despesas de Exercícios Anteriores									13	41.092,08	41.092,08		41.092,08	41.092,08	-
9202 - Despesas de Exercícios Anteriores									19	9.996,91	9.996,91		9.996,91	9.996,91	-
9399 -Despesas com indenizações e restituições.					92	23.492,28	23.492,28						23.492,28	23.492,28	-
9399 -Despesas com indenizações e restituições.					128	6.258,74	6.258,74						6.258,74	6.258,74	-
Subtotal		-	-	-		53.139.170,28	46.105.063,25	7.034.107,03		10.353.135,47	9.945.990,10	407.145,37	63.492.305,75	56.051.053,35	7.441.252,40
Fonte: 32.1															
Código e Descrição do elemento item de despesa	2021 (R\$)				2022 (R\$)				2023 (R\$)				Total (R\$)	Total (R\$)	Total (R\$)
	Número do Empenho	Valor Empenhado efetivo*	Valor Pago	Valor Pago RP 2022	Número do Empenho	Valor Empenhado efetivo*	Valor Pago	Valor Pago RP 2023	Número do Empenho	Valor Empenhado efetivo*	Valor Pago	Valor Pago RP 2024	Empenhado	Pago	Pago RP
3906 - Transporte e acondicionamento de materiais	130	35.699,19	35.699,19										35.699,19	35.699,19	-
3906 - Transporte e acondicionamento de materiais	131	91.582,59	74.570,64	17.011,95									91.582,59	74.570,64	17.011,95
3906 - Transporte e acondicionamento de materiais									16	127.255,43	127.255,43		127.255,43	127.255,43	-
3951 - Serviços de gerenciamento, supervisão e fiscalização de obras	138	127.890,76	88.019,81	39.870,95									127.890,76	88.019,81	39.870,95
5107 - Execução de obras por contrato de bens não patrimoniáveis	53	2.330.909,99	926.666,16	1.404.243,83									2.330.909,99	926.666,16	1.404.243,83
5107 - Execução de obras por contrato de bens não patrimoniáveis									20	2.300.000,00	2.300.000,00		2.300.000,00	2.300.000,00	-
5112 - Material para obras (bens não patrimoniáveis)	125	1.807.017,84	1.807.017,84										1.807.017,84	1.807.017,84	-
5112 - Material para obras (bens não patrimoniáveis)	126	178.839,26	178.839,26										178.839,26	178.839,26	-

5112 - Material para obras (bens não patrimoniáveis)	127	308.652,08	308.652,08										308.652,08	308.652,08	-
5112 - Material para obras (bens não patrimoniáveis)	187	447.908,95	-	447.908,95									447.908,95	-	447.908,95
9399 - Despesas com indenizações/restituições	201	60.719,71	-	60.719,71									60.719,71	-	60.719,71
5112 - Material para obras (bens não patrimoniáveis)	204	9.166,22	-	9.166,22									9.166,22	-	9.166,22
5112 - Material para obras (bens não patrimoniáveis)									15	547.186,47	547.186,47		547.186,47	547.186,47	-
Subtotal		5.398.386,59	3.419.464,98	1.978.921,61		-	-	-		2.974.441,90	2.974.441,90	-	8.372.828,49	6.393.906,88	1.978.921,61
Fonte: 33.1															
Código e Descrição do elemento item de despesa	2021 (R\$)				2022 (R\$)				2023 (R\$)				Total (R\$)	Total (R\$)	Total (R\$)
	Número do Empenho	Valor Empenhado efetivo*	Valor Pago	Valor Pago RP 2022	Número do Empenho	Valor Empenhado efetivo*	Valor Pago	Valor Pago RP 2023	Número do Empenho	Valor Empenhado efetivo*	Valor Pago	Valor Pago RP 2024	Empenhado	Pago	Pago RP
3906 - Transporte e acondicionamento de materiais									3	113.432,67	113.432,67		113.432,67	113.432,67	-
3906 - Transporte e acondicionamento de materiais									7	10.143,59	10.143,59		10.143,59	10.143,59	-
3906 - Transporte e acondicionamento de materiais									32	91.691,55	91.691,55		91.691,55	91.691,55	-
3951 - Serviços de gerenciamento, supervisão e fiscalização de obras									50	98.232,31	98.232,31		98.232,31	98.232,31	-
3951 - Serviços de gerenciamento, supervisão e fiscalização de obras									196	21.767,69	21.767,69		21.767,69	21.767,69	-
5107 - Execução de obras por contrato de bens não patrimoniáveis									63	155.831,01	155.831,01		155.831,01	155.831,01	-
5112 - Material para obras (bens não patrimoniáveis)									2	1.338.090,76	1.338.090,76		1.338.090,76	1.338.090,76	-
5112 - Material para obras (bens não patrimoniáveis)									6	175.078,00	175.078,00		175.078,00	175.078,00	-
Subtotal		-	-	-		-	-	-		2.004.267,58	2.004.267,58	-	2.004.267,58	2.004.267,58	-

Fonte: 60.2															
Código e Descrição do elemento item de despesa	2021 (R\$)				2022 (R\$)				2023 (R\$)				Total (R\$)	Total (R\$)	Total (R\$)
	Número do Empenho	Valor Empenhado efetivo*	Valor Pago	Valor Pago RP 2022	Número do Empenho	Valor Empenhado efetivo*	Valor Pago	Valor Pago RP 2023	Número do Empenho	Valor Empenhado efetivo*	Valor Pago	Valor Pago RP 2024	Empenhado	Pago	Pago RP
3906 - Transporte e acondicionamento de materiais	104	13.182,02	13.182,02										13.182,02	13.182,02	-
Subtotal		13.182,02	13.182,02	-		-	-	-		-	-	-	13.182,02	13.182,02	-
Fonte: 69.1															
Código e Descrição do elemento item de despesa	2021 (R\$)				2022 (R\$)				2023 (R\$)				Total (R\$)	Total (R\$)	Total (R\$)
	Número do Empenho	Valor Empenhado efetivo*	Valor Pago	Valor Pago RP 2022	Número do Empenho	Valor Empenhado efetivo*	Valor Pago	Valor Pago RP 2023	Número do Empenho	Valor Empenhado efetivo*	Valor Pago	Valor Pago RP 2024	Empenhado	Pago	Pago RP
5112 - Material para obras (bens não patrimoniáveis)									28	2.822.247,50	2.822.247,50		2.822.247,50	2.822.247,50	-
5112 - Material para obras (bens não patrimoniáveis)									29	84.561,40	84.561,40		84.561,40	84.561,40	-
Subtotal		-	-	-		-	-	-		2.906.808,90	2.906.808,90	-	2.906.808,90	2.906.808,90	-
Fonte: 10.3															
Código e Descrição do elemento item de despesa	2021 (R\$)				2022 (R\$)				2023 (R\$)				Total (R\$)	Total (R\$)	Total (R\$)
	Número do Empenho	Valor Empenhado efetivo*	Valor Pago	Valor Pago RP 2022	Número do Empenho	Valor Empenhado efetivo*	Valor Pago	Valor Pago RP 2023	Número do Empenho	Valor Empenhado efetivo*	Valor Pago	Valor Pago RP 2024	Empenhado	Pago	Pago RP
5107 - Execução de obras por contrato de bens não patrimoniáveis	43	81.927,12	81.927,12										81.927,12	81.927,12	-
5107 - Execução de obras por contrato de bens não patrimoniáveis					69	153.399,32	153.399,32						153.399,32	153.399,32	-
5107 - Execução de obras por contrato de bens não patrimoniáveis					281	500.000,00	75.631,45	424.368,55					500.000,00	75.631,45	424.368,55
5107 - Execução de obras por contrato de bens não patrimoniáveis									30	264.673,56	264.673,56		264.673,56	264.673,56	-
Subtotal		81.927,12	81.927,12	-		653.399,32	229.030,77	424.368,55		264.673,56	264.673,56	-	1.000.000,00	575.631,45	424.368,55

Fonte: 70.1															
Código e Descrição do elemento item de despesa	2021 (R\$)				2022 (R\$)				2023 (R\$)				Total (R\$)	Total (R\$)	Total (R\$)
	Número do Empenho	Valor Empenhado efetivo*	Valor Pago	Valor Pago RP 2022	Número do Empenho	Valor Empenhado efetivo*	Valor Pago	Valor Pago RP 2023	Número do Empenho	Valor Empenhado efetivo*	Valor Pago	Valor Pago RP 2024	Empenhado	Pago	Pago RP
5107 - Execução de obras por contrato de bens não patrimoniáveis	36	737.344,09	737.344,09										737.344,09	737.344,09	-
5107 - Execução de obras por contrato de bens não patrimoniáveis					70	1.269.686,76	1.269.686,76						1.269.686,76	1.269.686,76	-
5107 - Execução de obras por contrato de bens não patrimoniáveis					282	4.729.316,30	2.884.270,16	1.845.046,14					4.729.316,30	2.884.270,16	1.845.046,14
Subtotal		737.344,09	737.344,09	-		5.999.003,06	4.153.956,92	1.845.046,14		-	-	-	6.736.347,15	4.891.301,01	1.845.046,14
Fonte: 83.2															
Código e Descrição do elemento item de despesa	2021 (R\$)				2022 (R\$)				2023 (R\$)				Total (R\$)	Total (R\$)	Total (R\$)
	Número do Empenho	Valor Empenhado efetivo*	Valor Pago	Valor Pago RP 2022	Número do Empenho	Valor Empenhado efetivo*	Valor Pago	Valor Pago RP 2023	Número do Empenho	Valor Empenhado efetivo*	Valor Pago	Valor Pago RP 2024	Empenhado	Pago	Pago RP
3951 - Serviços de gerenciamento, supervisão e fiscalização de obras									197	18.892,25	18.892,25		18.892,25	18.892,25	-
Subtotal		-	-	-		-	-	-		18.892,25	18.892,25	-	18.892,25	18.892,25	-
Total		6.230.839,82	4.251.918,21	1.978.921,61	-	59.791.572,66	50.488.050,94	9.303.521,72	-	18.522.219,66	18.115.074,29	407.145,37	84.544.632,14	72.855.043,44	11.689.588,70

* Valor empenhado efetivo = valor total empenhado no exercício - restos a pagar cancelados

3 – RESULTADOS

a) Resultados alcançados:

Abaixo elencamos os pontos notórios que destacam os resultados alcançados após a conclusão dos serviços:

- **Segurança Viária:** A recuperação funcional melhorou as condições da rodovia, reduzindo o risco de acidentes causados por buracos, rachaduras e outras irregularidades na pista.
- **Eficiência do Transporte:** Rodovia em boas condições permitem um fluxo de tráfego mais eficiente, reduzindo o tempo de viagem e o consumo de combustível. Isso é crucial para o transporte de mercadorias e passageiros.
- **Economia de Custos:** Manter uma rodovia em boas condições evita custos mais altos associados a reparos emergenciais, acidentes e danos aos veículos. Também reduz os custos de transporte e manutenção de veículos.
- **Desenvolvimento Econômico:** Rodovias bem conservadas incentivam o desenvolvimento econômico regional, facilitando o comércio, a movimentação de mercadorias e atraindo investimentos.
- **Qualidade de Vida:** Melhorias na infraestrutura rodoviária contribuem para a qualidade de vida dos usuários, oferecendo viagens mais confortáveis e seguras.
- **Impacto Ambiental:** Estradas em boas condições reduzem a emissão de gases poluentes, pois veículos em trânsito fluido e sem interrupções consomem menos combustível. Também minimizam a necessidade de desmatamento ou construção de rotas alternativas.
- **Integração Regional:** Uma rodovia funcional facilita a integração entre diferentes regiões, promovendo o turismo e a circulação de bens e pessoas.
- **Redução de Congestionamento:** Melhorias na infraestrutura viária ajudam a reduzir congestionamentos, especialmente em áreas urbanas, permitindo um fluxo de trânsito mais contínuo.
- **Acesso a Serviços:** Facilita o acesso a serviços essenciais como saúde, educação e segurança, especialmente em áreas rurais ou remotas.



**REPARAÇÃO
BRUMADINHO**



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

b) Entregas regionalizadas:

RODOVIA	TRECHO	EXTENSÃO (km)	MUNICÍPIOS DIRETAMENTE BENEFICIADOS	POPULAÇÃO DIRETAMENTE BENEFICIADA
MG-441	Entrº MG-108 (Lajinha) - Divisa MG/ES	6,4	Lajinha	20.835
MG-108	Entrº BR-262 A p/ Vitória e Entrº BR-262 B p/ Belo Horizonte – Manhumirim	46,1	Lajinha, Durandé, Martins Soares, Manhumirim	57.661
MG-111	Manhumirim - Entrº BR-482 A	37,0	Manhumirim, Alto Jequitibá, Alto Caparaó, Caparaó, Espera Feliz, Carangola	95.195
MG-401	Porto Matias Cardoso - Início Perímetro Urbano de Janaúba	139,8	Matias Cardoso, Jaíba, Verdelândia, Janaúba, Manga, Nova Porteirinha	150.518
LMG-710	Ladainha - Poté	28,3	Ladainha, Poté	28.049
CMG-367	Entrº LMG-677 (p/Turmalina) - Entrº BR-451 (p/Carbonita)	61,0	Turmalina, Carbonita	28.512
AMG-0420	Entrº BR-040 (Ressaquinha) - Senhora dos Remédios	27,4	Ressaquinha, Senhora dos Remédios	14.942
MG-338	Ibertioga -Campolide	30,4	Ibertioga, Santa Rita do Ibitipoca, Barbacena	133.816
AMG-2595	Uberaba - Distrito Industrial III	23,6	Uberaba	337.836
AMG-2510	Entrº AMG-2570 - Entrº AMG-2595 (Av. Filomena Cartafina)	4,4	Uberaba	337.836
MG-105	Recuperação Funcional dos Pavimentos nos trechos Águas Formosas - Pavão	45,60	Águas Formosas, Pavão, Crisólita, Fronteira dos Vales, Machacalis, Bertópolis e Santa Helena de Minas	53.894
MG-409	Entrº BR/116 (para Teófilo Otoni) - Pavão	76,30	Teófilo Otoni, Novo Oriente de Minas e Pavão	161.240



**REPARAÇÃO
BRUMADINHO**



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

c) Evidências do cumprimento do objeto do iniciativa:

Recuperação Funcional da Rodovia MG-441, trecho Entrº MG-108 (Lajinha) - Divisa MG/ES	Recuperação Funcional da Rodovia MG-108, trecho Lajinha - Entrº BR-262 A p/ Vitória e Entrº BR-262 B p/ Belo Horizonte – Manhumirim
	

Recuperação Funcional da Rodovia MG-111, trecho Manhumirim - Entrº BR-482 A (Espera Feliz)	Recuperação Funcional da Rodovia MG-401, trecho Porto Matias Cardoso - Início Perímetro Urbano de Janaúba
	

Recuperação Funcional da Rodovia LMG-710, trecho Ladainha – Poté	Recuperação Funcional da Rodovia CMG-367, trecho Entrº LMG-677 (Turmalina) - Entrº BR-451 (A) (p/Carbonita)
	



**REPARAÇÃO
BRUMADINHO**

www.probrumadinho.mg.gov.br



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

Recuperação Funcional da Rodovia AMG-420, trecho BR-040 (Ressaquinha) – Senhora dos Remédios



Recuperação Funcional da Rodovia MG-338, trecho Ibertioga – Campolide



Recuperação Funcional da Rodovia AMG-2595, trecho Uberaba – Distrito Industrial III



Recuperação Funcional da Rodovia AMG-2510, trecho Entrº. AMG-2570, Entrº. AMG/2595 (Av. Filomena Cartafina)



MG-105 - Recuperação Funcional dos Pavimentos nos trechos Águas Formosas – Pavão



MG-409 - Entrº BR/116 (para Teófilo Otoni) – Pavão



**REPARAÇÃO
BRUMADINHO**

www.probrumadinho.mg.gov.br



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

4 – ENCERRAMENTO

Em conclusão, este relatório de prestação de contas demonstra de maneira transparente e detalhada a execução dos recursos destinados aos serviços de Recuperação Funcional dos Projetos elencados no Acordo Judicial para reparação integral relativa ao rompimento das Barragens B-I, B-IV E B-IV A/Córrego do Feijão, concluídos no primeiro semestre de 2023.

Ao longo deste documento, apresentamos a aplicação financeira e os resultados alcançados, sempre pautados pela responsabilidade e pelo compromisso com a eficiência e a eficácia na gestão dos recursos públicos.

Os resultados obtidos evidenciam os impactos positivos obtidos em decorrência da realização das obras, cumprindo os objetivos estabelecidos e contribuindo significativamente para o desenvolvimento social, econômico e ambiental da região.

Reafirmamos nosso compromisso com a transparência, a ética e a boa governança, princípios que nortearam todas as ações relatadas.

Belo Horizonte, 08 de janeiro de 2025.

(assinatura eletrônica)

Rodrigues Tavares

Diretor-geral

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais



**REPARAÇÃO
BRUMADINHO**



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais

Assessoria do Diretor Geral

Ofício DER/ASSESSORIA nº. 108/2025

Belo Horizonte, 10 de janeiro de 2025.

Ao senhor

Luís Otávio Milagres de Assis

Secretário de Estado Adjunto de Planejamento e Gestão

Coordenador dos Comitês Gestores Pró Brumadinho e Pró Rio Doce

C/C: Karen Christine Dias Gomes Rodrigues

Matheus Peluci Paiva

Assunto: Prestação de contas final dos trechos finalizados no 2º semestre de 2023

Referência: [Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1500.01.0343764/2023-51].

Senhor Secretário de Estado Adjunto,

Reportando-nos ao Ofício 42 (97431969), por meio do qual é solicitado a prestação de contas final das subiniciativas concluídas até o final do segundo semestre de 2023 no âmbito da iniciativa “Recuperação de rodovias pavimentadas em pior estado, conforme avaliação técnica do DER-MG/conclusão de corredor logístico estruturante, conforme critérios técnicos da SEINFRA”, encaminhamos o Relatório (105247884), contendo informações prestadas pela Gerência de Orçamento, Finanças e Contabilidade da Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças desta Autarquia.

Na oportunidade, apresentamos os nossos cumprimentos e colocamo-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Rodrigo Rodrigues Tavares

Diretor-Geral do DER-MG



Documento assinado eletronicamente por **Rodrigo Rodrigues Tavares, Diretor(a) Geral**, em 10/01/2025, às 16:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **105246654** e o código CRC **21188273**.

Referência: Processo nº 1500.01.0343764/2023-51

SEI nº 105246654

Rod. Papa João Paulo II, 4001 - Bairro Serra Verde - Belo Horizonte - CEP 31630-900