

<b>MUNICÍPIO:</b> Pedro Leopoldo					<b>ENDEREÇO:</b> Fidalgo/Sumidouro	
<b>MONUMENTO:</b> Capela de Nossa Senhora do Rosário					<b>ELABORAÇÃO:</b> IEPHA/MG - 13/11/2023	
<b>OBRA/SERVIÇO :</b> Contratação de empresa de engenharia/arquitetura para executar serviços de Instalações Elétricas						
<b>CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO COM DESONERAÇÃO</b>						
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DA ETAPA	MÊS 1	MÊS 2	TOTAL	
01.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 3.322,31 6,64%	50,00% R\$ 1.661,15	50,00% R\$ 1.661,15	100,00% R\$ 3.322,31	
02.	INSTALAÇÃO DA OBRA	R\$ 8.106,62 16,21%	100,00% R\$ 8.106,62		100,00% R\$ 8.106,62	
03.	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO/ISOLAMENTO/VEDAÇÃO/REINSTALAÇÃO	R\$ 878,67 1,76%	100,00% R\$ 878,67		100,00% R\$ 878,67	
04.	DEMOLIÇÕES E ESCAVAÇÕES	R\$ 231,60 0,46%	50,00% R\$ 115,80	50,00% R\$ 115,80	100,00% R\$ 231,60	
05.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	R\$ 1.031,48 2,06%	50,00% R\$ 515,74	50,00% R\$ 515,74	100,00% R\$ 1.031,48	
06.	ILUMINAÇÃO E TOMADAS	R\$ 30.488,74 60,98%	50,00% R\$ 15.244,37	50,00% R\$ 15.244,37	100,00% R\$ 30.488,74	
10.	LIMPEZA DA OBRA	R\$ 5.691,79 11,38%	30,00% R\$ 1.707,54	70,00% R\$ 3.984,25	100,00% R\$ 5.691,79	
11.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 248,76 0,50%	50,00% R\$ 124,38	50,00% R\$ 124,38	100,00% R\$ 248,76	
		<b>R\$ 49.999,96</b> <b>100,00%</b>				
<b>DESEMBOLSO MENSAL COM B.D.I.</b>			<b>R\$ 28.354,27</b>	<b>R\$ 21.645,69</b>	<b>R\$ 49.999,96</b>	
<b>% MENSAL</b>			<b>56,71%</b>	<b>43,29%</b>	<b>100,00%</b>	