

<b>MUNICÍPIO:</b> Belo Horizonte	<b>ENDEREÇO:</b> Rua dos Aimorés nº 698, Bairro Funcionários
<b>MONUMENTO:</b> Museu dos Militares Mineiros	<b>ELABORAÇÃO:</b> IEPHA/MG - 27/03/2023

**OBRA/SERVIÇO :** Contratação de empresa de engenharia/arquitetura para executar serviços de adequação do Sistema de Proteção e Combate a Incêndio e Pânico (SPCIP)

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO COM DESONERAÇÃO**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DA ETAPA	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	TOTAL
01.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 86.601,86 27,47%	35,00% R\$ 30.310,65	30,00% R\$ 25.980,56	35,00% R\$ 30.310,65	100,00% R\$ 86.601,86
02.	INSTALAÇÃO DA OBRA	R\$ 16.386,50 5,20%	100,00% R\$ 16.386,50			100,00% R\$ 16.386,50
03.	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO/ISOLAMENTO/VEDAÇÃO/REINSTALAÇÃO	R\$ 2.089,19 0,66%	35,00% R\$ 731,22	30,00% R\$ 626,76	35,00% R\$ 731,22	100,00% R\$ 2.089,19
04.	DEMOLIÇÕES	R\$ 5.082,22 1,61%	50,00% R\$ 2.541,11	50,00% R\$ 2.541,11		100,00% R\$ 5.082,22
05.	REMOÇÕES	R\$ 3.993,02 1,27%	70,00% R\$ 2.795,12	30,00% R\$ 1.197,91		100,00% R\$ 3.993,02
06.	ALVENARIA / REVESTIMENTO/PISO	R\$ 18.553,83 5,88%		90,00% R\$ 16.698,45	10,00% R\$ 1.855,38	100,00% R\$ 18.553,83
07.	GUARDA-CORPOS E CORRIMÃOS	R\$ 117.347,70 37,22%		50,00% R\$ 58.673,85	50,00% R\$ 58.673,85	100,00% R\$ 117.347,70
08.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA/DETECÇÃO DE FUMAÇA/ALARME DE INCÊNDIO	R\$ 37.953,77 12,04%		75,00% R\$ 28.465,33	25,00% R\$ 9.488,44	100,00% R\$ 37.953,77
09.	SINALIZAÇÃO/EXTINTORES/TREINAMENTO DE BRIGADISTA	R\$ 8.736,37 2,77%	35,00% R\$ 3.057,73	30,00% R\$ 2.620,91	35,00% R\$ 3.057,73	100,00% R\$ 8.736,37
10.	LIMPEZA DA OBRA	R\$ 16.988,91 5,39%	20,00% R\$ 3.397,78	15,00% R\$ 2.548,34	65,00% R\$ 11.042,79	100,00% R\$ 16.988,91
11.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 1.568,67 0,50%	50,00% R\$ 784,33		50,00% R\$ 784,33	100,00% R\$ 1.568,67
		<b>R\$ 315.302,04</b> <b>100,00%</b>				
	<b>DESEMBOLSO MENSAL COM B.D.I.</b>		<b>R\$ 60.004,44</b>	<b>R\$ 139.353,21</b>	<b>R\$ 115.944,40</b>	<b>R\$ 315.302,04</b>
	<b>% MENSAL</b>		<b>19,03%</b>	<b>44,20%</b>	<b>36,77%</b>	<b>100,00%</b>