

MUNICÍPIO: Belo Horizonte	ENDEREÇO: Rua dos Aimorés nº 698, Bairro Funcionários
MONUMENTO: Museu dos Militares Mineiros	ELABORAÇÃO: IEPHA/MG - 27/03/2023

OBRA/SERVIÇO : Contratação de empresa de engenharia/arquitetura para executar serviços de adequação do Sistema de Proteção e Combate a Incêndio e Pânico (SPCIP)

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO SEM DESONERAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DA ETAPA	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	TOTAL
01.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 94.938,79 29,40%	35,00% R\$ 33.228,58	30,00% R\$ 28.481,64	35,00% R\$ 33.228,58	100,00% R\$ 94.938,79
02.	INSTALAÇÃO DA OBRA	R\$ 15.810,77 4,90%	100,00% R\$ 15.810,77			100,00% R\$ 15.810,77
03.	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO/ISOLAMENTO/VEDAÇÃO/REINSTALAÇÃO	R\$ 2.153,21 0,67%	35,00% R\$ 753,62	30,00% R\$ 645,96	35,00% R\$ 753,62	100,00% R\$ 2.153,21
04.	DEMOLIÇÕES	R\$ 5.373,08 1,66%	50,00% R\$ 2.686,54	50,00% R\$ 2.686,54		100,00% R\$ 5.373,08
05.	REMOÇÕES	R\$ 4.244,54 1,31%	70,00% R\$ 2.971,18	30,00% R\$ 1.273,36		100,00% R\$ 4.244,54
06.	ALVENARIA / REVESTIMENTO/PISO	R\$ 18.998,66 5,88%		90,00% R\$ 17.098,80	10,00% R\$ 1.899,87	100,00% R\$ 18.998,66
07.	GUARDA-CORPOS E CORRIMÃO	R\$ 112.334,73 34,79%		50,00% R\$ 56.167,37	50,00% R\$ 56.167,37	100,00% R\$ 112.334,73
08.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA/DETECÇÃO DE FUMAÇA/ALARME DE INCÊNDIO	R\$ 38.675,59 11,98%		75,00% R\$ 29.006,69	25,00% R\$ 9.668,90	100,00% R\$ 38.675,59
09.	SINALIZAÇÃO/EXTINTORES/TREINAMENTO DE BRIGADISTA	R\$ 8.461,78 2,62%	35,00% R\$ 2.961,62	30,00% R\$ 2.538,53	35,00% R\$ 2.961,62	100,00% R\$ 8.461,78
10.	LIMPEZA DA OBRA	R\$ 20.279,65 6,28%	20,00% R\$ 4.055,93	15,00% R\$ 3.041,95	65,00% R\$ 13.181,77	100,00% R\$ 20.279,65
11.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 1.606,35 0,50%	50,00% R\$ 803,18		50,00% R\$ 803,18	100,00% R\$ 1.606,35
		R\$ 322.877,15 100,00%				
		DESEMBOLSO MENSAL COM B.D.I.	R\$ 63.271,42	R\$ 140.940,83	R\$ 118.664,90	R\$ 322.877,15
		% MENSAL	19,60%	43,65%	36,75%	100,00%