

MUNICÍPIO: Belo Horizonte	ENDEREÇO: Rua dos Aimorés nº 698, Bairro Funcionários
MONUMENTO: Museu dos Militares Mineiros	ELABORAÇÃO: IEPHA/MG - 02/05/2022

OBRA/SERVIÇO : Contratação de empresa de engenharia/arquitetura para executar serviços de adequação do Sistema de Proteção e Combate a Incêndio e Pânico (SPCIP)

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO COM DESONERAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DA ETAPA	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	TOTAL
01.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 72.114,25 28,00%	35,00% R\$ 25.239,99	30,00% R\$ 21.634,28	35,00% R\$ 25.239,99	100,00% R\$ 72.114,25
02.	INSTALAÇÃO DA OBRA	R\$ 15.834,47 6,15%	100,00% R\$ 15.834,47			100,00% R\$ 15.834,47
03.	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO/ISOLAMENTO/VEDAÇÃO/REINSTALAÇÃO	R\$ 1.860,87 0,72%	35,00% R\$ 651,31	30,00% R\$ 558,26	35,00% R\$ 651,31	100,00% R\$ 1.860,87
04.	DEMOLIÇÕES	R\$ 5.068,06 1,97%	50,00% R\$ 2.534,03	50,00% R\$ 2.534,03		100,00% R\$ 5.068,06
05.	REMOÇÕES	R\$ 3.779,09 1,47%	70,00% R\$ 2.645,36	30,00% R\$ 1.133,73		100,00% R\$ 3.779,09
06.	ALVENARIA / REVESTIMENTO/PISO	R\$ 15.768,09 6,12%		90,00% R\$ 14.191,28	10,00% R\$ 1.576,81	100,00% R\$ 15.768,09
07.	GUARDA-CORPOS E CORRIMÃOS	R\$ 87.344,82 33,91%		50,00% R\$ 43.672,41	50,00% R\$ 43.672,41	100,00% R\$ 87.344,82
08.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA/DETECÇÃO DE FUMAÇA/ALARME DE INCÊNDIO	R\$ 30.857,68 11,98%		75,00% R\$ 23.143,26	25,00% R\$ 7.714,42	100,00% R\$ 30.857,68
09.	SINALIZAÇÃO/EXTINTORES/TREINAMENTO DE BRIGADISTA	R\$ 7.937,74 3,08%	35,00% R\$ 2.778,21	30,00% R\$ 2.381,32	35,00% R\$ 2.778,21	100,00% R\$ 7.937,74
10.	LIMPEZA DA OBRA	R\$ 15.742,99 6,11%	20,00% R\$ 3.148,60	15,00% R\$ 2.361,45	65,00% R\$ 10.232,95	100,00% R\$ 15.742,99
11.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 1.281,54 0,50%	50,00% R\$ 640,77		50,00% R\$ 640,77	100,00% R\$ 1.281,54
		R\$ 257.589,61 100,00%				
		DESEMBOLSO MENSAL COM B.D.I.	R\$ 53.472,74	R\$ 111.610,01	R\$ 92.506,86	R\$ 257.589,61
		% MENSAL	20,76%	43,33%	35,91%	100,00%