Ofício Conjunto n° 2/2023

Belo Horizonte, 06 de setembro de 2023.

Ao senhor Presidente do Comitê de Orçamento e Finanças

Senhor Presidente,

Em observância ao art. 11 da Deliberação COFIN nº 1/2022 e posteriores alterações, os Dirigentes Máximos dos órgãos e entidades responsáveis pela execução de recursos da Fonte 95, signatários do presente ofício, aprovam e encaminham ao COFIN o Relatório de Prestação de Contas semestral dos recursos executados da referida fonte (72935830).

O referido Relatório de Prestação de Contas demonstra a execução finalística e financeira da Fonte 95, até 30 de junho de 2023, das ações de reparação do rompimento das barragens da Vale em Brumadinho, bem como dos projetos do Acordo Judicial para Reparação Integral deste desastre; do rompimento da barragem de Fundão, da Samarco, em Mariana; e do deslizamento de material da Pilha Cachoeirinha, da Vallourec, segundo as respectivas decisões e instrumentos.

Sendo o que se apresenta para o momento, colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos adicionais necessários.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por **Luis Otávio Milagres de Assis**, **Secretário(a) de Estado Adjunto**, em 06/09/2023, às 15:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017 .

Documento assinado eletronicamente por **Sergio Pessoa de Paula Castro**, **Advogado Geral do Estado**, em 11/09/2023, às 14:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017 .

Documento assinado eletronicamente por **Antonio Carlos de Moraes**, **Diretor Geral**, em 11/09/2023, às 14:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por **Marcelo da Fonseca**, **Diretor Geral**, em 11/09/2023, às 16:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por **Rogério Greco**, **Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública**, em 11/09/2023, às 16:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017 .

Documento assinado eletronicamente por **Rodrigo Rodrigues Tavares**, **Diretor(a) Geral**, em 11/09/2023, às 18:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por **Mila Batista Leite Corrêa da Costa**, **Diretor(a) Geral**, em 12/09/2023, às 01:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por **Simone Deoud Siqueira**, **Ouvidora-Geral do Estado de Minas Gerais**, em 12/09/2023, às 11:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017 .

Documento assinado eletronicamente por **Renato Teixeira Brandão**, **Presidente**, em 13/09/2023, às 12:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por **Leônidas José de Oliveira**, **Secretário de Estado**, em 13/09/2023, às 15:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por **Pedro Bruno Barros de Souza**, **Secretário de Estado**, em 13/09/2023, às 15:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por **Fabio Baccheretti Vitor**, **Secretário de Estado**, em 13/09/2023, às 16:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por **Laura Mendes Serrano**, **Diretor(a) Geral**, em 14/09/2023, às 11:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por **Carlos Frederico Otoni Garcia**, **Coronel PM, Chefe do Gabinete Militar do Governador e Coordenador Estadual de Defesa Civil**, em 14/09/2023, às 12:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por **Rodrigo Fontenelle de Araújo Miranda**, **Controlador-Geral do Estado**, em 14/09/2023, às 15:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017 .

Documento assinado eletronicamente por **Breno Esteves Lasmar**, **Diretor(a) Geral**, em 15/09/2023, às 12:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por **Leticia Baptista Gamboge Reis**, **Chefe da Polícia Civil de Minas Gerais**, em 15/09/2023, às 17:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017 .

Documento assinado eletronicamente por **Renata Ferreira Leles Dias**, **Presidente(a)**, em 15/09/2023, às 21:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por **Fernando Passalio de Avelar**, **Secretário de Estado**, em 20/09/2023, às 12:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por **Leticia Capistrano Campos**, **Chefe de Gabinete**, em 20/09/2023, às 22:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por **Rodrigo Piassi do Nascimento**, **Comandante-Geral**, em 21/09/2023, às 11:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por **Erlon Dias do Nascimento Botelho**, **Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais**, em 22/09/2023, às 08:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017 .

Documento assinado eletronicamente por **Felipe José Fonseca Attiê**, **Presidente**, em 22/09/2023, às 14:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por **Marilia Palhares Machado**, **Presidente(a)**, em 22/09/2023, às 16:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por **Thales Almeida Pereira Fernandes**, **Secretário de Estado**, em 25/09/2023, às 16:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017 .

Documento assinado eletronicamente por **Elizabeth Jucá e Mello Jacometti**, **Secretário(a) de Estado**, em 27/09/2023, às 12:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017 .

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **72932789** e o código CRC **1974D629**.

Referência: Processo nº 1500.01.0279348/2023-73 SEI nº 72932789

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

COMITÊ GESTOR PRÓ-BRUMADINHO E COMITÊ GESTOR PRÓ-RIO DOCE

RELATÓRIO SEMESTRAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

- FONTE 95 -

1º Semestre/2023

1 - INTRODUÇÃO

Este Relatório de Prestação de Contas Parcial visa demonstrar a execução finalística e financeira dos projetos do Acordo Judicial para Reparação Integral relativa ao rompimento das Barragens B-I, B-IV e B-IVA/Córrego do Feijão, de responsabilidade do Poder Executivo Estadual, referente à execução até 30/06/2023, com o objetivo de demonstrar, de forma qualitativa e quantitativa, os resultados alcançados até o período de referência.

Além disso, são apresentadas informações sobre a execução finalística e financeira de outras ações acobertadas pela Fonte 95 - Recursos Recebidos por Danos Advindos de Desastres Socioambientais referentes à reparação dos danos decorrentes do referido rompimento; do caso do rompimento da barragem de Fundão, da Samarco, em Mariana; e do caso do deslizamento de material da Pilha Cachoeirinha, da Vallourec, de acordo com as decisões que as estabelecem.

O presente relatório visa atender o estabelecido pela Deliberação COFIN nº 01/2022, que especifica, em seu artigo 11, a necessidade de prestação de contas parcial contendo as informações consolidadas sobre os recursos da fonte 95 executados, detalhando para cada acordo ou decisão judicial as informações sobre as despesas realizadas e os projetos pactuados.

Especificamente quanto ao Acordo Judicial para Reparação Integral Relativa ao Rompimento das Barragens B-I, B-IV e B-IVA/Córrego do Feijão, conforme exposto no item “Esclarecendo os Anexos do Acordo Judicial” disponível no site do Comitê Gestor Pró-Brumadinho (https://www.mg.gov.br/conteudo/pro-brumadinho/esclarecendo-os-anexos-do-acordo-judicial), cabe registrar que este possui diversos anexos que se dividem em “Obrigação de fazer da Vale” e “Obrigação de Pagar da Vale”, sendo que as “Obrigações de Pagar da Vale” podem ingressar ou não no orçamento do Poder Executivo Estadual. Os valores por anexo e tipo de obrigação seguem na tabela abaixo:

Anexo do Acordo Judicial	Classificação Original do Acordo Judicial	Valor Econômico do Acordo	Responsável pela Execução e Monitoramento
ANEXO I.1 - - Projetos de Demandas das Comunidades Atingidas	Obrigação de pagar da Vale – Sem ingresso no orçamento do executivo estadual	3.000.000.000	Outros Compromitentes
ANEXO I.2 - Programa de Transferência de Renda à população atingida	Obrigação de pagar da Vale– Sem ingresso no orçamento do executivo estadual	4.400.000.000	Outros Compromitentes
ANEXO I.3 – Projetos para a Bacia do Paraopeba	Obrigação de fazer da Vale	2.375.000.000	Vale S.A.
ANEXO I.3 – Projetos para a Bacia do Paraopeba	Obrigação de pagar da Vale	125.000.000	Executivo Estadual
ANEXO I.4 – Projetos para Brumadinho	Obrigação de fazer da Vale	1.500.000.000	Vale S.A.
ANEXO II.1 – Recuperação Ambiental	Obrigação de fazer da Vale	5.000.000.000	Vale S.A.
ANEXO II.2 – Compensação dos danos ambientais conhecidos	Obrigação de fazer da Vale	1.550.000.000	Vale S.A.
ANEXO II.3 - Segurança Hídrica	Obrigação de pagar da Vale	2.050.000.000	Executivo Estadual
ANEXO III - Mobilidade	Obrigação de pagar da Vale	4.950.000.000	Executivo Estadual
ANEXO IV - Fortalecimento do Serviço Público	Obrigação de pagar da Vale	3.650.000.000	Executivo Estadual

Biofábrica / Funed	Obrigação de fazer da Vale	135.000.000	Vale S.A.
Despesas Públicas e Contratações Temporárias	Obrigação de pagar da Vale	310.000.000	Executivo Estadual
Estruturas de Apoio	Obrigação de pagar da Vale	100.000.000	Executivo Estadual
Estruturas de Apoio	Obrigação de pagar da Vale– Sem ingresso no orçamento do executivo estadual	600.000.000	Outros Compromitentes
TAC Bombeiros	Obrigação de fazer da Vale	71.040.828	Vale S.A.
TAC Defesa Civil	Obrigação de fazer da Vale	96.619.306	Vale S.A.
Medidas emergenciais e reparação já iniciada* (*valores informados pela Vale S.A)	Já pago	4.392.583.672,00	Vale S.A.
Antecipação Indenização – COVID-19	Já pago	1.500.000.000,00	Executivo Estadual
Ressarcimentos já efetuados	Já pago	110.051.950,00	Executivo Estadual
Pagamento emergencial	Já pago	1.774.471.573	Vale S.A.
TOTAL		**37.689.767.329**	

No que se refere às obrigações de pagar com ingresso no orçamento do Executivo Estadual, cabe ressaltar os seguintes pontos:

O fluxo de liberação do recurso ocorre da seguinte forma: a Vale S.A. deposita em uma conta judicial, sendo que parte já se encontrava em garantia processual no momento de assinatura do Acordo Judicial; o Governo do Estado de Minas Gerais peticiona a liberação conforme cronograma de desembolso definido pelo Acordo e o juízo competente determina a transferência dos valores devidos da conta judicial para o Governo do Estado de Minas Gerais.

Todo recurso que ingressa para o Caixa Único do Estado de Minas Gerais é imediatamente direcionado para uma conta específica (apartada da conta do Tesouro), visando garantir a devida aplicação do recurso conforme o estabelecido no Anexo ao qual o recurso se refere;

Frisa-se que, dos cerca de 18,5 bilhões de reais de obrigação de pagar da Vale, apenas 11,185 bilhões (Anexos I.3 (parcial), II.3, III e IV, item 4.4.10 e item 4.4.11 (parcial)) de fato irão ou poderão ingressar no Tesouro Estadual do Poder Executivo Estadual. O restante do recurso será gerido por outros poderes ou instituições públicas não vinculadas ao Poder Executivo Estadual.

No âmbito do Governo do Estado de Minas Gerais, para coordenar a implementação dessas ações, foi criado o Comitê Gestor Pró-Brumadinho, com as competências atualmente definidas pelo Decreto nº 48.183/2021. Os recursos destinados a projetos que serão executados diretamente pelo Governo do Estado de Minas Gerais no âmbito do Acordo Judicial totalizam o montante previsto de até R$ 11.185.000.000,00, além das correções monetárias e aplicações financeiras previstas pelo próprio Acordo.

Nesse sentido, para cada projeto foi estabelecido um limite de recursos a ser observado pelos órgãos e entidades durante sua execução, ocorrendo alterações pontuais dispostas nas Deliberações 002/2021, 003/2021, 004/2021, 005/2022, 006/2022, 007/2022, 008/2022, 009/2022, 010/2022, 011/2022, 012/2022 e

013/2023 do Conselho Superior do Comitê Gestor Pró-Brumadinho. Vale ressaltar que, para fins de consolidação do presente relatório, foram considerados os valores atualizados até a Deliberação 013/2023.

Para fins de acompanhamento, serão apresentados neste relatório as etapas já concluídas na implementação dos projetos e as perspectivas para as etapas ainda necessárias para sua continuidade e conclusão.

Além das informações supracitadas, será apresentado o detalhamento financeiro dos projetos. Destaca-se que tais informações contemplam os montantes executados (isto é, despesas empenhadas) até 30/06/2023, considerando execuções orçamentárias nos exercícios correntes e de Restos a Pagar.

Além dos projetos implementados no âmbito do Acordo Judicial, serão apresentadas também informações relativas a outras iniciativas acobertadas por fonte 95, quais sejam: Antecipações para enfrentamento à pandemia; Hospital Eduardo de Menezes; Recursos para fazer frente aos impactos socioeconômicos da pandemia; Ressarcimento de medidas emergenciais; Contratações temporárias; reparação ao rompimento da barragem de Fundão, da Samarco, em Mariana, para reparação na região da Bacia do Rio Doce; e Termo de Compromisso Preliminar com a Vallourec, relativo ao deslizamento de material da Pilha Cachoeirinha.

2 - PANORAMA RECEITA X DESPESA

Anexo/Decisão Judicial	Receita* (A)	Despesa Empenhada (B) **	Despesa Liquidada	Valor Pago	Saldo Orçamentário (A-B)
ACORDO JUDICIAL – Anexo I.3 - Projetos para a Bacia do Paraopeba	R$ 159.863.727,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 159.863.727,76
ACORDO JUDICIAL – Anexo II.3 - Segurança Hídrica	R$ 2.611.172.141,56	R$ 2.427.295.557,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 183.876.583,66
ACORDO JUDICIAL – Anexo III - Mobilidade	R$ 2.322.784.697,79	R$ 1.247.477.711,79	R$ 1.055.660.200,93	R$ 1.044.668.347,54	R$ 1.075.306.986,00
ACORDO JUDICIAL – Anexo IV - Fortalecimento do Serviço Público	R$ 2.692.061.812,02	R$ 1.912.716.302,47	R$ 1.754.146.202,90	R$ 1.710.056.125,52	R$ 779.345.509,55
ACORDO JUDICIAL - Cláusula 4.4.10 - Ressarcimentos e contratações temporárias	R$ 394.055.475,34	R$ 25.154.128,17	R$ 21.059.847,59	R$ 21.032.731,68	R$ 368.901.347,17
ANTECIPAÇÃO PARA ENFRENTAMENTO À PANDEMIA	R$ 481.711.752,68	R$ 481.711.752,68	R$ 481.711.752,68	R$ 481.711.752,68	R$ 0,00
Expansão da implementação do sistema de comunicação crítica do CBMMG - CBMMG	R$ 43.025.880,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 43.025.880,61
HOSPITAL EDUARDO DE MENEZES	R$ 4.518.455,09	R$ 4.518.455,09	R$ 4.518.455,09	R$ 4.518.455,09	R$ 0,00
RECURSOS PARA FAZER FRENTE AOS IMPACTOS ECONÔMICOS DA PANDEMIA	R$ 1.000.000.000,00	R$ 1.000.000.000,00	R$ 1.000.000.000,00	R$ 1.000.000.000,00	R$ 0,00

RESSARCIMENTO DAS MEDIDAS EMERGENCIAIS	R$ 102.288.641,35	R$ 85.167.895,09	R$ 82.125.387,59	R$ 77.605.611,17	R$ 17.120.746,26
Fortalecimento da inteligência, articulação e vigilância da febre aftosa - IMA	R$ 15.350.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.350.000,00
CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS - pré acordo	R$ 1.727.008,65	R$ 1.727.008,65	R$ 1.727.008,65	R$ 1.727.008,65	R$ 0,00
RIO DOCE (Agenda Integrada)	R$ 174.615.574,55	R$ 162.787.219,20	R$ 120.756.603,33	R$ 120.625.986,20	R$ 11.828.355,35
RIO DOCE (PERD)	R$ 6.979.780,39	R$ 4.707.864,80	R$ 4.707.864,80	R$ 4.707.864,80	R$ 2.271.915,59
RIO DOCE (Respiradores)	R$ 51.272.778,86	R$ 51.272.778,86	R$ 51.272.776,86	R$ 51.272.778,86	R$ 0,00
RIO DOCE (SAMU Leste/Vale do Aço)	R$ 10.161.433,69	R$ 6.395.433,41	R$ 6.395.433,41	R$ 6.395.433,41	R$ 3.766.000,28
RIO DOCE (Eixo 11)	R$ 86.872.926,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 86.872.926,40
VALLOUREC	R$ 787.273,00	R$ 666.006,89	R$ 666.006,89	R$ 666.006,89	R$ 121.266,11

*Principal recebido + Atualização Monetária + Rendimento até 30/06/2023;

** Total empenhado - restos a pagar cancelados

3 - ANEXOS II.3, III e IV e Cláusula 4.4.10

Notas explicativas:
1. O valor do projeto considera o limite estabelecido atualizado até a Deliberação nº 13/2023 do Conselho Superior do Comitê Gestor Pró-Brumadinho. Como execução do projeto/subprojeto, foram considerados os empenhos realizados desde 2021 até 30/06/2023, subtraídos dos cancelamentos de restos a pagar. O saldo do projeto/subprojeto é o valor remanescente a ser empenhado.

Anexo	Órgão	Projeto	Detalhamento do status do projeto	Subprojeto	Detalhamento do status do subprojeto	Informações Financeiras do projeto[1]	Informações Financeiras do subprojeto
4.4.10 Ressarcimentos e contratações temporárias	Diversos	Trata-se de obrigação de pagar da Vale, destinada às despesas públicas e às contratações temporárias de pessoal em função do Rompimento e da execução do Acordo.	As despesas abarcadas no recurso detalhado na cláusula 4.4.10 do Acordo Judicial se referem a todos os serviços necessários à execução do Acordo Judicial, tais como contratações temporárias, serviços de apoio à comunicação e à execução de obras e demais projetos, já em execução.	Projeto não contém subprojetos	Projeto não contém subprojetos	Valor do projeto: R$ 310.000.000,00 Despesa Empenhada: R$ 25.154.128,17 Saldo do Projeto: R$ 284.845.871,83	Projeto não contém subprojetos
II.3	COPASA	Intervenções e Obras a serem realizadas, sob a responsabilidade e de propriedade do Estado de Minas Gerais, com o objetivo de aumentar a resiliência das Bacias do Paraopeba e Rio das Velhas, de modo a garantir o abastecimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH.	Estudos de viabilidade e projetos de engenharia em elaboração por meio dos TACs Segurança Hídrica e Água, celebrados entre Vale e Ministério Público de Minas Gerais. Após sua conclusão, as obras viáveis serão contratadas e executadas por meio do Estado de Minas Gerais, com discussões em andamento sobre o formato de viabilização da execução dos recursos para a realização de tais intervenções.	Projeto não contém subprojetos	Projeto não contém subprojetos	Valor do Projeto: R$ 2.427.295.557,90 Despesa Executada: R$ 2.427.295.557,90 Saldo do Projeto: R$ 0,00	Projeto não contém subprojetos
III	Secretaria de Estado de Governo (SEGOV)	Recuperação de rodovias pavimentadas em pior estado, conforme avaliação técnica do DER-MG / conclusão de corredor logístico estruturante, conforme critérios técnicos da Seinfra / melhoria da infraestrutura dos municípios	Repasses a todos os 853 municípios realizados em 3 parcelas conforme determinação do art. 5º da lei 23.830/21: 40% em 30/08/21, 30% em 31/01/22 e 30% em 01/07/22.	Projeto não contém subprojetos	Projeto não contém subprojetos	Valor do projeto: R$ 450.000.000,00 Despesa Empenhada: R$ 450.000.000,00 Saldo do Projeto: R$ 0,00	Projeto não contém subprojetos
III	Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (SEINFRA)	Complementação dos recursos federais para o Metrô da RMBH	O contrato de concessão do Metrô da RMBH foi publicado em 24/03/2023, a partir do qual começou a contar os prazos para que a concessionária execute os marcos contratuais previstos que serão financiados com o aporte estadual, em especial investimentos nos projetos básicos de sistemas de energia e de sinalização.Esses projetos se encontram em elaboração com expectativa de conclusão dentro do prazo contratual previsto, que é de 6 meses. Mais informações sobre o contrato de concessão e as entregas previstas podem ser consultadas em: https://www.bndes.gov.br/wps/wcm/connect/site/3fd59596-ab9c-438e-b155-f08dff9a5885/ANEXO_9+-Minuta_do_Contrato_de_Concess%C3%A3o_e_subanexos-vers%C3%A3o_retificada_2022-09-29.pdf?MOD=AJPERES&CVID=oeeFh9b	Projeto não contém subprojetos	Projeto não contém subprojetos	Valor do projeto: R$ 440.156.273,05 Despesa Empenhada: R$ 0,00 Saldo do Projeto: R$ 440.156.273,05	Projeto não contém subprojetos
III	Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (SEINFRA)	Implantação do Rodoanel da Região Metropolitana de Belo Horizonte	O leilão de concessão foi realizado em agosto de 2022 e a licitante italiana INC SPA, representada pela corretora Genial Institucional CCTVM S/A, apresentou a melhor proposta. Em outubro de 2022, a Comissão Especial de Licitação da Seinfra declarou a empresa vencedora habilitada, após análise da documentação apresentada. O contrato de concessão foi assinado em 31/03/2023 e a Seinfra deu eficácia ao contrato em 13/06/2023, com a celebração do contrato de nomeação do Agente Trustee e a publicação do extrato do Contrato de Concessão no Diário Oficial Eletrônico de Minas Gerais - DOEMG. Tais datas são referências para os prazos de cumprimento dos marcos contratuais, com destaque para elaboração dos estudos e obtenção dos licenciamentos prévios necessários para a execução da obra, que estão com tratativas em andamento dentro do planejado.	Projeto não contém subprojetos	Projeto não contém subprojetos	Valor do projeto: R$ 3.072.030.000,00 Despesa Empenhada: R$ 424.000,00 Saldo do Projeto: R$ 3.071.606.000,00	Projeto não contém subprojetos

III	Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (SEINFRA)/Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER)	Construção de pontes em São Francisco, Manga e São Romão sobre o Rio São Francisco	Detalhamento de status realizado por subprojeto	Corredor Norte - Noroeste: Pavimentação MG-402 - Pintópolis - Urucuia	A obra de Pavimentação da MG-402 no trecho Pintópolis - Urucuia foi iniciada em setembro de 2021, contudo, empresa solicitou rescisão contratual. Uma nova licitação foi realizada e a obra encontra-se em execução, tendo sido reiniciada em agosto de 2022. A previsão de conclusão é para o primeiro semestre de 2024.	Valor do projeto: R$ 300.000.000,00 Despesa Empenhada: R$ 121.583.535,03 Saldo do Projeto: R$ 178.416.464,97	Valor do projeto: R$ 88.439.376,15 Despesa Empenhada: R$ 5.476.584,91 Saldo do Projeto: R$ 82.962.791,24
III	Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (SEINFRA)/Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER)	Construção de pontes em São Francisco, Manga e São Romão sobre o Rio São Francisco	Detalhamento de status realizado por subprojeto	Corredor Norte - Noroeste: Ponte sobre o Rio São Francisco no trecho São Francisco - Pintópolis	A obra de construção da ponte sobre o Rio São Francisco no trecho São Francisco - Pintópolis encontra-se em execução, tendo sido iniciada em fevereiro de 2022. A previsão de conclusão é para o primeiro semestre de 2024.	Valor do projeto: R$ 300.000.000,00 Despesa Empenhada: R$ 121.583.535,03 Saldo do Projeto: R$ 178.416.464,97	Valor do projeto: R$ 144.873.025,98 Despesa Empenhada: R$ 114.406.950,23 Saldo do Projeto: R$ 30.466.075,75
III	Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (SEINFRA)/Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER)	Construção de pontes em São Francisco, Manga e São Romão sobre o Rio São Francisco	Detalhamento de status realizado por subprojeto	Elaboração de projeto para construção de ponte Sobre o Rio São Francisco no trecho Entr. MGC/135 (Manga) - Porto Matias e Variante na Rodovia MG-401	A elaboração do projeto de engenharia para a construção da ponte sobre o Rio São Francisco no trecho Entr. MGC/135 (Manga) - Porto Matias e Variante na Rodovia MG-401 já foi contratada e se encontra atualmente paralisada em decorrência da tramitação de aditivo contratual. A entrega do projeto é prevista para o segundo semestre de 2023.	Valor do projeto: R$ 300.000.000,00 Despesa Empenhada: R$ 121.583.535,03 Saldo do Projeto: R$ 178.416.464,97	Valor do projeto: R$ 2.484.212,38 Despesa Empenhada: R$ 899.999,89 Saldo do Projeto: R$ 1.584.212,49
III	Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (SEINFRA)/Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER)	Construção de pontes em São Francisco, Manga e São Romão sobre o Rio São Francisco	Detalhamento de status realizado por subprojeto	Elaboração de projeto para construção de ponte sobre o Rio São Franciso, no trecho São Romão - Entrº MG-161	O edital para contratação do projeto de engenharia para construção da ponte sobre o Rio São Franciso, no trecho São Romão - Entrº MG-161 foi publicado em maio de 2022, mas a licitação resultou deserta. Foi realizada nova licitação, desta vez bem sucedida, sendo que foi publicado o contrato em 31/03/2023 e ordem de início da elaboração dos projetos no início do segundo semestre de 2023.	Valor do projeto: R$ 300.000.000,00 Despesa Empenhada: R$ 121.583.535,03 Saldo do Projeto: R$ 178.416.464,97	Valor do projeto: R$ 3.480.873,77 Despesa Empenhada: R$ 800.000,00 Saldo do Projeto: R$ 2.680.873,77
III	Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (SEINFRA)/Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER)	Recuperação de rodovias pavimentadas em pior estado, conforme avaliação técnica do DER-MG / conclusão de corredor logístico estruturante, conforme critérios técnicos da Seinfra - Mobilidade regional na Bacia do Paraopeba	Detalhamento de status realizado por subprojeto	Construção de ponte sobre o Rio Paraopeba no município de Papagaios	A ordem de início para execução do projeto executivo foi emitida em 16 de janeiro de 2023. O valor do projeto engenharia é de R$ 518.250,43 e o prazo de elaboração é de 12 meses a partir da ordem de início. A empresa executora é a Obra de Arte, que já iniciou os trabalhos. Previsão de entrega do projeto: Primeiro Semestre/2024	Valor do projeto: R$ 100.394.867,69 Despesa Empenhada: R$ 28.213.859,20 Saldo do Projeto: R$ 72.181.008,49	Valor do subprojeto: R$ 15.700.000,00 Despesa Empenhada: R$ 518.250,43 Saldo do subprojeto: R$ 15.181.749,57

III	Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (SEINFRA)/Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER)	Recuperação de rodovias pavimentadas em pior estado, conforme avaliação técnica do DER-MG / conclusão de corredor logístico estruturante, conforme critérios técnicos da Seinfra - Mobilidade regional na Bacia do Paraopeba	Detalhamento de status realizado por subprojeto	Melhoramento e pavimentação do trecho Papagaios - Pompéu	Obra em execução, iniciada em 9 de fevereiro de 2023. As obras iniciaram no município de Papagaios. Avanço financeiro é de 10,59%. Já foram realizados serviços de terraplenagem (25,78% de execução), drenagem (7,88% de execução) e pavimentação (2,94%).	Valor do projeto: R$ 100.394.867,69 Despesa Empenhada: R$ 28.213.859,20 Saldo do Projeto: R$ 72.181.008,49	Valor do projeto: R$ 130.000.000,00 Despesa Empenhada: R$ 20.600.000,00 Saldo do Projeto: R$ 109.400.000,00
III	Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (SEINFRA)/Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER)	Recuperação de rodovias pavimentadas em pior estado, conforme avaliação técnica do DER-MG / conclusão de corredor logístico estruturante, conforme critérios técnicos da Seinfra - Mobilidade regional na Bacia do Paraopeba	Detalhamento de status realizado por subprojeto	Pavimentação da rodovia estadual AMG 930 (Felixlândia)	Um convênio entre SEINFRA e Prefeitura de Felixlândia para a execução do projeto da obra de engenharia rodoviária para melhoramento e pavimentação do Trecho da AMG-930 compreendido entre a BR-040 e o Distrito de São José do Buriti foi firmado e o recurso já foi repassado à prefeitura. O edital de licitação foi publicado pela prefeitura no dia 10/03/2022. O contrato para elaboração do projeto de obra foi assinado em 03/07/23 com a empresa Porto Assunção Engenharia, e a ordem de início foi emitida em 10/07.	Valor do projeto: R$ 100.394.867,69 Despesa Empenhada: R$ 28.213.859,20 Saldo do Projeto: R$ 72.181.008,49	Valor do projeto: R$ 64.000.000,00 Despesa Empenhada: R$ 1.595.608,77 Saldo do Projeto: R$ 62.404.391,23
III	Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (SEINFRA)/Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER)	Recuperação de rodovias pavimentadas em pior estado, conforme avaliação técnica do DER-MG / conclusão de corredor logístico estruturante, conforme critérios técnicos da Seinfra - Mobilidade regional na Bacia do Paraopeba	Detalhamento de status realizado por subprojeto	Asfaltamento da MG-415 até a BR-040 (Morada Nova de Minas)	O edital da obra foi republicado pelo DER-MG em 24/02/23. Licitação foi homologada em 11/04/23. A previsão é que a obra seja iniciada no segundo semestre de 2023.	Valor do projeto: R$ 100.394.867,69 Despesa Empenhada: R$ 28.213.859,20 Saldo do Projeto: R$ 72.181.008,49	Valor do projeto: R$ 92.500.000,00 Despesa Empenhada: R$ 5.500.000,00 Saldo do Projeto: R$ 87.000.000,00
III	Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (SEINFRA)/Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER)	Recuperação de rodovias pavimentadas em pior estado, conforme avaliação técnica do DER-MG / conclusão de corredor logístico estruturante, conforme critérios técnicos da Seinfra - Mobilidade regional na Bacia do Paraopeba	Detalhamento de status realizado por subprojeto	Pavimentação da Rodovia LMG 762 (Abaeté)	Projeto de engenharia em fase de ajustes pela empresa responsável, para posterior reavaliação pelo DER-MG. A previsão é de que no segundo semestre de 2023 o projeto seja aprovado pelo DER-MG. Após a aprovação, será firmado Convênio entre a SEINFRA e o município para repasse de recurso para a execução da obra, bem como para a delegação de competências para execução da obra pelo município, em cooperação técnica com o Governo Estadual.	Valor do projeto: R$ 100.394.867,69 Despesa Empenhada: R$ 28.213.859,20 Saldo do Projeto: R$ 72.181.008,49	Valor do projeto: R$ 94.720.000,00 Despesa Empenhada: R$ 0,00 Saldo do Projeto: R$ 94.720.000,00
III	Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (SEINFRA)/Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER)	Recuperação de rodovias pavimentadas em pior estado, conforme avaliação técnica do DER-MG/ conclusão de corredor logístico estruturante, conforme critérios técnicos da SEINFRA	Detalhamento de status realizado por subprojeto	Fornecimento de material betuminoso para execução das diversas obras de recuperação funcional e/ou pavimentação de rodovias	Subprojeto se refere à execução de contratos para aquisição, transporte e fornecimento de material betuminoso para as diversas obras de recuperação funcional em andamento ou a serem iniciadas.	Valor do projeto: R$ 700.000.000,00 Despesa Empenhada: R$ 647.256.317,56 Saldo do Projeto: R$ 52.743.682,44	Valor do projeto: R$ 147.836.839,28 Despesa Empenhada: R$ 147.836.839,28 Saldo do Projeto: R$ 0,00

III	Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (SEINFRA)/Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER)	Recuperação de rodovias pavimentadas em pior estado, conforme avaliação técnica do DER-MG/ conclusão de corredor logístico estruturante, conforme critérios técnicos da SEINFRA	Detalhamento de status realizado por subprojeto	Pavimentação da MG-295 (Cambuí x Consolação 25 km) incluindo acessos ao município de Cambuí e ligação da estrada via contorno até o entroncamento com a BR 381	A obra de Pavimentação da MG-295 (Cambuí x Consolação 25 km) está sendo executada por meio de convênio com o Consórcio Intermunicipal Multifinalitário dos Municípios do Extremo Sul De Minas – CIMESMI, cujo objeto é melhoramento de via pública e construção de ponte que abrange os municípios de Consolação/MG e Cambuí/MG. A primeira parcela de repasse do convênio foi paga pela SEINFRA no primeiro semestre de 2022 e a ordem de início da obra ocorreu em outubro de 2022. Previsão de conclusão é para o segundo semestre de 2023.	Valor do projeto: R$ 700.000.000,00 Despesa Empenhada: R$ 647.256.317,56 Saldo do Projeto: R$ 52.743.682,44	Valor do subprojeto: R$ 18.000.000,00 Despesa Empenhada: R$ 18.000.000,00 Saldo do Projeto: R$ 0,00
III	Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (SEINFRA)/Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER)	Recuperação de rodovias pavimentadas em pior estado, conforme avaliação técnica do DER-MG/ conclusão de corredor logístico estruturante, conforme critérios técnicos da SEINFRA	Detalhamento de status realizado por subprojeto	Ponte sobre o Ribeirão Jardim, no trecho Pimenta - Entr. BR-265 (Guapé)	A obra da Ponte sobre o Ribeirão Jardim na rodovia MG-170, no trecho Pimenta - Entr. BR-265 (Guapé) foi contratada, contudo a empresa manifestou o não interesse na execução do contrato. Foi realizado o distrato e atualmente a intervenção se encontra em fase de orçamentação para realização de novo processo licitatório, previsto para o segundo semestre de 2023.	Valor do projeto: R$ 700.000.000,00 Despesa Empenhada: R$ 647.256.317,56 Saldo do Projeto: R$ 52.743.682,44	Valor do projeto: R$ 6.165.462,89 Despesa Empenhada: R$ 1.000.000,00 Saldo do Projeto: R$ 5.165.462,89
III	Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (SEINFRA)/Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER)	Recuperação de rodovias pavimentadas em pior estado, conforme avaliação técnica do DER-MG/ conclusão de corredor logístico estruturante, conforme critérios técnicos da SEINFRA	Detalhamento de status realizado por subprojeto	Pavimentação da MG-105: Fronteira dos Vales - Joaíma (Entr. MG-205) Complementação	A obra de Pavimentação da MG-105, trecho Fronteira dos Vales - Joaíma (Entr. MG-205) - Complementação foi iniciada em outubro de 2021, contudo, empresa solicitou rescisão contratual. Está prevista a realização de novo processo licitatório ao longo do segundo semestre de 2023.	Valor do projeto: R$ 700.000.000,00 Despesa Empenhada: R$ 647.256.317,56 Saldo do Projeto: R$ 52.743.682,44	Valor do projeto: R$ 25.534.199,16 Despesa Empenhada: R$ 1.795.056,89 Saldo do Projeto: R$ 23.739.142,27
III	Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (SEINFRA)/Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER)	Recuperação de rodovias pavimentadas em pior estado, conforme avaliação técnica do DER-MG/ conclusão de corredor logístico estruturante, conforme critérios técnicos da SEINFRA	Detalhamento de status realizado por subprojeto	Pavimentação da MG-414: Distrito Amanhece - Araguari x Anhanguera (GO)	A obra de Pavimentação da MG-414, trecho Distrito Amanhece - Araguari x Anhanguera (GO), encontra-se em execução, tendo sido iniciada em julho de 2022. A previsão de conclusão é para o segundo semestre de 2024.	Valor do projeto: R$ 700.000.000,00 Despesa Empenhada: R$ 647.256.317,56 Saldo do Projeto: R$ 52.743.682,44	Valor do projeto: R$ 30.955.824,12 Despesa Empenhada: R$ 30.955.824,12 Saldo do Projeto: R$ 0,00

III	Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (SEINFRA)/Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER)	Recuperação de rodovias pavimentadas em pior estado, conforme avaliação técnica do DER-MG/ conclusão de corredor logístico estruturante, conforme critérios técnicos da SEINFRA	Detalhamento de status realizado por subprojeto	Pavimentação da LMG-680: Entre Ribeiros - Paracatu	A obra de Pavimentação da LMG-690, trecho Entre Ribeiros - Paracatu, encontra-se em execução, tendo sido iniciada em julho de 2022. A previsão de conclusão é para o primeiro semestre de 2024.	Valor do projeto: R$ 700.000.000,00 Despesa Empenhada: R$ 647.256.317,56 Saldo do Projeto: R$ 52.743.682,44	Valor do projeto: R$ 34.192.509,88 Despesa Empenhada: R$ 34.192.509,88 Saldo do Projeto: R$ 0,00
III	Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (SEINFRA)/Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER)	Recuperação de rodovias pavimentadas em pior estado, conforme avaliação técnica do DER-MG/ conclusão de corredor logístico estruturante, conforme critérios técnicos da SEINFRA	Detalhamento de status realizado por subprojeto	Recuperação funcional da 900AMG-4010 trechos São João do Oriente - BR-458 / Ipaba - Entrº BR-458 / Bugre - Entrº BR-458	A obra de Recuperação Funcional da Rodovia 900AMG-4010, trechos São João do Oriente - BR-458 / Ipaba - Entrº BR-458 / Bugre - Entrº BR-458 foi concluída em maio de 2023.	Valor do projeto: R$ 700.000.000,00 Despesa Empenhada: R$ 647.256.317,56 Saldo do Projeto: R$ 52.743.682,44	Valor do projeto: R$ 3.567.510,24 Despesa Empenhada: R$ 3.399.956,36 Saldo do Projeto: R$ 167.553,88
III	Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (SEINFRA)/Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER)	Recuperação de rodovias pavimentadas em pior estado, conforme avaliação técnica do DER-MG/ conclusão de corredor logístico estruturante, conforme critérios técnicos da SEINFRA	Detalhamento de status realizado por subprojeto	Recuperação funcional da MG-040: Crucilândia - Itaguara	A obra de Recuperação Funcional da Rodovia MG-040, trecho Crucilândia - Itaguara foi concluída em março de 2022.	Valor do projeto: R$ 700.000.000,00 Despesa Empenhada: R$ 647.256.317,56 Saldo do Projeto: R$ 52.743.682,44	Valor do projeto: R$ 1.934.225,61 Despesa Empenhada: R$ 1.934.225,61 Saldo do Projeto: R$ 0,00
III	Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (SEINFRA)/Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER)	Recuperação de rodovias pavimentadas em pior estado, conforme avaliação técnica do DER-MG/ conclusão de corredor logístico estruturante, conforme critérios técnicos da SEINFRA	Detalhamento de status realizado por subprojeto	Recuperação funcional da MG-105: Águas Formosas - Pavão e Recuperação funcional da MG-409: Entrº BR-116 - Pavão	A obra de Recuperação Funcional da Rodovia MG-105, trecho Águas Formosas - Pavão, e da Rodovia MG-409, trecho Entrº BR-116 - Pavão, encontra-se em execução, tendo sido iniciada em abril de 2021. A previsão de conclusão é para o segundo semestre de 2023.	Valor do projeto: R$ 700.000.000,00 Despesa Empenhada: R$ 647.256.317,56 Saldo do Projeto: R$ 52.743.682,44	Valor do projeto: R$ 84.486.743,29 Despesa Empenhada: R$ 62.877.194,29 Saldo do Projeto: R$ 21.609.549,00
III	Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (SEINFRA)/Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER)	Recuperação de rodovias pavimentadas em pior estado, conforme avaliação técnica do DER-MG/ conclusão de corredor logístico estruturante, conforme critérios técnicos da SEINFRA	Detalhamento de status realizado por subprojeto	Recuperação funcional da MG-265: Entrº BR-482 (P/ Carangola) - Divino	A obra de Recuperação Funcional da Rodovia MG-265, trecho Entrº BR-482 (P/ Carangola) - Divino foi concluída em agosto de 2022.	Valor do projeto: R$ 700.000.000,00 Despesa Empenhada: R$ 647.256.317,56 Saldo do Projeto: R$ 52.743.682,44	Valor do projeto: R$ 3.334.880,71 Despesa Empenhada: R$ 3.334.880,71 Saldo do Projeto: R$ 0,00

III	Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (SEINFRA)/Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER)	Recuperação de rodovias pavimentadas em pior estado, conforme avaliação técnica do DER-MG/ conclusão de corredor logístico estruturante, conforme critérios técnicos da SEINFRA	Detalhamento de status realizado por subprojeto	Recuperação funcional da MG-295: Entrº BR-381 (Cambuí) - Senador Amaral	A obra de Recuperação Funcional da Rodovia MG-295, trecho Entrº BR-381 (Cambuí) - Senador Amaral foi concluída em agosto de 2022.	Valor do projeto: R$ 700.000.000,00 Despesa Empenhada: R$ 647.256.317,56 Saldo do Projeto: R$ 52.743.682,44	Valor do projeto: R$ 4.549.828,26 Despesa Empenhada: R$ 4.549.828,26 Saldo do Projeto: R$ 0,00
III	Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (SEINFRA)/Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER)	Recuperação de rodovias pavimentadas em pior estado, conforme avaliação técnica do DER-MG/ conclusão de corredor logístico estruturante, conforme critérios técnicos da SEINFRA	Detalhamento de status realizado por subprojeto	Recuperação funcional da MG-295: Entrº MG-173 (Paraisópolis) - Consolação	A obra de Recuperação Funcional da Rodovia MG-295, trecho Entrº MG-173 (Paraisópolis) - Consolação foi concluída em agosto de 2022.	Valor do projeto: R$ 700.000.000,00 Despesa Empenhada: R$ 647.256.317,56 Saldo do Projeto: R$ 52.743.682,44	Valor do projeto: R$ 4.011.772,47 Despesa Empenhada: R$ 4.011.772,47 Saldo do Projeto: R$ 0,00
III	Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (SEINFRA)/Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER)	Recuperação de rodovias pavimentadas em pior estado, conforme avaliação técnica do DER-MG/ conclusão de corredor logístico estruturante, conforme critérios técnicos da SEINFRA	Detalhamento de status realizado por subprojeto	Recuperação funcional da MG-883: Entrº BR-460 - Dom Viçoso	A obra de Recuperação Funcional da Rodovia MG-883, trecho Entrº BR-460 - Dom Viçoso foi concluída em outubro de 2022.	Valor do projeto: R$ 700.000.000,00 Despesa Empenhada: R$ 647.256.317,56 Saldo do Projeto: R$ 52.743.682,44	Valor do projeto: R$ 7.956.655,10 Despesa Empenhada: R$ 7.956.655,10 Saldo do Projeto: R$ 0,00
III	Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (SEINFRA)/Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER)	Recuperação de rodovias pavimentadas em pior estado, conforme avaliação técnica do DER-MG/ conclusão de corredor logístico estruturante, conforme critérios técnicos da SEINFRA	Detalhamento de status realizado por subprojeto	Recuperação funcional da MGC-367: Entr.CMG 451 (B) (p/Bocaiuva) - Couto de Magalhães de Minas	A obra de Recuperação Funcional da Rodovia MGC-367, trecho Entr.CMG 451 (B) (p/Bocaiuva) - Couto de Magalhães de Minas foi concluída em agosto de 2022.	Valor do projeto: R$ 700.000.000,00 Despesa Empenhada: R$ 647.256.317,56 Saldo do Projeto: R$ 52.743.682,44	Valor do projeto: R$ 14.911.771,74 Despesa Empenhada: R$ 14.911.771,74 Saldo do Projeto: R$ 0,00
III	Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (SEINFRA)/Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER)	Recuperação de rodovias pavimentadas em pior estado, conforme avaliação técnica do DER-MG/ conclusão de corredor logístico estruturante, conforme critérios técnicos da SEINFRA	Detalhamento de status realizado por subprojeto	Recuperação funcional da MGC-367: Entrº CMG451 (A) (p/Carbonita) - Entrº CMG-451 (B) (p/Bocaiuva)	A obra de Recuperação Funcional da Rodovia MGC-367, trecho Entrº CMG451 (A) (p/Carbonita) - Entrº CMG-451 (B) (p/Bocaiuva) foi concluída em fevereiro de 2023.	Valor do projeto: R$ 700.000.000,00 Despesa Empenhada: R$ 647.256.317,56 Saldo do Projeto: R$ 52.743.682,44	Valor do projeto: R$ 4.896.895,76 Despesa Empenhada: R$ 4.896.895,76 Saldo do Projeto: R$ 0,00

III	Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (SEINFRA)/Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER)	Recuperação de rodovias pavimentadas em pior estado, conforme avaliação técnica do DER-MG/ conclusão de corredor logístico estruturante, conforme critérios técnicos da SEINFRA	Detalhamento de status realizado por subprojeto	Recuperação funcional da MGC-367: Entrº LMG-677 (Turmalina) - Entrº BR-451 (A)	A obra de Recuperação Funcional da Rodovia MGC-367, trecho Entrº LMG-677 (Turmalina) - Entrº BR-451 (A) encontra-se em execução, com previsão de conclusão para o segundo semestre de 2023.	Valor do projeto: R$ 700.000.000,00 Despesa Empenhada: R$ 647.256.317,56 Saldo do Projeto: R$ 52.743.682,44	Valor do projeto: R$ 19.361.840,30 Despesa Empenhada: R$ 16.512.911,33 Saldo do Projeto: R$ 2.848.928,97
III	Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (SEINFRA)/Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER)	Recuperação de rodovias pavimentadas em pior estado, conforme avaliação técnica do DER-MG/ conclusão de corredor logístico estruturante, conforme critérios técnicos da SEINFRA	Detalhamento de status realizado por subprojeto	Recuperação Funcional da Rodovia AMG-420, trecho BR-040 (Ressaquinha) – Senhora dos Remédios	A obra de Recuperação Funcional da Rodovia AMG-420, trecho BR-040 (Ressaquinha) – Senhora dos Remédios encontra-se em execução, com previsão de conclusão no segundo semestre de 2023.	Valor do projeto: R$ 700.000.000,00 Despesa Empenhada: R$ 647.256.317,56 Saldo do Projeto: R$ 52.743.682,44	Valor do projeto: R$ 7.953.409,63 Despesa Empenhada: R$ 5.089.198,73 Saldo do Projeto: R$ 2.864.210,90
III	Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (SEINFRA)/Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER)	Recuperação de rodovias pavimentadas em pior estado, conforme avaliação técnica do DER-MG/ conclusão de corredor logístico estruturante, conforme critérios técnicos da SEINFRA	Detalhamento de status realizado por subprojeto	Recuperação funcional da rodovia CMG-367, no trecho Couto de Magalhães de Minas - Diamantina	A obra de Recuperação Funcional da Rodovia CMG-367, trecho Couto de Magalhães de Minas - Diamantina foi concluída em dezembro de 2022.	Valor do projeto: R$ 700.000.000,00 Despesa Empenhada: R$ 647.256.317,56 Saldo do Projeto: R$ 52.743.682,44	Valor do projeto: R$ 10.138.353,47 Despesa Empenhada: R$ 10.138.353,47 Saldo do Projeto: R$ 0,00
III	Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (SEINFRA)/Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER)	Recuperação de rodovias pavimentadas em pior estado, conforme avaliação técnica do DER-MG/ conclusão de corredor logístico estruturante, conforme critérios técnicos da SEINFRA	Detalhamento de status realizado por subprojeto	Recuperação Funcional da Rodovia MGC-482, trecho Entrº MG-111 (B) (Carangola) - Entrº BR-116 (A) (Fervedouro)	A obra de Recuperação Funcional da Rodovia MGC-482, trecho Entrº MG-111 (B) (Carangola) - Entrº BR-116 (A) (Fervedouro) encontra-se em execução, tendo sido iniciada em maio de 2022. A previsão de conclusão é para o segundo semestre de 2023.	Valor do projeto: R$ 700.000.000,00 Despesa Empenhada: R$ 647.256.317,56 Saldo do Projeto: R$ 52.743.682,44	Valor do projeto: R$ 4.775.944,55 Despesa Empenhada: R$ 4.775.944,55 Saldo do Projeto: R$ 0,00
III	Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (SEINFRA)/Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER)	Recuperação de rodovias pavimentadas em pior estado, conforme avaliação técnica do DER-MG/ conclusão de corredor logístico estruturante, conforme critérios técnicos da SEINFRA	Detalhamento de status realizado por subprojeto	Recuperação Funcional da Rodovia LMG-633, trecho Entrº MG-401 - Mocambinho	A obra de Recuperação Funcional da Rodovia LMG-633, trecho Entrº MG-401 - Mocambinho foi concluída em maio de 2023.	Valor do projeto: R$ 700.000.000,00 Despesa Empenhada: R$ 647.256.317,56 Saldo do Projeto: R$ 52.743.682,44	Valor do projeto: R$ 7.778.407,62 Despesa Empenhada: R$ 5.209.112,15 Saldo do Projeto: R$ 2.569.295,47

III	Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (SEINFRA)/Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER)	Recuperação de rodovias pavimentadas em pior estado, conforme avaliação técnica do DER-MG/ conclusão de corredor logístico estruturante, conforme critérios técnicos da SEINFRA	Detalhamento de status realizado por subprojeto	Recuperação Funcional da Rodovia LMG-653, trecho Via Principal do Anel Rodoviário Sul de Montes Claros	A obra de Recuperação Funcional da Rodovia LMG-653, trecho Via Principal do Anel Rodoviário Sul de Montes Claros foi concluída em fevereiro de 2023	Valor do projeto: R$ 700.000.000,00 Despesa Empenhada: R$ 647.256.317,56 Saldo do Projeto: R$ 52.743.682,44	Valor do projeto: R$ 5.029.680,15 Despesa Empenhada: R$ 5.029.680,15 Saldo do Projeto: R$ 0,00
III	Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (SEINFRA)/Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER)	Recuperação de rodovias pavimentadas em pior estado, conforme avaliação técnica do DER-MG/ conclusão de corredor logístico estruturante, conforme critérios técnicos da SEINFRA	Detalhamento de status realizado por subprojeto	Recuperação Funcional da Rodovia LMG-710, trecho Ladainha - Poté	A obra de Recuperação Funcional da Rodovia LMG-710, trecho Ladainha - Poté encontra-se em execução, tendo sido iniciada em maio de 2022. A previsão de conclusão é para o segundo semestre de 2023.	Valor do projeto: R$ 700.000.000,00 Despesa Empenhada: R$ 647.256.317,56 Saldo do Projeto: R$ 52.743.682,44	Valor do projeto: R$ 6.752.104,98 Despesa Empenhada: R$ 4.239.341,99 Saldo do Projeto: R$ 2.512.762,99
III	Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (SEINFRA)/Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER)	Recuperação de rodovias pavimentadas em pior estado, conforme avaliação técnica do DER-MG/ conclusão de corredor logístico estruturante, conforme critérios técnicos da SEINFRA	Detalhamento de status realizado por subprojeto	Recuperação Funcional da Rodovia LMG-740, trecho Entrº MG-410 – Lagoa Grande	A obra de Recuperação Funcional da Rodovia LMG-740, trecho Entrº MG-410 – Lagoa Grande foi concluída em julho de 2022.	Valor do projeto: R$ 700.000.000,00 Despesa Empenhada: R$ 647.256.317,56 Saldo do Projeto: R$ 52.743.682,44	Valor do projeto: R$ 2.295.805,98 Despesa Empenhada: R$ 2.295.805,98 Saldo do Projeto: R$ 0,00
III	Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (SEINFRA)/Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER)	Recuperação de rodovias pavimentadas em pior estado, conforme avaliação técnica do DER-MG/ conclusão de corredor logístico estruturante, conforme critérios técnicos da SEINFRA	Detalhamento de status realizado por subprojeto	Recuperação Funcional das Rodovias MG 441/MG-108, trechos Entrº MG-108 (Lajinha) - Divisa MG/ES / Lajinha - Entrº BR-262 A p/ Vitória e Entrº BR-262 B p/ Belo Horizonte – Manhumirim	A obra de Recuperação Funcional das Rodovias MG 441/MG-108, trechos Entrº MG-108 (Lajinha) - Divisa MG/ES / Lajinha - Entrº BR-262 A p/ Vitória e Entrº BR-262 B p/ Belo Horizonte – Manhumirim encontra-se em execução, com previsão de conclusão para o segundo semestre de 2023.	Valor do projeto: R$ 700.000.000,00 Despesa Empenhada: R$ 647.256.317,56 Saldo do Projeto: R$ 52.743.682,44	Valor do projeto: R$ 4.281.257,48 Despesa Empenhada: R$ 4.281.256,20 Saldo do Projeto: R$ 1,28
III	Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (SEINFRA)/Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER)	Recuperação de rodovias pavimentadas em pior estado, conforme avaliação técnica do DER-MG/ conclusão de corredor logístico estruturante, conforme critérios técnicos da SEINFRA	Detalhamento de status realizado por subprojeto	Recuperação Funcional da Rodovia MG-111, trecho Manhumirim - Entrº BR-482 A (Espera Feliz)	A obra de Recuperação Funcional da Rodovia MG-111, trecho Manhumirim - Entrº BR-482 A (Espera Feliz) encontra-se em execução, com previsão de conclusão no segundo semestre de 2023.	Valor do projeto: R$ 700.000.000,00 Despesa Empenhada: R$ 647.256.317,56 Saldo do Projeto: R$ 52.743.682,44	Valor do projeto: R$ 17.148.275,26 Despesa Empenhada: R$ 11.162.380,25 Saldo do Projeto: R$ 5.985.895,01

III	Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (SEINFRA)/Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER)	Recuperação de rodovias pavimentadas em pior estado, conforme avaliação técnica do DER-MG/ conclusão de corredor logístico estruturante, conforme critérios técnicos da SEINFRA	Detalhamento de status realizado por subprojeto	Recuperação Funcional da Rodovia MG-190, trecho Final do Perímetro Urbano de Abadia dos Dourados - Entrº BR-365 (Uberlândia)	A obra de Recuperação Funcional da Rodovia MG-190, trecho Final do Perímetro Urbano de Abadia dos Dourados - Entrº BR-365 (Uberlândia) foi concluída em abril de 2023.	Valor do projeto: R$ 700.000.000,00 Despesa Empenhada: R$ 647.256.317,56 Saldo do Projeto: R$ 52.743.682,44	Valor do projeto: R$ 39.034.023,23 Despesa Empenhada: R$ 37.581.272,33 Saldo do Projeto: R$ 1.452.750,90
III	Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (SEINFRA)/Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER)	Recuperação de rodovias pavimentadas em pior estado, conforme avaliação técnica do DER-MG/ conclusão de corredor logístico estruturante, conforme critérios técnicos da SEINFRA	Detalhamento de status realizado por subprojeto	Recuperação Funcional da Rodovia MG-255, trecho Itapajipe - Iturama	A obra de Recuperação Funcional da Rodovia MG-255, trecho Itapajipe - Iturama foi concluída em abril de 2023.	Valor do projeto: R$ 700.000.000,00 Despesa Empenhada: R$ 647.256.317,56 Saldo do Projeto: R$ 52.743.682,44	Valor do projeto: R$ 31.959.176,86 Despesa Empenhada: R$ 31.316.895,36 Saldo do Projeto: R$ 642.281,50
III	Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (SEINFRA)/Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER)	Recuperação de rodovias pavimentadas em pior estado, conforme avaliação técnica do DER-MG/ conclusão de corredor logístico estruturante, conforme critérios técnicos da SEINFRA	Detalhamento de status realizado por subprojeto	Recuperação Funcional da Rodovia MG-275, trecho Capela Nova – Entrº BR-040 (Carandaí)	A obra de Recuperação Funcional da Rodovia MG-275, trecho Capela Nova – Entrº BR-040 (Carandaí) encontra-se paralisada, pois identificou-se a necessidade de revisão do projeto, o que está sendo feito atualmente. Diante disso, possivelmente o contrato de obra vigente precisará ser rescindido e deverá ser realizada nova licitação com o projeto revisado no segundo semestre de 2023.	Valor do projeto: R$ 700.000.000,00 Despesa Empenhada: R$ 647.256.317,56 Saldo do Projeto: R$ 52.743.682,44	Valor do projeto: R$ 18.089.052,32 Despesa Empenhada: R$ 214.052,32 Saldo do Projeto: R$ 17.875.000,00
III	Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (SEINFRA)/Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER)	Recuperação de rodovias pavimentadas em pior estado, conforme avaliação técnica do DER-MG/ conclusão de corredor logístico estruturante, conforme critérios técnicos da SEINFRA	Detalhamento de status realizado por subprojeto	Recuperação Funcional da Rodovia MG-311, trecho Entrº BR-116 (Campanário) - Pescador	A obra de Recuperação Funcional da Rodovia MG-311, trecho Entrº BR-116 (Campanário) - Pescador foi concluída em maio de 2023.	Valor do projeto: R$ 700.000.000,00 Despesa Empenhada: R$ 647.256.317,56 Saldo do Projeto: R$ 52.743.682,44	Valor do projeto: R$ 15.843.140,22 Despesa Empenhada: R$ 13.227.556,16 Saldo do Projeto: R$ 2.615.584,06
III	Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (SEINFRA)/Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER)	Recuperação de rodovias pavimentadas em pior estado, conforme avaliação técnica do DER-MG/ conclusão de corredor logístico estruturante, conforme critérios técnicos da SEINFRA	Detalhamento de status realizado por subprojeto	Recuperação Funcional da Rodovia MG-338, trecho Ibertioga - Campolide	A obra de Recuperação Funcional da Rodovia MG-338, trecho Ibertioga - Campolide encontra-se em execução, com previsão de conclusão no segundo semestre de 2023.	Valor do projeto: R$ 700.000.000,00 Despesa Empenhada: R$ 647.256.317,56 Saldo do Projeto: R$ 52.743.682,44	Valor do projeto: R$ 9.416.306,30 Despesa Empenhada: R$ 8.827.369,76 Saldo do Projeto: R$ 588.936,54

III	Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (SEINFRA)/Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER)	Recuperação de rodovias pavimentadas em pior estado, conforme avaliação técnica do DER-MG/ conclusão de corredor logístico estruturante, conforme critérios técnicos da SEINFRA	Detalhamento de status realizado por subprojeto	Recuperação Funcional da Rodovia MG-401, trecho Porto Matias Cardoso - Início Perímetro Urbano de Janaúba	A obra de Recuperação Funcional da Rodovia MG-401, trecho Porto Matias Cardoso - Início Perímetro Urbano de Janaúba encontra-se em execução, tendo sido iniciada em março de 2022. A previsão de conclusão é para o segundo semestre de 2023.	Valor do projeto: R$ 700.000.000,00 Despesa Empenhada: R$ 647.256.317,56 Saldo do Projeto: R$ 52.743.682,44	Valor do projeto: R$ 67.181.862,49 Despesa Empenhada: R$ 42.692.820,35 Saldo do Projeto: R$ 24.489.042,14
III	Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (SEINFRA)/Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER)	Recuperação de rodovias pavimentadas em pior estado, conforme avaliação técnica do DER-MG/ conclusão de corredor logístico estruturante, conforme critérios técnicos da SEINFRA	Detalhamento de status realizado por subprojeto	Recuperação Funcional da Rodovia MG-744, trecho Virgolândia - Entrº MGC-314 (P/ Coroaci)	A obra de Recuperação Funcional da Rodovia MG-744, trecho Virgolândia - Entrº MGC-314 (P/ Coroaci) foi concluída em novembro de 2022.	Valor do projeto: R$ 700.000.000,00 Despesa Empenhada: R$ 647.256.317,56 Saldo do Projeto: R$ 52.743.682,44	Valor do projeto: R$ 9.060.583,26 Despesa Empenhada: R$ 9.060.583,26 Saldo do Projeto: R$ 0,00
III	Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (SEINFRA)/Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER)	Recuperação de rodovias pavimentadas em pior estado, conforme avaliação técnica do DER-MG/ conclusão de corredor logístico estruturante, conforme critérios técnicos da SEINFRA	Detalhamento de status realizado por subprojeto	Recuperação Funcional da Rodovia MGC-262, trecho Ponte Sobre Rio das Velhas – Entrº Av. José Cândido da Silveira	A obra de Recuperação Funcional da Rodovia MGC-262, trecho Ponte Sobre Rio das Velhas – Entrº Av. José Cândido da Silveira foi concluída em setembro de 2022.	Valor do projeto: R$ 700.000.000,00 Despesa Empenhada: R$ 647.256.317,56 Saldo do Projeto: R$ 52.743.682,44	Valor do projeto: R$ 4.747.577,24 Despesa Empenhada: R$ 4.747.577,24 Saldo do Projeto: R$ 0,00
III	Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (SEINFRA)/Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER)	Recuperação de rodovias pavimentadas em pior estado, conforme avaliação técnica do DER-MG/ conclusão de corredor logístico estruturante, conforme critérios técnicos da SEINFRA	Detalhamento de status realizado por subprojeto	Recuperação funcional da Rodovia MGC-367, trecho Entrº MGT-342 B (p/Cel. Murta) - Virgem da Lapa	A obra de Recuperação Funcional da Rodovia MGC-367, trecho Entrº MGT-342 B (p/Cel. Murta) - Virgem da Lapa encontra-se em execução, com previsão de conclusão no segundo semestre de 2023.	Valor do projeto: R$ 700.000.000,00 Despesa Empenhada: R$ 647.256.317,56 Saldo do Projeto: R$ 52.743.682,44	Valor do projeto: R$ 11.643.886,79 Despesa Empenhada: R$ 10.348.341,85 Saldo do Projeto: R$ 1.295.544,94
III	Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (SEINFRA)/Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER)	Recuperação de rodovias pavimentadas em pior estado, conforme avaliação técnica do DER-MG/ conclusão de corredor logístico estruturante, conforme critérios técnicos da SEINFRA	Detalhamento de status realizado por subprojeto	Recuperação funcional da rodovia MGC-497, no trecho Entrº BR-365/452 (Uberlândia) - Entrº BR-153 (Prata)	A obra de Recuperação Funcional da Rodovia MGC-497, trecho Entrº BR-365/452 (Uberlândia) - Entrº BR-153 (Prata) foi concluída em março de 2023.	Valor do projeto: R$ 700.000.000,00 Despesa Empenhada: R$ 647.256.317,56 Saldo do Projeto: R$ 52.743.682,44	Valor do projeto: R$ 35.657.656,11 Despesa Empenhada: R$ 35.657.656,11 Saldo do Projeto: R$ 0,00

III	Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (SEINFRA)/Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER)	Recuperação de rodovias pavimentadas em pior estado, conforme avaliação técnica do DER-MG/ conclusão de corredor logístico estruturante, conforme critérios técnicos da SEINFRA	Detalhamento de status realizado por subprojeto	Recuperação Funcional da Rodovia MG-111, trecho Ipanema - Manhuaçu, e da Rodovia AMG-2905, trecho Entrº MG-111 - Simonésia	As obras de Recuperação Funcional da Rodovia MG-111, trecho Ipanema - Manhuaçu, e da Rodovia AMG-2905, trecho Entrº MG-111 - Simonésia, foram concluídas em março de 2023.	Valor do projeto: R$ 700.000.000,00 Despesa Empenhada: R$ 647.256.317,56 Saldo do Projeto: R$ 52.743.682,44	Valor do projeto: R$ 22.639.914,04 Despesa Empenhada: R$ 20.774.909,40 Saldo do Projeto: R$ 1.865.004,64
III	Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (SEINFRA)/Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER)	Recuperação de rodovias pavimentadas em pior estado, conforme avaliação técnica do DER-MG/ conclusão de corredor logístico estruturante, conforme critérios técnicos da SEINFRA	Detalhamento de status realizado por subprojeto	Elaboração de projeto para Pavimentação da Rodovia MG-238: Sete Lagoas - Araçaí	O projeto de engenharia para a Pavimentação da Rodovia MG-238, trecho Sete Lagoas - Araçaí, encontra-se em elaboração, tendo sido iniciado em agosto de 2022. A previsão de entrega é para o segundo semestre de 2023.	Valor do projeto: R$ 700.000.000,00 Despesa Empenhada: R$ 647.256.317,56 Saldo do Projeto: R$ 52.743.682,44	Valor do projeto: R$ 1.725.591,08 Despesa Empenhada: R$ 857.285,84 Saldo do Projeto: R$ 868.305,24
III	Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (SEINFRA)/Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER)	Recuperação de rodovias pavimentadas em pior estado, conforme avaliação técnica do DER-MG/ conclusão de corredor logístico estruturante, conforme critérios técnicos da SEINFRA	Detalhamento de status realizado por subprojeto	Recuperação funcional das rodovias AMG-0705 e AMG-0715 nos trechos Entr. AMG-0710 - Entr. AMG-0715 e Entr. AMG-0705 - Entr. MG-428 (Franca)	As obras de Recuperação funcional das rodovias AMG-0705 e AMG-0715 nos trechos Entr. AMG-0710 - Entr. AMG-0715 e Entr. AMG-0705 - Entr. MG-428 (Franca), encontra-se paralisada devido à ocorrências no pavimento em consequência do período chuvoso. Será necessário novo processo licitatório, em planejamento, para retomada e finalização da obra.	Valor do projeto: R$ 700.000.000,00 Despesa Empenhada: R$ 647.256.317,56 Saldo do Projeto: R$ 52.743.682,44	Valor do projeto: R$ 3.562.581,78 Despesa Empenhada: R$ 2.334.514,28 Saldo do Projeto: R$ 1.228.067,50
III	Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (SEINFRA)/Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER)	Recuperação de rodovias pavimentadas em pior estado, conforme avaliação técnica do DER-MG/ conclusão de corredor logístico estruturante, conforme critérios técnicos da SEINFRA	Detalhamento de status realizado por subprojeto	Recuperação funcional da rodovia AMG-2595, no trecho Av. Filomena Catarfina (Pista Dupla), e da da rodovia AMG-2510, no trecho Entrº. AMG/2570 - Entrº. MG/2595 (Av. Filomena Cartafina)	As obras de Recuperação funcional da rodovia AMG-2595, no trecho Av. Filomena Catarfina (Pista Dupla), e da da rodovia AMG-2510, no trecho Entrº. AMG/2570 - Entrº. MG/2595 (Av. Filomena Cartafina) encontram-se em execução, tendo sido iniciadas em setembro de 2022. A previsão de conclusão é para o segundo semestre de 2023.	Valor do projeto: R$ 700.000.000,00 Despesa Empenhada: R$ 647.256.317,56 Saldo do Projeto: R$ 52.743.682,44	Valor do projeto: R$ 32.935.931,95 Despesa Empenhada: R$ 19.228.088,03 Saldo do Projeto: R$ 13.707.843,92
IV	Advocacia Geral do Estado (AGE)	Reestruturação logística, tecnológica e de cobrança da dívida ativa da AGE	Detalhamento de status realizado por subprojeto	Reestruturação do parque tecnológico da AGE	As aquisições já tiveram início e a maior parte já concluída, com os respectivos serviços executados e bens entregues. Encontra-se em andamento a instalação nas regionais da AGE dos novos servidores de rede, com previsão de conclusão em 2023. Especificamente em relação aos serviços de cabeamento estruturado, em parte das unidades já foi devidamente realizado, nas demais houve necessidade de revisão dos projetos, com previsão de entrega no segundo semestre de 2023.	Valor do projeto: R$ 31.729.352,11 Despesa Empenhada: R$ 11.348.850,68 Saldo do Projeto: R$ 20.380.501,43	Em definição

IV	Advocacia Geral do Estado (AGE)	Reestruturação logística, tecnológica e de cobrança da dívida ativa da AGE	Detalhamento de status realizado por subprojeto	Modernização dos sistemas de informação da AGE	Está em andamento o serviço de consultoria para definição da modelagem de contratação da solução de inteligência, iniciado no primeiro semestre de 2022 e conclusão prevista para o segundo semestre de 2023. Foi iniciado também o desenvolvimento de software de sistema de pagamentos (Requisição de Pequeno Valor - RPV e Acompanhamento de certidão de pagamento de honorários advocatícios (CPHA)), com projeção de finalização no segundo semestre de 2023.	Valor do projeto: R$ 31.729.352,11 Despesa Empenhada: R$ 11.348.850,68 Saldo do Projeto: R$ 20.380.501,43	Em definição
IV	Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte (ARMBH)	Atualização do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de Belo Horizonte - PDDI-RMBH	O serviço de atualização do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de Belo Horizonte (PDDI-RMBH) já foi contratado e iniciado a partir do dia 29/11/2021. Contudo, a elaboração do plano passou por um processo de suspensão em decorrência de liminar expedida pela Justiça Federal em face de ação judicial. No primeiro semestre de 2023, houve uma decisão favorável à continuação do projeto, que foi retomado. O plano de trabalho foi refeito e os trabalhos estão em andamento, aproximando-se a realização de audiências públicas nos 34 municípios. Previsão de término para o primeiro semestre de 2024.	Projeto não contém subprojetos	Projeto não contém subprojetos	Valor do projeto: R$ 3.200.000,00 Despesa Empenhada: R$ 783.375,00 Saldo do Projeto: R$ 2.416.625,00	Projeto não contém subprojetos
IV	Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte (ARMBH)	Elaboração de Plano Metropolitano de Segurança Hídrica para a Região Metropolitana de Belo Horizonte	A contratação de empresa especializada para a elaboração do Plano Metropolitano de Segurança Hídrica para a Região Metropolitana de Belo Horizonte já foi concluída e os trabalhos estão em andamento desde fevereiro de 2022. A previsão de conclusão da elaboração do Plano é para o segundo semestre de 2023.	Projeto não contém subprojetos	Projeto não contém subprojetos	Valor do projeto: R$ 2.000.000,00 Despesa Empenhada: R$ 1.202.605,90 Saldo do Projeto: R$ 797.394,10	Projeto não contém subprojetos
IV	Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Aço (ARMVA)	Elaboração de Plano Metropolitano de Segurança Hídrica para a Região Metropolitana do Vale do Aço	Projeto terá execução autorizada posteriormente, condicionada à existência de saldo financeiro dos respectivos anexos e, também, de acordo com avaliação de viabilidade técnica e financeira	Projeto terá execução autorizada posteriormente, condicionada à existência de saldo financeiro dos respectivos anexos e, também, de acordo com avaliação de viabilidade técnica e financeira	Projeto terá execução autorizada posteriormente, condicionada à existência de saldo financeiro dos respectivos anexos e, também, de acordo com avaliação de viabilidade técnica e financeira	Não se aplica	Não se aplica
IV	Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais (ARSAE)	Implantação do Sistema de Informações Regulatórias da ARSAE-MG	Projeto em execução, ordem de início foi dada no primeiro semestre de 2022. Está sendo executado por meio de contratação da PRODEMGE e a conclusão está prevista para o segundo semestre de 2023.	Projeto não contém subprojetos	Projeto não contém subprojetos	Valor do projeto: R$ 1.345.000,00 Despesa Empenhada: R$ 1.302.676,00 Saldo do Projeto: R$ 42.324,00	Projeto não contém subprojetos

IV	Controladoria Geral do Estado (CGE)	Fortalecimento e reestruturação tecnológica da Controladoria Geral do Estado	Detalhamento de status realizado por subprojeto	Fortalecimento e reestruturação tecnológica da Controladoria Geral do Estado - Restruturação Tecnológica como Ferramenta para o Combate à Corrupção	Foi realizada Adesão de Registro de Preços de fábrica de software no segundo semestre de 2021. A assinatura do contrato foi realizada e o serviço de desenvolvimento de scripts e rotinas de importação a partir das planilhas existentes na área foi concluído em março de 2023. Estão em planejamento novos serviços e a respectiva forma de contratação para desenvolvimento do Sistema de Combate à Corrupção - SISCOGE.	Valor do projeto: R$ 5.550.438,40 Despesa Empenhada: R$ 4.107.684,50 Saldo do Projeto: R$ 1.442.753,90	Em definição
IV	Controladoria Geral do Estado (CGE)	Fortalecimento e reestruturação tecnológica da Controladoria Geral do Estado	Detalhamento de status realizado por subprojeto	Fortalecimento e reestruturação tecnológica da Controladoria Geral do Estado - Melhorias no Portal de Transparência e de Dados Abertos do Estado de Minas Gerais	Portal da Transparência: processo de manutenções e melhorias no portal estão sendo realizadas após a assinatura do contrato. Previsão de conclusão para o segundo semestre de 2023. Portal de Dados Abertos: assinatura do contrato e emissão da ordem de início foram realizadas para desenvolvimento da nova funcionalidade para automatização da catalogação de dados no Portal, com previsão de conclusão para o segundo semestre de 2023.	Valor do projeto: R$ 5.550.438,40 Despesa Empenhada: R$ 4.107.684,50 Saldo do Projeto: R$ 1.442.753,90	Em definição
IV	Controladoria Geral do Estado (CGE)	Fortalecimento e reestruturação tecnológica da Controladoria Geral do Estado	Detalhamento de status realizado por subprojeto	Fortalecimento e reestruturação tecnológica da Controladoria Geral do Estado - Reestruturação Tecnológica e Gestão pela Qualidade na Auditoria Governamental	A aquisição de novos acessos ao Armazém de Informações (BO's) dos sistemas corporativos do Estado para os auditores internos foi finalizada em agosto/22 e está disponível para uso. Foi realizada uma etapa inicial de ideação para o desenvolvimento do Sistema de Gestão Automatizada (Gaia) e do Sistema de Gestão de Riscos Estratégicos e Operacionais, já finalizada junto com o encerramento do contrato. O Sistema de Gestão de Riscos terá seu desenvolvimento continuado com equipe interna da Controladoria Geral do Estado; já as soluções de integração estão com alternativas em planejamento pela equipe.	Valor do projeto: R$ 5.550.438,40 Despesa Empenhada: R$ 4.107.684,50 Saldo do Projeto: R$ 1.442.753,90	Em definição
IV	Controladoria Geral do Estado (CGE)	Fortalecimento e reestruturação tecnológica da Controladoria Geral do Estado	Detalhamento de status realizado por subprojeto	Fortalecimento e reestruturação tecnológica da Controladoria Geral do Estado - Reestruturação Tecnológica da CGE-MG	Aquisição de infraestrutura concluída, servidores entregues e sistemas instalados no segundo semestre de 2021.	Valor do projeto: R$ 5.550.438,40 Despesa Empenhada: R$ 4.107.684,50 Saldo do Projeto: R$ 1.442.753,90	Em definição
IV	Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG)	Execução de obras e serviços de engenharia em várias unidades do CBMMG	Detalhamento de status realizado por subprojeto	Pistas de treinamento	Em revisão de prioridades pelo CBMMG.	Valor do projeto: R$ 16.112.602,23 Despesa Empenhada: R$ 1.581.146,38 Saldo do Projeto: R$ 14.531.455,85	Em definição
IV	Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG)	Execução de obras e serviços de engenharia em várias unidades do CBMMG	Detalhamento de status realizado por subprojeto	Reforma e recuperação do 1º BBM	Em revisão de prioridades pelo CBMMG.	Valor do projeto: R$ 16.112.602,23 Despesa Empenhada: R$ 1.581.146,38 Saldo do Projeto: R$ 14.531.455,85	Em definição

IV	Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG)	Execução de obras e serviços de engenharia em várias unidades do CBMMG	Detalhamento de status realizado por subprojeto	Reforma do Pelotão Centro	Obra do Pelotão Centro está em andamento. A ordem de início foi dada em janeiro de 2022. A estimativa para conclusão da obra é para o segundo semestre de 2023.	Valor do projeto: R$ 16.112.602,23 Despesa Empenhada: R$ 1.581.146,38 Saldo do Projeto: R$ 14.531.455,85	Em definição
IV	Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG)	Execução de obras e serviços de engenharia em várias unidades do CBMMG	Detalhamento de status realizado por subprojeto	Implantação do sistema de prevenção e combate a incêndio e pâncio em diversas unidades	Em fase preliminar da licitação para contratação de empresa para implantação do sistema de prevenção a incêndio. A ordem de início e conclusão do subprojeto estão previstas para o segundo semestre de 2023.	Valor do projeto: R$ 16.112.602,23 Despesa Empenhada: R$ 1.581.146,38 Saldo do Projeto: R$ 14.531.455,85	Em definição
IV	Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG)	Expansão e fortalecimento da Academia do Corpo de Bombeiros Militar	Decreto de desapropriação do imóvel publicado em fevereiro de 2022. Foi realizado o pagamento e finalizada a desapropriação no primeiro semestre de 2022, concluindo a aquisição da sede definitiva da Academia do Corpo de Bombeiros Militar.	Projeto não contém subprojetos	Projeto não contém subprojetos	Valor do projeto: R$ 130.000.000,00 Despesa Executada: R$ 130.000.000,00 Saldo do Projeto: R$ 0,00	Projeto não contém subprojetos
IV	Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG)	Implementação do sistema de comunicação crítica do CBMMG para monitoramento das áreas de risco	Com o intuito de fortalecer a capacidade de radiocomunicação do CBMMG, foi contratada empresa para efetuar sua digitalização no 2º COB de Uberlândia e 4º COB de Montes Claros. Os materiais foram adquiridos e entregues no primeiro semestre de 2023. A instalação do sistema está prevista para o segundo semestre de 2023.	Projeto não contém subprojetos	Projeto não contém subprojetos	Valor do projeto: R$ 24.164.127,77 Despesa Empenhada: R$ 24.132.759,99 Saldo do Projeto: R$ 31.367,78	Em definição
IV	Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG)	Instalação de canis em Unidades Operacionais do CBMMG	Projeto terá execução autorizada posteriormente, condicionada à existência de saldo financeiro dos respectivos anexos e, também, de acordo com avaliação de viabilidade técnica e financeira	Projeto terá execução autorizada posteriormente, condicionada à existência de saldo financeiro dos respectivos anexos e, também, de acordo com avaliação de viabilidade técnica e financeira	Projeto terá execução autorizada posteriormente, condicionada à existência de saldo financeiro dos respectivos anexos e, também, de acordo com avaliação de viabilidade técnica e financeira	Não se aplica	Não se aplica
IV	Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG)	Reestruturação das Tecnologias de Informação do CBMMG	Neste projeto estão previstos diversos processos licitatórios para equipamentos de tecnologia da informação (T.I.), já tendo sido entregues 855 materiais de T.I., como computadores e workstations, estando em andamento outros processos de aquisição com previsão de conclusão no segundo semestre de 2023. Está prevista também a manutenção evolutiva do sistema INFOSIP, cujo desenvolvimento e integração com a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG estão em fase preliminar.	Projeto não contém subprojetos	Projeto não contém subprojetos	Valor do projeto: R$ 3.773.400,00 Despesa Empenhada: R$ 387.832,98 Saldo do Projeto: R$ 3.385.567,02	Projeto não contém subprojetos
IV	Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG)	Renovação da frota da CBMMG, modernização logística e reposição de materiais	Foi concluído o processo de aquisição de viaturas pelo Corpo de Bombeiros no segundo semestre de 2022. A previsão de recebimento dos veículos é para o segundo semestre de 2023.	Projeto não contém subprojetos	Projeto não contém subprojetos	Valor do projeto: R$ 3.091.752,00 Despesa Empenhada: R$ 3.091.703,60 Saldo do Projeto: R$ 48,40	Em definição

IV	Fundação Ezequiel Dias (FUNED)	Ações de enfrentamento à Covid-19	Projeto terá execução autorizada posteriormente, condicionada à existência de saldo financeiro dos respectivos anexos e, também, de acordo com avaliação de viabilidade técnica e financeira	Projeto terá execução autorizada posteriormente, condicionada à existência de saldo financeiro dos respectivos anexos e, também, de acordo com avaliação de viabilidade técnica e financeira	Projeto terá execução autorizada posteriormente, condicionada à existência de saldo financeiro dos respectivos anexos e, também, de acordo com avaliação de viabilidade técnica e financeira	Não se aplica	Não se aplica
IV	Fundação Ezequiel Dias (FUNED)	Estruturação, reforma e ampliação da Fundação Ezequiel Dias – Funed	O projeto de Estruturação, reforma e ampliação da Fundação Ezequiel Dias – Funed encontra-se atualmente em fase de estudos e discussões internas ao governo para definição do melhor formato de execução a ser adotado.	Projeto não contém subprojetos	Projeto não contém subprojetos	Valor do projeto: R$ 199.489.167,00 Despesa Empenhada: R$ 0,00 Saldo do Projeto: R$ 199.489.167,00	Projeto não contém subprojetos
IV	Fundação Ezequiel Dias (FUNED)	Estudo de viabilidade técnica e financeira e modelo de gestão da reestruturação da Fundação Ezequiel Dias – Funed	O projeto referente ao Estudo de viabilidade técnica e financeira e modelo de gestão da reestruturação da Fundação Ezequiel Dias – Funed encontra-se atualmente em fase de estudos e discussões internas ao governo para definição do melhor formato de execução a ser adotado.	Projeto não contém subprojetos	Projeto não contém subprojetos	Valor do projeto: R$ 1.200.000,00 Despesa Empenhada: R$ 0,00 Saldo do Projeto: R$ 1.200.000,00	Projeto não contém subprojetos
IV	Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (FHEMIG)	Reestruturação dos hospitais da Rede FHEMIG (Hospital Infantil João Paulo II, Hospital João XXIII e Hospital Júlia Kubitschek)	Detalhamento de status realizado por subprojeto	Reestruturação do Hospital João XXIII	Os investimentos em equipamentos para modernização do parque tecnológico que serão realizadas com recursos oriundos do Acordo Judicial se encontram em andamento, com alguns processos de contratação já concluídos e outros em fase de planejamento ou licitação. Com relação às obras previstas para o hospital, está em andamento a contratação dos projetos de engenharia necessários que serão elaborados previamente à contratação das obras. Após a conclusão do processo de contratação será possível apresentar estimativa de prazo para as próximas fases previstas para o subprojeto.	Valor do projeto: R$ 111.480.000,00 Despesa Empenhada: R$ 8.545.132,10 Saldo do Projeto: R$ 102.934.867,90	Em definição
IV	Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (FHEMIG)	Reestruturação dos hospitais da Rede FHEMIG (Hospital Infantil João Paulo II, Hospital João XXIII e Hospital Júlia Kubitschek)	Detalhamento de status realizado por subprojeto	Reestruturação do Hospital João Paulo II	Os investimentos em equipamentos para modernização do parque tecnológico que serão realizadas com recursos oriundos do Acordo Judicial se encontram em fase de planejamento interno das licitações para aquisição dos itens. Com relação às obras previstas para o hospital, está em andamento a elaboração dos projetos de engenharia que são necessários previamente à contratação das obras. A previsão é de conclusão dos projetos é para o segundo semestre de 2023. Além disso, foi contratada via adesão a ata de Registro de Preços e está em execução serviços de Revitalização do Primeiro Pavimento Ed. Sálvio Nunes (Engenharia Clínica e Revitalização Passarelas). A previsão de conclusão desses serviços é até o primeiro semestre de 2024.	Valor do projeto: R$ 111.480.000,00 Despesa Empenhada: R$ 8.545.132,10 Saldo do Projeto: R$ 102.934.867,90	Em definição

IV	Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (FHEMIG)	Reestruturação dos hospitais da Rede FHEMIG (Hospital Infantil João Paulo II, Hospital João XXIII e Hospital Júlia Kubitschek)	Detalhamento de status realizado por subprojeto	Reestruturação do Hospital Júlia Kubitschek	Os investimentos em equipamentos para modernização do parque tecnológico que serão realizadas com recursos oriundos do Acordo Judicial se encontram em andamento, com alguns processos de contratação já concluídos e outros em fase de planejamento ou licitação. Com relação às obras previstas para o hospital, está em andamento a licitação para contratação dos projetos de engenharia necessários que serão elaborados previamente à contratação das obras. Após a conclusão do processo de contratação será possível apresentar estimativa de prazo para as próximas fases previstas para o subprojeto.	Valor do projeto: R$ 111.480.000,00 Despesa Empenhada: R$ 8.545.132,10 Saldo do Projeto: R$ 102.934.867,90	Em definição
IV	Gabinete Militar do Governador (GMG)	Aquisição de caminhões-tanque abastecedores	Projeto abarcado por outras fontes de financiamento. Caso haja necessidade futura de complementação dos valores destes projetos com recursos do Acordo Judicial de Reparação, o atendimento estará condicionado à existência de saldo financeiro dos respectivos anexos, bem como à avaliação de viabilidade técnica e financeira	Projeto terá execução autorizada posteriormente, condicionada à existência de saldo financeiro dos respectivos anexos e, também, de acordo com avaliação de viabilidade técnica e financeira	Projeto abarcado por outras fontes de financiamento. Caso haja necessidade futura de complementação dos valores destes projetos com recursos do Acordo Judicial de Reparação, o atendimento estará condicionado à existência de saldo financeiro dos respectivos anexos, bem como à avaliação de viabilidade técnica e financeira	Não se aplica	Não se aplica
IV	Gabinete Militar do Governador (GMG)	Capacitação, por meio de educação à distância, em Defesa Civil	Projeto abarcado por outras fontes de financiamento. Caso haja necessidade futura de complementação dos valores destes projetos com recursos do Acordo Judicial de Reparação, o atendimento estará condicionado à existência de saldo financeiro dos respectivos anexos, bem como à avaliação de viabilidade técnica e financeira	Projeto terá execução autorizada posteriormente, condicionada à existência de saldo financeiro dos respectivos anexos e, também, de acordo com avaliação de viabilidade técnica e financeira	Projeto abarcado por outras fontes de financiamento. Caso haja necessidade futura de complementação dos valores destes projetos com recursos do Acordo Judicial de Reparação, o atendimento estará condicionado à existência de saldo financeiro dos respectivos anexos, bem como à avaliação de viabilidade técnica e financeira	Não se aplica	Não se aplica
IV	Gabinete Militar do Governador (GMG)	Convivência com a Seca - construção de cisternas	Projeto está em procedimentos preparatórios para publicação de edital para contratação da empresa responsável pela entrega das cisternas. Projeto está com previsão de ordem de início no segundo semestre de 2023 e conclusão para o segundo semestre de 2025.	Projeto não contém subprojetos	Projeto não contém subprojetos	Valor do projeto: R$ 14.817.323,00 Despesa Empenhada: R$ 0,00 Saldo do Projeto: R$ 14.817.323,00	Projeto não contém subprojetos
IV	Gabinete Militar do Governador (GMG)	Estruturação e potencialização da Escola de Defesa Civil	Projeto abarcado por outras fontes de financiamento. Caso haja necessidade futura de complementação dos valores destes projetos com recursos do Acordo Judicial de Reparação, o atendimento estará condicionado à existência de saldo financeiro dos respectivos anexos, bem como à avaliação de viabilidade técnica e financeira	Projeto terá execução autorizada posteriormente, condicionada à existência de saldo financeiro dos respectivos anexos e, também, de acordo com avaliação de viabilidade técnica e financeira	Projeto abarcado por outras fontes de financiamento. Caso haja necessidade futura de complementação dos valores destes projetos com recursos do Acordo Judicial de Reparação, o atendimento estará condicionado à existência de saldo financeiro dos respectivos anexos, bem como à avaliação de viabilidade técnica e financeira	Não se aplica	Não se aplica
IV	Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (IEPHA)	Georreferenciamento de bens culturais protegidos	Foi dada a ordem de início do projeto em agosto de 2022 e a conclusão está prevista para o segundo semestre de 2023.	Projeto não contém subprojetos	Projeto não contém subprojetos	Valor do projeto: R$ 500.000,00 Despesa Empenhada: R$ 148.978,19 Saldo do Projeto: R$ 351.021,81	Projeto não contém subprojetos

IV	Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA)	Fortalecimento da estrutura e dos processos do Instituto Mineiro de Agropecuária	Detalhamento de status realizado por subprojeto	Aquisição de itens de TI	Foram realizadas diversas licitações para aquisição de itens de tecnologia da informação, tais como computadores administrativos, licenças MS Office, notebooks e tablets. Todos os equipamentos adquiridos já foram entregues e está em andamento o processo de distribuição para as unidades descentralizadas do IMA, com previsão de conclusão da distribuição no início do segundo semestre de 2023.	Valor do projeto: R$ 29.712.000,00 Despesa Empenhada: R$ 28.115.079,92 Saldo do Projeto: R$ 1.596.920,08	Em definição
IV	Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA)	Fortalecimento da estrutura e dos processos do Instituto Mineiro de Agropecuária	Detalhamento de status realizado por subprojeto	Aquisição de veículos, equipamentos e mobiliário	Foram realizadas diversas licitações para aquisições de veículos, equipamentos e mobiliário. Todos os itens adquiridos já foram entregues e está em andamento o processo de distribuição dos bens para as unidades descentralizadas do IMA, com previsão de conclusão da distribuição no início do segundo semestre de 2023.	Valor do projeto: R$ 29.712.000,00 Despesa Empenhada: R$ 28.115.079,92 Saldo do Projeto: R$ 1.596.920,08	Em definição
IV	Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA)	Fortalecimento da estrutura e dos processos do Instituto Mineiro de Agropecuária	Detalhamento de status realizado por subprojeto	Obras	O edital de licitação para contratação dos serviços de manutenção predial para sete unidades descentralizadas foi publicado em outubro de 2022 e o processo licitatório foi realizado, tendo sido bem sucedido para 3 unidades e deserto para outras 4. As intervenções nas 3 unidades foram realizadas ao longo do primeiro trimestre de 2023 e já estão concluídas (unidades localizadas nos municípios de Coromandel, Ibiá e Monte Carmelo). Além disso, já foram realizados outros 2 pregões para contratação dos serviços de manutenção predial em mais 9 unidades descentralizadas (unidades em Pirapora, Varginha, Oliveira, Formiga, Alterosa, Itajubá, Ouro Fino, Entre Rios de Minas e Passos). Os contratos referentes a estas 9 unidades foram celebrados, com início da execução dos serviços entre abril e junho de 2023, com previsão de conclusão das obras no início do segundo semestre de 2023. Por fim, estão em andamento outros 2 processos licitatórios, com pregões previstos para o início do segundo semestre de 2023, referentes à contratação dos serviços de manutenção predial em outras unidades descentralizadas.	Valor do projeto: R$ 29.712.000,00 Despesa Empenhada: R$ 28.115.079,92 Saldo do Projeto: R$ 1.596.920,08	Em definição
IV	Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA)	Implantação do Sistema de Gestão de Processos (BPMS) no Instituto Mineiro de Agropecuária	A primeira fase do projeto foi concluída em 2022, na qual foi realizada uma parcela das melhorias previstas para o Sistema de Defesa Agropecuária (SIDAGRO) por meio da contratação da PRODEMGE. Atualmente, o IMA tem a perspectiva de continuar o desenvolvimento do SIDAGRO por intermédio de convênio junto à Universidade Federal de Lavras (UFLA), o qual se encontra em fase de negociações, com previsão de publicação do instrumento no segundo semestre de 2023. Adicionalmente, está em fase de contratação os serviços necessários para o desenvolvimento de Sistema de Gestão de Processos (BPMS), por intermédio de adesão à ata de registro de preços vigente junto ao Governo Federal, com expectativa de conclusão da contratação no início do segundo semestre de 2023.	Projeto não contém subprojetos	Projeto não contém subprojetos	Valor do projeto: R$ 3.900.000,00 Despesa Empenhada: R$ 809.950,00 Saldo do Projeto: R$ 3.090.050,00	Projeto não contém subprojetos

IV	Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA)	Reestruturação do laboratório de química agropecuária do Instituto Mineiro de Agropecuária	A contratação do projeto de engenharia para realização da obra no Laboratório de Química Agropecuária (LQA) foi concluída e a elaboração do projeto foi iniciada em setembro de 2022, com previsão de conclusão no segundo semestre de 2023, quando então será possível estimar os prazos para as etapas seguintes, necessárias para contratação da obra de reforma do LQA.	Projeto não contém subprojetos	Projeto não contém subprojetos	Valor do projeto: R$ 3.600.000,00 Despesa Empenhada: R$ 10.365,11 Saldo do Projeto: R$ 3.589.634,89	Projeto não contém subprojetos
IV	Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA)	Revitalização do Parque de Exposições Bolivar de Andrade	A documentação necessária para o pedido de Diretrizes de Licenciamento Ambiental e Urbanístico foi protocolada na Prefeitura de BH em ago/2022 e o retorno definitivo ocorreu em fev/2023, com a orientação de solicitar Orientação para Licenciamento de Empreendimento de Impacto - OLEI. Apesar de as medidas terem sido encaminhadas conforme as orientações da PBH, ao final de 2022 o TJMG confirmou a interdição do parque por descumprimento do TAC então vigente. Para reverter a interdição, a AGE solicitou composição junto ao MPMG para buscar solução consensual das divergências. A 1ª reunião de composição aconteceu em mar/2023 e, a partir de então, medidas relativas à regularização do parque foram tomadas de acordo com os sucessivos Termos de Acordo Provisório celebrados. Em abr/2023, o IMA protocolou recurso às diretrizes prévias da PBH visando à dispensa de OLEI, mas a PBH manteve a necessidade de requerer OLEI, a qual já está sendo providenciada pelo IMA. Concomitantemente, conforme demandado pelo MPMG e acordado entre as partes, o IMA articula com o DER a contratação de serviços especializados para acompanhamento do processo de licenciamento ambiental e urbanístico do parque e para elaboração dos projetos de engenharia, com previsão de concluir a contratação no segundo semestre de 2023. Ademais, foram concluídas em 2022 intervenções e reparos emergenciais na estrutura elétrica do parque.	Projeto não contém subprojetos	Projeto não contém subprojetos	Valor do projeto: R$ 5.000.000,00 Despesa Empenhada: R$ 1.487.022,37 Saldo do Projeto: R$ 3.512.977,63	Projeto não contém subprojetos
IV	Ouvidoria Geral do Estado (OGE)	Implantação da Ouvidoria 4.0 e Ouvidoria Móvel	Detalhamento de status realizado por subprojeto	Implantação da Ouvidoria 4.0 e Ouvidoria Móvel - Ouvidoria Móvel	Aquisição de combustível diesel contratada no segundo semestre de 2021 e fornecimento de acordo com as viagens da ouvidoria móvel, ocorridas no primeiro e segundo semestres de 2022, já estando finalizada. Manutenção do veículo contratada no primeiro semestre de 2022 e executada também conforme a realização das viagens. Viagens para "Ouvidoria Móvel" com recursos do Acordo realizadas ao longo de 2022 e subprojeto concluído. A iniciativa continua com recursos próprios do órgão.	Valor do projeto: R$ 728.000,00 Despesa Empenhada: R$ 496.816,64 Saldo do Projeto: R$ 231.183,36	Em definição
IV	Ouvidoria Geral do Estado (OGE)	Implantação da Ouvidoria 4.0 e Ouvidoria Móvel	Detalhamento de status realizado por subprojeto	Implantação da Ouvidoria 4.0 e Ouvidoria Móvel - Ouvidoria 4.0	A execução dos serviços de implementação da assistente virtual foi iniciada no segundo semestre de 2021 e está em andamento, com previsão de custeio com recursos do Acordo até o segundo semestre de 2023, passando a ser absorvido posteriormente pelo próprio órgão. A melhoria de sistemas teve sua contratação realizada no primeiro semestre de 2022, com parte dos serviços prevista para concluir no segundo semestre de 2023 e parte no primeiro semestre de 2024. A aquisição de computadores, notebooks e tablets teve início no segundo semestre de 2021 com as entregas já realizadas. A aquisição de licenças Power BI também foi concluída, no segundo semestre de 2021.	Valor do projeto: R$ 728.000,00 Despesa Empenhada: R$ 496.816,64 Saldo do Projeto: R$ 231.183,36	Em definição

IV	Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG)	Construção de Delegacia de Polícia em Nova Lima	Projeto terá execução autorizada posteriormente, condicionada à existência de saldo financeiro dos respectivos anexos e, também, de acordo com avaliação de viabilidade técnica e financeira	Projeto terá execução autorizada posteriormente, condicionada à existência de saldo financeiro dos respectivos anexos e, também, de acordo com avaliação de viabilidade técnica e financeira	Projeto terá execução autorizada posteriormente, condicionada à existência de saldo financeiro dos respectivos anexos e, também, de acordo com avaliação de viabilidade técnica e financeira	Não se aplica	Não se aplica
IV	Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG)	Construção do Núcleo Integrado de Perícias da Polícia Civil de Minas Gerais	Está em operação o Sistema de Identificação Balística com Licenças para escanear projéteis e elementos de munição, desde dezembro de 2022. Em outubro de 2022, foi homologada a contratação de empresa para elaboração do projeto de executivo para construção do Núcleo Integrado de Perícias (NIP). A contratação está sendo conduzida pelo DER/SEINFRA e a conclusão da referida fase está prevista para o segundo semestre de 2023. Posteriormente será realizado procedimento licitatório para contratação da empresa que fará a construção.	Projeto não contém subprojetos	Projeto não contém subprojetos	Valor do projeto: R$ 49.000.000,00 Despesa Empenhada: R$ 4.335.803,75 Saldo do Projeto: R$ 44.664.196,25	Projeto não contém subprojetos
IV	Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG)	Estruturação operacional da Polícia Civil de Minas Gerais	Detalhamento de status realizado por subprojeto	Reforma do Instituto de Identificação	Foram finalizadas as intervenções no institututo de identificação em agosto de 2022.	Valor do projeto: R$ 42.412.000,00 Despesa Empenhada: R$ 21.613.088,05 Saldo do Projeto: R$ 20.798.911,95	Valor do projeto: R$ 500.000,00 Despesa Empenhada: R$ 500.000,00 Saldo do subprojeto: R$ 0,00
IV	Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG)	Estruturação operacional da Polícia Civil de Minas Gerais	Detalhamento de status realizado por subprojeto	Aquisição de viaturas	Foram realizados procedimentos licitatórios e de contratação em 2022, que permitiram o recebimento e a conclusão da distribuição de 32 viaturas no primeiro semestre de 2023. A partir das economias do projeto, será adquirida viatura com o saldo remanescente do subprojeto. Previsão de conclusão do processo licitatório no segundo semestre de 2023.	Valor do projeto: R$ 42.412.000,00 Despesa Empenhada: R$ 21.613.088,05 Saldo do Projeto: R$ 20.798.911,95	Valor do subprojeto: R$ 9.268.000,00 Despesa Empenhada: R$ 9.072.300,00 Saldo do subprojeto: R$ 195.700,00
IV	Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG)	Estruturação operacional da Polícia Civil de Minas Gerais	Detalhamento de status realizado por subprojeto	Integração com PPJ-e	Foram adquiridos parcialmente os equipamentos para comporem os kits no segundo semestre de 2022, sendo eles 280 computadores, Web cam, pads de assinatura, impressoras e nobreaks. A conclusão de entrega está prevista para o segundo semestre de 2023. Está em andamento a licitação para aquisição dos pads de assinatura restantes. A previsão de conclusão do processo licitatório e entrega dos equipamentos é para o segundo semestre de 2023.	Valor do projeto: R$ 42.412.000,00 Despesa Empenhada: R$ 21.613.088,05 Saldo do Projeto: R$ 20.798.911,95	Valor do subprojeto: R$ 3.000.000,00 Despesa Empenhada: R$ 2.583.267,48 Saldo do subprojeto: R$ 416.732,52
IV	Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG)	Estruturação operacional da Polícia Civil de Minas Gerais	Detalhamento de status realizado por subprojeto	Aquisição de viatura e equipamentos para Itajubá	Foi adquirida e entregue a viatura para o município de Itajubá. Foram concluídos os processos de aquisição de equipamentos de informática, tendo sido entregues à unidade: 09 estabilizadores; 02 impressoras laser coloridas; 05 impressoras multifuncionais e 10 microcomputadores modelo padrão. Além disso, serão adquiridos mais equipamentos de informática para a unidade da Polícia Civil em Itajubá, sendo certo que o procedimento licitatório para as novas aquisições está em fase preparatória para licitação.	Valor do projeto: R$ 42.412.000,00 Despesa Empenhada: R$ 21.613.088,05 Saldo do Projeto: R$ 20.798.911,95	Valor do subprojeto: R$ 300.000,00 Despesa Empenhada: R$ 258.319,19 Saldo do subprojeto: R$ 41.680,81

IV	Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG)	Estruturação operacional da Polícia Civil de Minas Gerais	Detalhamento de status realizado por subprojeto	Obras nas unidades da PCMG	Foi contratada empresa para realização de manutenção em Unidades Policiais situadas na Capital e na região metropolitana no segundo semestre de 2022. Também foram licitados contratos de manutenção para abarcar as unidades do interior. Para facilitar o atendimento às unidades do interior, a licitação foi dividida em lotes, correspondentes aos Departamentos de Polícia do interior, no total de 16. No primeiro semestre de 2023 foi concluído processo licitatório, no qual foi possível contratar empresa para realizar intervenções em 11 municípios. Demais Departamento não abarcados estão em fase preparatória, com previsão com previsão de realização do processo licitatório ainda no segundo semestre de 2023.	Valor do projeto: R$ 42.412.000,00 Despesa Empenhada: R$ 21.613.088,05 Saldo do Projeto: R$ 20.798.911,95	Valor do subprojeto: R$ 27.000.000,00 Despesa Empenhada: R$ 6.856.617,38 Saldo do subprojeto: R$ 20.143.382,62
IV	Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG)	Estruturação operacional da Polícia Civil de Minas Gerais	Detalhamento de status realizado por subprojeto	Aquisição de coletes balísticos	Foi concluído o processo de aquisição de coletes no segundo semestre de 2022. Foram recebidos 1.545 coletes até dezembro de 2022, disponibilizados aos servidores conforme demanda.	Valor do projeto: R$ 42.412.000,00 Despesa Empenhada: R$ 21.613.088,05 Saldo do Projeto: R$ 20.798.911,95	Valor do subprojeto: R$ 2.344.000,00 Despesa Empenhada: R$ 2.342.584,00 Saldo do subprojeto: R$ 1.416,00
IV	Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG)	Modernização da identificação civil e criminal - Digitalização do acervo de fichas datiloscópicas e cartões onomásticos	Foi concluído o processo de contratação em setembro de 2022. A ordem de início do projeto ocorreu em novembro de 2022. A conclusão do projeto está prevista para o segundo semestre de 2024.	Projeto não contém subprojetos	Projeto não contém subprojetos	Valor do projeto: R$ 14.000.000,00 Despesa Empenhada: R$ 1.723.467,00 Saldo do Projeto: R$ 12.276.533,00	Projeto não contém subprojetos
IV	Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG)	Modernização das aeronaves da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais	Projeto terá execução autorizada posteriormente, condicionada à existência de saldo financeiro dos respectivos anexos e, também, de acordo com avaliação de viabilidade técnica e financeira	Projeto terá execução autorizada posteriormente, condicionada à existência de saldo financeiro dos respectivos anexos e, também, de acordo com avaliação de viabilidade técnica e financeira	Projeto terá execução autorizada posteriormente, condicionada à existência de saldo financeiro dos respectivos anexos e, também, de acordo com avaliação de viabilidade técnica e financeira	Não se aplica	Não se aplica
IV	Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG)	Projeto ABIS - Sistema Automatizado de Identificação Biométrica	Processo de emissão de carteiras iniciado em maio de 2022. A sua conclusão está prevista para o primeiro semestre de 2025.	Projeto não contém subprojetos	projeto não contém subprojetos	Valor do projeto: R$ 45.345.000,00 Despesa Empenhada: R$ 13.653.983,37 Saldo do Projeto: R$ 31.691.016,63	Projeto não contém subprojetos
IV	Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG)	Ampliação da capacidade de cobertura da malha aérea da Polícia Militar de Minas Gerais	A aeronave foi entregue em dezembro de 2022 para a Corporação e está em operação.	Projeto não contém subprojetos	Projeto não contém subprojetos	Valor do projeto: R$ 13.900.000,00 Despesa Empenhada: R$ 13.899.715,81 Saldo do Projeto: R$ 284,19	Projeto não contém subprojetos

IV	Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG)	Ampliação da rede de rádio digital no interior do Estado de Minas Gerais	1ª etapa de equipamentos adquiridos e instalação concluída no segundo semestre de 2022. 2ª etapa de aquisição de equipamentos com licitação concluída no segundo semestre de 2022. Foi dada ordem de início para recebimento desses equipamentos mo primeiro semestre de 2023 e sua conclusão está prevista para 2024, já tendo sido iniciada a implantação do sistema de radiocomunicação em algumas regiões.	Projeto não contém subprojetos	Projeto não contém subprojetos	Valor do projeto: R$ 98.100.000,00 Despesa Empenhada: R$ 96.782.950,68 Saldo do Projeto: R$ 1.317.049,32	Projeto não contém subprojetos
IV	Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG)	Fortalecimento da atividade de recobrimento da Polícia Militar de Minas Gerais - Aquisição de motos para o Batalhão ROTAM	Projeto terá execução autorizada posteriormente, condicionada à existência de saldo financeiro dos respectivos anexos e, também, de acordo com avaliação de viabilidade técnica e financeira	Projeto terá execução autorizada posteriormente, condicionada à existência de saldo financeiro dos respectivos anexos e, também, de acordo com avaliação de viabilidade técnica e financeira	Projeto terá execução autorizada posteriormente, condicionada à existência de saldo financeiro dos respectivos anexos e, também, de acordo com avaliação de viabilidade técnica e financeira	Não se aplica	Não se aplica
IV	Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG)	Fortalecimento do atendimento à saúde militar	Foi assinado Termo de Descentralização de Créditos Orçamentários - TDCO com o DER/SEINFRA, instrumento necessário para realização dos projetos de engenharia. O projeto encontra-se em fase preparatória do processo licitatório para contratação de empresa para realizar os projetos de obra, a previsão de conclusão dessa contratação é no segundo semestre de 2023. A execução do projeto está prevista para ter ordem de início no segundo semestre de 2023 e conclusão no segundo semestre de 2024. O cronograma para contratação e execução da obra será definido assim que o projeto for concluído.	Projeto não contém subprojetos	Projeto não contém subprojetos	Valor do Projeto: R$ 3.000.000,00 Despesa Executada: R$ 0,00 Saldo do Projeto: R$ 3.000.000,00	Projeto não contém subprojetos
IV	Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG)	Proteção policial individual e do cidadão mineiro	Detalhamento de status realizado por subprojeto	Aquisição de equipamentos de segurança	Foram entregues aproximadamente 1.000 pistolas de impulso elétrico (PEIE,) em dezembro de 2021, e cerca de 10.000 coletes balísticos até maio de 2023.	Valor do projeto: R$ 39.614.000,00 Despesa Empenhada: R$ 37.088.167,57 Saldo do Projeto: R$ 2.525.832,43	Em definição
IV	Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG)	Proteção policial individual e do cidadão mineiro	Detalhamento de status realizado por subprojeto	Obras e reformas nas unidades da PM	Serão realizadas intervenções em diversas unidades da Polícia Militar. Até o momento: foi concluída a intervenção de implantação de Usina Fotovotáica na Casa de Custódia; cinco unidades tiveram ordem de início emitida, com previsão de conclusão para o segundo semestre de 2023. As demais unidades estão em fase preparatória para contratação de empresa para realização das intervenções.	Valor do projeto: R$ 39.614.000,00 Despesa Empenhada: R$ 37.088.167,57 Saldo do Projeto: R$ 2.525.832,43	Em definição
IV	Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG)	Segurança rural e de áreas de risco	A licitação de aquisição de 37 viaturas e rádios móveis foi concluída no segundo semestre de 2021. A distruibuição de viaturas foi realizada no segundo semestre de 2022.	Projeto não contém subprojetos	Projeto não contém subprojetos	Valor do projeto: R$ 10.671.300,00 Despesa Empenhada: R$ 10.650.450,00 Saldo do Projeto: R$ 20.850,00	Projeto não contém subprojetos

IV	Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SEAPA)	Plano de Desenvolvimento da Cadeia Agropecuária	Em setembro de 2022, foram celebrados dois convênios da SEAPA com a Universidade Federal de Viçosa (UFV), para cooperação técnica e científica para desenvolver os Diagnósticos Estratégicos da Cadeia Produtiva Agroindustrial do Café e da Cadeia Produtiva Agroindustrial do Leite no estado de Minas Gerais. Ambos têm ênfase na identificação dos gargalos para o desenvolvimento da competitividade das referidas cadeias e indicação de ações para melhoria do seu desempenho, com previsão de conclusão no segundo semestre de 2023. Para ambos, foi concluído o relatório síntese inicial com definição dos stakeholders que farão parte da pesquisa e os questionários que serão aplicados, e está em andamento a realização da pesquisa de campo, com previsão de entrega do relatório final no segundo semestre de 2023. Em março de 2023, foi celebrado novo convênio da SEAPA com a UFV para o Desenvolvimento e Consolidação da Cadeia Produtiva Agroindustrial da Cannabis e Macaúba, com ordem de início em abril de 2023. A previsão de entrega do relatório final é para o primeiro semestre de 2024. Além disso, está em fase de instrução do processo pela SEAPA a proposta de um quarto convênio, que estudará os gargalos da agroindústria artesanal em MG, com foco nas agroindústrias artesanais de cachaça de alambique e queijo artesanal de MG.	Projeto não contém subprojetos	Projeto não contém subprojetos	Valor do projeto: R$ 800.000,00 Despesa Empenhada: R$ 607.805,06 Saldo do Projeto: R$ 192.194,94	Projeto não contém subprojetos
IV	Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (SECULT)	Fortalecimento da competitividade turística de Minas Gerais	Detalhamento de status realizado por subprojeto	Destino Inteligente: Implantação de plataforma de streaming	Foi realizado o evento de lançamento da plataforma no dia 14/06/22. A plataforma está em funcionamento, disponível no site https://emcplay.com/.	Valor do projeto: R$ 15.130.000,00 Despesa Empenhada: R$ 7.132.441,19 Saldo do Projeto: R$ 7.997.558,81	Em definição
IV	Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (SECULT)	Fortalecimento da competitividade turística de Minas Gerais	Detalhamento de status realizado por subprojeto	Sinalização do Circuito Guimarães Rosa	O projeto de sinalização turística do Circuito Guimarães Rosa teve uma inviabilidade técnica. O valor requerido de investimento com recursos de Brumadinho seria uma contrapartida a um recurso, aprovado para recebimento da Instância de Governança Regional (IGR) Guimarães Rosa pelo Ministerio do Turismo. No entanto, houve por parte da Caixa Econômica Federal e do referido Ministério negativa de repasse dos recursos à IGR, por conta de problemas técnicos no instrumento de repasse de recursos, inclusive na descrição do objeto do termo. Nesta direção, em função de tal negativo, o investimento dos 400 mil reais, previstos nos recursos de Brumadinho, como contrapartida da ação deixaram de fazer sentido.	Valor do projeto: R$ 15.130.000,00 Despesa Empenhada: R$ 7.132.441,19 Saldo do Projeto: R$ 7.997.558,81	Em definição
IV	Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (SECULT)	Fortalecimento da competitividade turística de Minas Gerais	Detalhamento de status realizado por subprojeto	Destino Inteligente: Empresa de soluções de B.I.	Em fase de revisão de prioridades pela SECULT. Os dados que seriam obtidos por meio da contratação da ferramenta de BI, serão absorvidos no projeto de "Pesquisas, Tendências e Monitoramento da Cultura e do Turismo" no qual a Secult terá acesso a diversos dados e informações sobre o turismo e Minas Gerais.	Valor do projeto: R$ 15.130.000,00 Despesa Empenhada: R$ 7.132.441,19 Saldo do Projeto: R$ 7.997.558,81	Em definição
IV	Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (SECULT)	Fortalecimento da competitividade turística de Minas Gerais	Detalhamento de status realizado por subprojeto	Destination branding	Em fase de revisão de prioridades pela SECULT. Ao longo da gestão, outras iniciativas, priorizadas pela SECULT suprem a demanda desse subprojeto.	Valor do projeto: R$ 15.130.000,00 Despesa Empenhada: R$ 7.132.441,19 Saldo do Projeto: R$ 7.997.558,81	Em definição

IV	Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (SECULT)	Fortalecimento da competitividade turística de Minas Gerais	Detalhamento de status realizado por subprojeto	Novo edital de chamamento para apoio a OSCs	Em fase de revisão de prioridades pela SECULT. Previsão de novas diretrizes para andamento do subprojeto no primeiro semestre de 2023.	Valor do projeto: R$ 15.130.000,00 Despesa Empenhada: R$ 7.132.441,19 Saldo do Projeto: R$ 7.997.558,81	Em definição
IV	Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (SECULT)	Fortalecimento da competitividade turística de Minas Gerais	Detalhamento de status realizado por subprojeto	Seminário Técnico no Município	Em fase de definição do instrumento de celebração e dos executores parceiros para realização do evento em 2024.	Valor do projeto: R$ 15.130.000,00 Despesa Empenhada: R$ 7.132.441,19 Saldo do Projeto: R$ 7.997.558,81	Em definição
IV	Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (SECULT)	Fortalecimento da competitividade turística de Minas Gerais	Detalhamento de status realizado por subprojeto	Feiras e eventos	Participação em eventos estratégicos do setor de turismo para promoção de Minas Gerais como destino turístico e fomento a realização de negócios turísticos em andamento.	Valor do projeto: R$ 15.130.000,00 Despesa Empenhada: R$ 7.132.441,19 Saldo do Projeto: R$ 7.997.558,81	Em definição
IV	Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (SECULT)	Fortalecimento da competitividade turística de Minas Gerais	Detalhamento de status realizado por subprojeto	Ações de comercialização e promoção de destinos turísticos por OSCs	Foi concluído o primeiro edital de chamamento, com repasse de R$2,71 milhões e execução por parte das entidades selecionadas. Foi publicado no dia 29/06/22 o segundo edital de chamamento público chamado "Minas pra Minas: Minas para o Mundo". As inscrições e seleção foram realizadas no segundo semestre de 2022. Foram selecionadas 35 Organizações da Sociedade Civil (OSCs) para executar o edital, sendo o valor de execução R$ 3.300.000,00. Foram selecionadas 29 Organizações da Sociedade Civil (OSCs) para executar o edital, sendo o valor de execução R$ 3.300.000,00. Até o momento, foram celebrados 9 termos de fomento, previsão de execução até o exercício de 2026.	Valor do projeto: R$ 15.130.000,00 Despesa Empenhada: R$ 7.132.441,19 Saldo do Projeto: R$ 7.997.558,81	Em definição
IV	Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (SECULT)	Pesquisas, Tendências e Monitoramento da Cultura e do Turismo	Detalhamento de status realizado por subprojeto	Pesquisa de Dados Móveis	Projeto em revisão de prioridades	Valor do projeto: R$ 3.000.000,00 Despesa Empenhada: R$ 726.090,00 Saldo do Projeto: R$ 2.273.910,00	Em definição
IV	Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (SECULT)	Pesquisas, Tendências e Monitoramento da Cultura e do Turismo	Detalhamento de status realizado por subprojeto	Pesquisa de Demanda Turística	A ordem de início foi dada no primeiro semestre de 2022. A primeira entrega parcial do projeto foi entregue em maio de 2023. A conclusão do subprojeto está prevista para o segundo semestre de 2026, mas apresenta entregas parciais anuais.	Valor do projeto: R$ 3.000.000,00 Despesa Empenhada: R$ 726.090,00 Saldo do Projeto: R$ 2.273.910,00	Em definição
IV	Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (SECULT)	Pesquisas, Tendências e Monitoramento da Cultura e do Turismo	Detalhamento de status realizado por subprojeto	Escola Na Trilha	Em revisão de prioridades pela SECULT.	Valor do projeto: R$ 3.000.000,00 Despesa Empenhada: R$ 726.090,00 Saldo do Projeto: R$ 2.273.910,00	Em definição

IV	Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (SECULT)	Pesquisas, Tendências e Monitoramento da Cultura e do Turismo	Detalhamento de status realizado por subprojeto	Capacitação para pesquisa, monitoramento e tendências do turismo	Foi realizada a contratação da empresa para desenvolver vídeos de capacitação dos atores turísticos em fevereiro de 2023. O desenvolvimento dos vídeos está em andamento e a previsão de conclusão das atividade é no segundo semeste de 2023.	Valor do projeto: R$ 3.000.000,00 Despesa Empenhada: R$ 726.090,00 Saldo do Projeto: R$ 2.273.910,00	Em definição
IV	Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (SECULT)	Pesquisas, Tendências e Monitoramento da Cultura e do Turismo	Detalhamento de status realizado por subprojeto	Aquisição de equipamentos	Em revisão de prioridades pela SECULT.	Valor do projeto: R$ 3.000.000,00 Despesa Empenhada: R$ 726.090,00 Saldo do Projeto: R$ 2.273.910,00	Em definição
IV	Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (SECULT)	Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo em Minas Gerais	Foi concluído o processo licitatório para revisão do Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável em maio/2023. A ordem de início da prestação de serviços foi dada em maio de 2023. A conclusão está prevista para o primeiro semestre de 2024.	Projeto não contém subprojetos	Projeto não contém subprojetos	Valor do projeto: R$ 650.000,00 Despesa Empenhada: R$ 580.000,00 Saldo do Projeto: R$ 70.000,00	Projeto não contém subprojetos
IV	Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (SEDE)	Elaboração de instrumentos de gestão para desenvolvimento de mineração sustentável e competitiva - Avaliação Ambiental Estratégica	Licitação finalizada, com a assinatura e publicação dos contratos em abril de 2022 e ordem de início emitida em maio de 2022. A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos e os produtos entregues no segundo semestre de 2023.	Projeto não contém subprojetos	Projeto não contém subprojetos	Valor do projeto: R$ 2.500.000,00 Despesa Empenhada: R$ 1.553.531,63 Saldo do Projeto: R$ 946.468,37	Projeto não contém subprojetos
IV	Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (SEDE)	Elaboração de instrumentos de gestão para desenvolvimento de mineração sustentável e competitiva - Elaboração do Plano Estadual da Mineração de Minas Gerais	Licitação finalizada, com a assinatura e publicação dos contratos em agosto de 2022 e ordem de início emitida em setembro de 2022. A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos e os produtos entregues no primeiro semestre de 2024.	Projeto não contém subprojetos	Projeto não contém subprojetos	Valor do projeto: R$ 3.200.000,00 Despesa Empenhada: R$ 1.957.522,50 Saldo do Projeto: R$ 1.242.477,50	Projeto não contém subprojetos
IV	Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (SEDE)	Gasoduto - Linha tronco Bacia do Paraopeba	Projeto terá execução autorizada posteriormente, condicionada à existência de saldo financeiro dos respectivos anexos e, também, de acordo com avaliação de viabilidade técnica e financeira	Projeto terá execução autorizada posteriormente, condicionada à existência de saldo financeiro dos respectivos anexos e, também, de acordo com avaliação de viabilidade técnica e financeira	Projeto terá execução autorizada posteriormente, condicionada à existência de saldo financeiro dos respectivos anexos e, também, de acordo com avaliação de viabilidade técnica e financeira	Não se aplica	Não se aplica
IV	Secretaria de Estado de Governo (SEGOV)	Melhoria da infraestrutura dos municípios	Repasses a todos os 853 municípios realizados em 3 parcelas conforme determinação do art. 5º da lei 23.830/21: 40% em 30/08/21, 30% em 31/01/22 e 30% em 01/07/22, além de repasses complementares conforme demandas identificadas em determinados municípios, com 1ª etapa repassada em novembro/21 e 2ª etapa em julho/22.	Projeto não contém subprojetos	Projeto não contém subprojetos	Valor do projeto: R$ 1.195.796.000,00 Despesa Empenhada: R$ 1.195.796.000,00 Saldo do Projeto: R$ 0,00	Projeto não contém subprojetos

IV	Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (SEINFRA)	Corredor Sudoeste - Interligação do transporte público entre municípios atingidos e a rede de metrô da RMBH (ou alternativa ferroviária que se mostre viável)	Projeto terá execução autorizada posteriormente, condicionada à existência de saldo financeiro dos respectivos anexos e, também, de acordo com avaliação de viabilidade técnica e financeira	Projeto terá execução autorizada posteriormente, condicionada à existência de saldo financeiro dos respectivos anexos e, também, de acordo com avaliação de viabilidade técnica e financeira	Projeto terá execução autorizada posteriormente, condicionada à existência de saldo financeiro dos respectivos anexos e, também, de acordo com avaliação de viabilidade técnica e financeira	Não se aplica	Não se aplica
IV	Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (SEINFRA)	Elaboração de projetos rodoviários - Brumadinho-Mário Campos-BR381	Projeto terá execução autorizada posteriormente, condicionada à existência de saldo financeiro dos respectivos anexos e, também, de acordo com avaliação de viabilidade técnica e financeira	Projeto terá execução autorizada posteriormente, condicionada à existência de saldo financeiro dos respectivos anexos e, também, de acordo com avaliação de viabilidade técnica e financeira	Projeto terá execução autorizada posteriormente, condicionada à existência de saldo financeiro dos respectivos anexos e, também, de acordo com avaliação de viabilidade técnica e financeira	Não se aplica	Não se aplica
IV	Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (SEINFRA)	Elaboração de projetos rodoviários - Pequenas pontes (travessia de 29 cursos d'água)	Projeto terá execução autorizada posteriormente, condicionada à existência de saldo financeiro dos respectivos anexos e, também, de acordo com avaliação de viabilidade técnica e financeira	Projeto terá execução autorizada posteriormente, condicionada à existência de saldo financeiro dos respectivos anexos e, também, de acordo com avaliação de viabilidade técnica e financeira	Projeto terá execução autorizada posteriormente, condicionada à existência de saldo financeiro dos respectivos anexos e, também, de acordo com avaliação de viabilidade técnica e financeira	Não se aplica	Não se aplica
IV	Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (SEINFRA)	Melhoria da infraestrutura dos municípios por meio da conclusão de convênios em andamento - SEINFRA	Projeto terá execução autorizada posteriormente, condicionada à existência de saldo financeiro dos respectivos anexos e, também, de acordo com avaliação de viabilidade técnica e financeira	Projeto terá execução autorizada posteriormente, condicionada à existência de saldo financeiro dos respectivos anexos e, também, de acordo com avaliação de viabilidade técnica e financeira	Projeto terá execução autorizada posteriormente, condicionada à existência de saldo financeiro dos respectivos anexos e, também, de acordo com avaliação de viabilidade técnica e financeira	Não se aplica	Não se aplica
IV	Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (SEINFRA)	Prevenção de Enchentes - Construção de bacias de contenção no Córrego Ferrugem	O projeto está sendo executado por meio de convênio com os municípios de Belo Horizonte e Contagem, os quais já foram celebrados e tiveram sua primeira parcela paga em junho de 2022. Serão construídas três bacias: B3 e B4 em Contagem e B5 em Belo Horizonte. A Prefeitura de Belo Horizonte já concluiu o processo de contratação da obra na bacia B5 e emitiu ordem de início em setembro de 2022. A Prefeitura de Contagem, por sua vez, já concluiu o processo licitatório para contratação das obras nas bacias B3 e B4 e emitiu ordem de início em janeiro de 2023. A previsão é de que essas obras estejam concluídas até o segundo semestre de 2024. Estão em andamento também a negociação e o pagamento dos processos de desapropriação em áreas necessárias às obras.	Projeto não contém subprojetos	Projeto não contém subprojetos	Valor do projeto: R$ 253.000.000,00 Despesa Empenhada: R$ 149.380.348,76 Saldo do Projeto: R$ 103.619.651,24	Projeto não contém subprojetos

IV	Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (SEINFRA)	Prevenção de Enchentes - Desapropriação para construção de bacias de contenção no Córrego Riacho das Pedras	Atualmente, a Prefeitura de Contagem e o Governo do Estado estão em fase de revisão dos projetos e definição da área a ser desapropriada para realização das intervenções.	Projeto não contém subprojetos	Projeto não contém subprojetos	Valor do projeto: R$ 45.000.000,00 Despesa Executada: R$ 0,00 Saldo do Projeto: R$ 45.000.000,00	Projeto não contém subprojetos
IV	Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (SEINFRA)/Departamento de Edificações e	Realização de obras rodoviárias - Caeté/Barão de Cocais e no contorno de Barão de Cocais	As obras rodoviárias - Caeté/Barão de Cocais e no contorno de Barão de Cocais encontram-se em execução, tendo sido iniciadas em agosto de 2021. A previsão de conclusão é para o segundo semestre de 2023.	Projeto não contém subprojetos	Projeto não contém subprojetos	Valor do projeto: R$ 98.860.000,00 Despesa Empenhada: R$ 50.271.296,41 Saldo do Projeto: R$ 48.588.703,59	Projeto não contém subprojetos
IV	Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (SEINFRA)	Revisão e atualização do PELT - Plano Estratégico de Logística de Transportes de Minas Gerais	Projeto abarcado por outras fontes de financiamento. Caso haja necessidade futura de complementação dos valores destes projetos com recursos do Acordo Judicial de Reparação, o atendimento estará condicionado à existência de saldo financeiro dos respectivos anexos, bem como à avaliação de viabilidade técnica e financeira	Projeto abarcado por outras fontes de financiamento. Caso haja necessidade futura de complementação dos valores destes projetos com recursos do Acordo Judicial de Reparação, o atendimento estará condicionado à existência de saldo financeiro dos respectivos anexos, bem como à avaliação de viabilidade técnica e financeira	Projeto abarcado por outras fontes de financiamento. Caso haja necessidade futura de complementação dos valores destes projetos com recursos do Acordo Judicial de Reparação, o atendimento estará condicionado à existência de saldo financeiro dos respectivos anexos, bem como à avaliação de viabilidade técnica e financeira	Não se aplica	Não se aplica
IV	Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (SEINFRA)/Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER)	Melhoria da infraestrutura dos municípios - Mobilidade regional na Bacia do Paraopeba	Detalhamento de status realizado por subprojeto	Melhoramento e pavimentação do trecho Esmeraldas – São José da Varginha	Obra em execução, iniciada em 1º de agosto de 2022. As obras iniciaram no município de São José da Varginha. Já foram realizados serviços de terraplenagem (32,53% de execução), drenagem (8,12% de execução) e pavimentação (20,62%).	Valor do projeto: R$ 68.000.000,00 Despesa Empenhada: R$ 22.999.999,66 Saldo do Projeto: R$ 45.000.000,34	Valor do projeto: R$ 68.000.000,00 Despesa Empenhada: R$ 22.999.999,66 Saldo do Projeto: R$ 45.000.000,34
IV	Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG)	Ampliação de postos de abastecimento próprios do Estado	Detalhamento de status realizado por subprojeto	Postos em unidades do CBMMG	Aquisição e instalação dos módulos de abastecimento já realizadas. Previsão de conclusão das obras para o segundo semestre de 2023.	Valor do projeto: R$ 7.000.000,00 Despesa Empenhada: R$ 6.192.535,85 Saldo do Projeto: R$ 807.464,15	Em definição
IV	Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG)	Ampliação de postos de abastecimento próprios do Estado	Detalhamento de status realizado por subprojeto	Postos em unidades da PMMG	As obras nas 13 unidades que tiveram, atualmente, confirmação de viabilidade financeira estão em andamento, com previsão de conclusão para o segundo semestre de 2023.	Valor do projeto: R$ 7.000.000,00 Despesa Empenhada: R$ 6.192.535,85 Saldo do Projeto: R$ 807.464,15	Em definição

IV	Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG)	Capacitação de gestores municipais	Projeto terá execução autorizada posteriormente, condicionada à existência de saldo financeiro dos respectivos anexos e, também, de acordo com avaliação de viabilidade técnica e financeira	Projeto terá execução autorizada posteriormente, condicionada à existência de saldo financeiro dos respectivos anexos e, também, de acordo com avaliação de viabilidade técnica e financeira	Projeto terá execução autorizada posteriormente, condicionada à existência de saldo financeiro dos respectivos anexos e, também, de acordo com avaliação de viabilidade técnica e financeira	Não se aplica	Não se aplica
IV	Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG)	Estruturação de Museu Ambiental	Projeto terá execução autorizada posteriormente, condicionada à existência de saldo financeiro dos respectivos anexos e, também, de acordo com avaliação de viabilidade técnica e financeira	Projeto terá execução autorizada posteriormente, condicionada à existência de saldo financeiro dos respectivos anexos e, também, de acordo com avaliação de viabilidade técnica e financeira	Projeto terá execução autorizada posteriormente, condicionada à existência de saldo financeiro dos respectivos anexos e, também, de acordo com avaliação de viabilidade técnica e financeira	Não se aplica	Não se aplica
IV	Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG)	Melhoria da estrutura logística e energética da Cidade Administrativa para redução de custos	Detalhamento de status realizado por subprojeto	Melhoria da estrutura logística e energética da Cidade Administrativa para redução de custos - Construção de abrigos e caminhos	Edital publicado em junho/23, com previsão de conclusão da contratação no segundo semestre de 2023, quando será possível realizar o planejamento da obra.	Valor do projeto: R$ 9.302.249,27 Despesa Empenhada: R$ 0,00 Saldo do Projeto: R$ 9.302.249,27	Em definição
IV	Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG)	Melhoria da estrutura logística e energética da Cidade Administrativa para redução de custos	Detalhamento de status realizado por subprojeto	Melhoria da estrutura logística e energética da Cidade Administrativa para redução de custos - Estação do Move	Verificou-se a inviabilidade do subprojeto de transferência de Estação do Move, estando em estudo alternativas para cumprir com o objetivo de melhorias logísticas na Cidade Administrativa.	Valor do projeto: R$ 9.302.249,27 Despesa Empenhada: R$ 0,00 Saldo do Projeto: R$ 9.302.249,27	Em definição
IV	Secretaria de Estado de Saúde (SES)	Conclusão de obra e equipagem de hospitais regionais	Detalhamento de status realizado por subprojeto	Conclusão de obra e equipagem do Hospital Regional de Divinópolis	O processo licitatório para contratação da obra de conclusão da construção do Hospital Regional de Divinópolis foi concluído, com a publicação do contrato em janeiro e emissão de ordem de início em fevereiro de 2023. A estimativa para conclusão da obra é no segundo semestre de 2025.	Valor do projeto: R$ 986.059.044,00 Despesa Empenhada: R$ 40.570.716,94 Saldo do Projeto: R$ 945.488.327,06	Em definição
IV	Secretaria de Estado de Saúde (SES)	Conclusão de obra e equipagem de hospitais regionais	Detalhamento de status realizado por subprojeto	Conclusão de obra e equipagem do Hospital Regional de Teófilo Otoni	Foi concluído o processo licitatório para contratação da obra de conclusão da construção do Hospital Regional de Teófilo Otoni, com a publicação do contrato e emissão da ordem de início em outubro de 2022. A estimativa para conclusão da obra é no segundo semestre de 2024.	Valor do projeto: R$ 986.059.044,00 Despesa Empenhada: R$ 40.570.716,94 Saldo do Projeto: R$ 945.488.327,06	Em definição
IV	Secretaria de Estado de Saúde (SES)	Conclusão de obra e equipagem de hospitais regionais	Detalhamento de status realizado por subprojeto	Conclusão de obra e equipagem do Hospital Regional de Sete Lagoas	O processo licitatório para contratação da obra de conclusão da construção do Hospital Regional de Sete Lagoas foi concluído, com contrato publicado em janeiro e ordem de início emitida em março de 2023. A estimativa para conclusão da obra é no primeiro semestre de 2026.	Valor do projeto: R$ 986.059.044,00 Despesa Empenhada: R$ 40.570.716,94 Saldo do Projeto: R$ 945.488.327,06	Em definição

IV	Secretaria de Estado de Saúde (SES)	Conclusão de obra e equipagem de hospitais regionais	Detalhamento de status realizado por subprojeto	Conclusão de obra e equipagem do Hospital Regional de Conselheiro Lafaiete	O processo licitatório para contratação da obra de conclusão da construção do Hospital Regional de Conselheiro Lafaiete foi concluído, com contrato publicado em janeiro e ordem de início emitida em março de 2023. A estimativa para conclusão da obra é no primeiro semestre de 2025.	Valor do projeto: R$ 986.059.044,00 Despesa Empenhada: R$ 40.570.716,94 Saldo do Projeto: R$ 945.488.327,06	Em definição
IV	Secretaria de Estado de Saúde (SES)	Conclusão de obra e equipagem de hospitais regionais	Detalhamento de status realizado por subprojeto	Conclusão de obra e equipagem do Hospital Regional de Juiz de Fora	DER contratou e já foi entregue o diagnóstico da situação atual da obra do hospital, que se encontrava paralisada há alguns anos. Esse produto fez-se necessário para o planejamento da continuidade da intervenção. Foi identificado que a obra do Hospital de Juiz de Fora demandará previamente a elaboração de projetos de engenharia de reforço estrutural, cujo edital foi publicado em 17/03/23, mas a licitação resultou deserta. Atualmente, o DER-MG trabalha na análise das contribuições recebidas na Consulta Pública realizada em junho de 2023, que teve por objetivo aprimorar as análises técnicas acerca do reforço estrutural para subsidiar a publicação de novo edital. Em paralelo, o DER-MG já está iniciando a orçamentação dos demais projetos da obra (que não dependem do reforço estrutural). A estimativa é de que os projetos de engenharia sejam entregues no primeiro semestre de 2025, quando será possível estimar os prazos para contratação e execução da obra.	Valor do projeto: R$ 986.059.044,00 Despesa Empenhada: R$ 40.570.716,94 Saldo do Projeto: R$ 945.488.327,06	Em definição
IV	Secretaria de Estado de Segurança e Justiça (SEJUSP)	Reintegração social e humanização do sistema prisional	Detalhamento de status realizado por subprojeto	Aquisição de equipamentos de tecnologia	Houve o recebimento dos equipamentos de informática adquiridos. Aguarda-se definição da regionalização para distribuição dos itens, prevista a partir da conclusão das intervenções nas oficinas de traballho e sala de informática.	Valor do projeto: R$ 75.352.000,00 Despesa Empenhada: R$ 12.798.158,30 Saldo do Projeto: R$ 62.553.841,70	Em definição
IV	Secretaria de Estado de Segurança e Justiça (SEJUSP)	Reintegração social e humanização do sistema prisional	Detalhamento de status realizado por subprojeto	Obras em oficinas de trabalho e salas de informática	Processo licitatório concluído em maio 2022. O início das obras de melhoria será definido pela SEJUSP considerando a capacidade de execução da secretaria.	Valor do projeto: R$ 75.352.000,00 Despesa Empenhada: R$ 12.798.158,30 Saldo do Projeto: R$ 62.553.841,70	Em definição
IV	Secretaria de Estado de Segurança e Justiça (SEJUSP)	Reintegração social e humanização do sistema prisional	Detalhamento de status realizado por subprojeto	Realização de obras em unidades prisionais e socioeducativas	Estão previstas intervenções estruturais em 13 unidades prisionais, já tendo sido iniciadas obras em sete unidades com previsão de conclusão em 2025. As demais possuem previsão de início no primeiro semestre de 2024. Para o sistema socioeducativo, o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais foram concluídos os processos licitatórios das unidades do socioeducativo previstas com emissão da ordem de início das unidades Dom Bosco e São Sebastião no primeiro semestre de 2023. A ordem de início das intervenções nas unidades socioeducativas Montes Claros e Sete Lagoas serão emitidas no segundo semestre de 2023.	Valor do projeto: R$ 75.352.000,00 Despesa Empenhada: R$ 12.798.158,30 Saldo do Projeto: R$ 62.553.841,70	Em definição

IV	Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SISEMA)	Ações de prevenção e combate a incêndio em unidades de conservação estaduais	O projeto possui como estratégia de atuação a aquisição de equipamentos de radiocomunicação para melhoria da atuação em casos de queimada que afligem o estado de Minas Gerais. Essa ação encontra-se em fase preliminar, com processo licitatório previsto para o segundo semestre de 2023. Além disso, está em fase de planejamento a parceria com o Laboratório de Radiocomunicação da Polícia Militar de Minas Gerais, que permite uma atuação mais assertiva da comunicação crítica em caso de incêndios e levantamento de dados que permitem uma atuação estratégica no combate a incêndios florestais.	Projeto não contém subprojetos	Projeto não contém subprojetos	Valor do projeto: R$ 3.000.000,00 Despesa Empenhada: R$ 0,00 Saldo do Projeto: R$ 3.000.000,00	Projeto não contém subprojetos
IV	Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SISEMA)	Áreas de soltura no âmbito do Projeto Áreas de Soltura de Animais Silvestres - ASAS	Projeto terá execução autorizada posteriormente, condicionada à existência de saldo financeiro dos respectivos anexos e, também, de acordo com avaliação de viabilidade técnica e financeira	Projeto terá execução autorizada posteriormente, condicionada à existência de saldo financeiro dos respectivos anexos e, também, de acordo com avaliação de viabilidade técnica e financeira	Projeto terá execução autorizada posteriormente, condicionada à existência de saldo financeiro dos respectivos anexos e, também, de acordo com avaliação de viabilidade técnica e financeira	Não se aplica	Não se aplica
IV	Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SISEMA)	Consolidação das unidades de conservação no Estado de Minas Gerais	Detalhamento de status realizado por subprojeto	Elaboração e revisão de Planos de Manejo	Existem dois blocos com licitação para Plano de Manejo em andamento: Bloco 3 - Refúgio de Vida Silvestre Mata dos Muriquis e PE Alto Cariri (URFBio Nordeste) e Bloco 6 (Parque Estadual da Serra do Brigadeiro, Estação Ecológica Água Limpa e Estação Ecológica Mar de Espanha) , a previsão de conclusão está para o segundo semestre de 2023. Os demais Blocos de Unidades a terem Planos de Manejo elaborados ou revistos estão em fase de preparação para realização do processo licitatório, com previsão de conclusão para o segundo semestre de 2023. A emissão de ordem de início do subprojeto está prevista para o segundo semestre de 2023, e a conclusão para o segundo semestre de 2025.	Valor do projeto: R$ 36.000.000,00 Despesa Empenhada: R$ 1.225.244,88 Saldo do Projeto: R$ 34.774.755,12	Em definição
IV	Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SISEMA)	Consolidação das unidades de conservação no Estado de Minas Gerais	Detalhamento de status realizado por subprojeto	Estudo de Criação de UCs em Baldim, Lagoa Dourada e Jacuba	Subprojeto em fase de planejamento para contratação da realização do estudo para criação de unidades de conservação, cuja conclusão está prevista para o primeiro semestre de 2024. A ordem de início está prevista para o segundo semestre de 2024 e conclusão para o primeiro semestre de 2025.	Valor do projeto: R$ 36.000.000,00 Despesa Empenhada: R$ 1.225.244,88 Saldo do Projeto: R$ 34.774.755,12	Em definição

IV	Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SISEMA)	Consolidação das unidades de conservação no Estado de Minas Gerais	Detalhamento de status realizado por subprojeto	Estudo de viabilidade econômica (concessão PARC) - APA Parque Fernão Dias e PE Serra do Papagaio	Subprojeto teve contrato assinado com empresa para criação de estudos de modelagem para analisar a viabilidade de concessão no primeiro semestre de 2022. A análise está em andamento e a previsão de conclusão é no segundo semestre de 2023. O processo de concessão tem previsão de início e conclusão para o segundo semestre de 2023.	Valor do projeto: R$ 36.000.000,00 Despesa Empenhada: R$ 1.225.244,88 Saldo do Projeto: R$ 34.774.755,12	Em definição
IV	Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SISEMA)	Consolidação das unidades de conservação no Estado de Minas Gerais	Detalhamento de status realizado por subprojeto	Projeto e obra/reforma APA Parque Fernão Dias	O termo de referência para licitação do projeto da APA Fernão Dias está em elaboração com previsão de conclusão no segundo semestre de 2023. A ordem de início está prevista para o segundo semestre de 2023 e com conclusão para o segundo semestre de 2025.	Valor do projeto: R$ 36.000.000,00 Despesa Empenhada: R$ 1.225.244,88 Saldo do Projeto: R$ 34.774.755,12	Em definição
IV	Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SISEMA)	Consolidação das unidades de conservação no Estado de Minas Gerais	Detalhamento de status realizado por subprojeto	Regularização Fundiária	Projeto concluiu a minuta do edital para contratação de empresa de consultoria para apoio na realização do processo de desapropriação de UCs. Conclusão da contratação, ordem de início e conclusão do serviço previstas para o segundo semestre de 2023. Após a realização desse serviço de apoio será possível planejar a execução das regularizações fundiárias propriamente ditas.	Valor do projeto: R$ 36.000.000,00 Despesa Empenhada: R$ 1.225.244,88 Saldo do Projeto: R$ 34.774.755,12	Em definição
IV	Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SISEMA)	Construção e/ou manutenção de centros de triagem e reabilitação de animais silvestres no Estado de Minas Gerais	O projeto se encontra em fase preliminar de licitação para contratação de empresa para realização do projeto arquitetônico do CETRAS Uberlândia e Governador Valadares, com previsão de conclusão para o segundo semestre de 2023. Aguarda-se o encerramento dessa fase para planejamento do cronograma de elaboração do projeto arquitetônico e seguida do planejamento das obras. Além dessas obras, em conjunto com o CETRAS de Lavras, serão realizadas aquisição de equipamentos para intrumentalização das unidades, previstas para o exercício de 2025.	Projeto não contém subprojetos	Projeto não contém subprojetos	Valor do Projeto: R$ 8.647.600,00 Despesa Executada: R$ 0,00 Saldo do Projeto: R$ 8.647.600,00	Em definição

IV	Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SISEMA)	Consultoria técnica sobre a descaracterização das barragens I e II da Mundo Mineração Ltda	O projeto está em fase preliminar de licitação prevista, para concluir no segundo semestre de 2023. A contratação da empresa para realizar o estudo de descaracterização das barragens da Mundo Mineração está com ordem de início previsto para o segundo semestre de 2023 e conclusão dos trabalhos está prevista para o primeiro semestre de 2024.	O projeto não contém subprojetos	O projeto não contém subprojetos	Valor do Projeto: R$ 300.000,00 Despesa Executada: R$ 0,00 Saldo do Projeto: R$ 300.000,00	Projeto não contém subprojetos
IV	Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SISEMA)	Fortalecimento da estrutura de fiscalização do Sistema Estadual de Meio Ambiente	Aquisição dos uniformes pela SEMAD foi concluída em 2021 e a entrega foi realizada em agosto/22. Foram adquiridos tablets para auxiliar no processo de fiscalização no segundo semestre de 2022, com recebimento concluído no primeiro semestre de 2023. Previsão de que a aquisição de equipamentos pela FEAM seja realizada no segundo semestre de 2023. Para implantação das carteiras funcionais dos servidores, será necessário a publicação de decreto para sua regularização, cuja minuta está em fase de análise jurídica e é condição para continuidade da licitação.	O projeto não contém subprojetos	O projeto não contém subprojetos	Valor do projeto: R$ 749.679,00 Despesa Empenhada: R$ 376.749,50 Saldo do Projeto: R$ 372.929,50	Projeto não contém subprojetos
IV	Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SISEMA)	Implantação de fábrica de software para construção de sistema de governança ambiental	A contratação de empresa para dar andamento no sistema MG Florestas foi concluída no segundo semestre de 2021 e o desenvolvimento do sistema foi concluído no segundo semestre de 2022. Para a Fábrica de Software em si, o contrato foi assinado em março de 2022, a ordem de início do projeto foi realizada no primeiro semestre de 2022 e estão em desenvolvimento os Sistemas de Licenciamento Ambiental (SLA), o Sistema de Uso Insignificante de Recursos Hídricos e o Serviço de Declaração Anual de Uso de Recursos Hídricos (DAURH). A conclusão desse projeto está prevista para o exercício de 2027.	O projeto não contém subprojetos	O projeto não contém subprojetos	Valor do projeto: R$ 23.000.005,00 Despesa Empenhada: R$ 3.248.256,20 Saldo do Projeto: R$ 19.751.748,80	Projeto não contém subprojetos
IV	Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SISEMA)	Manutenção de mantenedouros e criadouros conservacionistas	Projeto terá execução autorizada posteriormente, condicionada à existência de saldo financeiro dos respectivos anexos e, também, de acordo com avaliação de viabilidade técnica e financeira	Projeto terá execução autorizada posteriormente, condicionada à existência de saldo financeiro dos respectivos anexos e, também, de acordo com avaliação de viabilidade técnica e financeira	Projeto terá execução autorizada posteriormente, condicionada à existência de saldo financeiro dos respectivos anexos e, também, de acordo com avaliação de viabilidade técnica e financeira	Não se aplica	Não se aplica

4 - DECISÃO JUDICIAL: LEVANTAMENTO DE RECURSOS PARA ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DE COVID-19 – ANTECIPAÇÃO R$ 500 MILHÕES

A decisão judicial Id. 110471705, do dia 31 de março de 2020, constante nos autos do processo número 5026408-67.2019.8.13.0024 da 2ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte, autorizou o levantamento de R$ 500 milhões pelo Estado de Minas Gerais, como peticionado pelo Estado de Minas Gerais, Ministério Público e Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. Este valor foi considerado como antecipação de indenização dos danos indicados na CONDENAÇÃO EM JULGAMENTO PARCIAL DE MÉRITO de 10 de julho de 2019. A seguir será apresentada a aplicação de tais recursos feita pelo Governo do Estado de Minas Gerais.

Observando os princípios fundamentais da Administração Pública, o Governo do Estado de Minas Gerais buscou garantir que todos os recursos fossem adequadamente destinados, visando ao atendimento do interesse público e à prestação de serviços de saúde, sobretudo considerando os efeitos da pandemia de Covid-19.Os gastos realizados observaram uma lógica de distribuição que considerou não apenas a aquisição de itens de consumo imediatos, mas também a realização de investimentos em infraestrutura nos diversos equipamentos de saúde do sistema estadual e a criação de novas unidades de atendimento.

O detalhamento das despesas executadas explicita a dinamicidade da pandemia, fenômeno que exigiu e ainda exige a tomada de decisões tempestivas e que consideram a alta variabilidade ao longo do tempo dos diversos cenários enfrentados por todo território mineiro. Por isso, as informações apresentadas neste documento refletem as alternativas de intervenção consideradas necessárias e adequadas ao contexto e momento histórico em que foram implementadas. Da mesma forma, o planejamento das ações ainda não realizadas considera os aspectos contextuais, podendo ser alterado até sua efetiva execução conforme a evolução da pandemia e as necessidades dela decorrentes.

Na tabela abaixo é apresentado um resumo dos valores executados até 30/06/2023 conforme classificação utilizadas pelos órgãos e entidades estaduais competentes.

Cabe ressaltar que, diante da existência de saldo de recurso de enfrentamento à pandemia de COVID-19, sobre os quais a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) informou não haver demanda para utilização, já que eventuais ações ainda necessárias ao combate à pandemia já possuem cobertura orçamentária suficiente em outras fontes de recurso, foi protocolada petição pela AGE solicitando a destinação do saldo de recurso ao projeto “Implementação do sistema de comunicação crítica do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais - CBMMG para monitoramento das áreas de risco”, projeto esse já previsto no Anexo IV do Acordo Judicial e cujo recurso adicional permitirá a expansão de sua área de cobertura. Em 23/06/2023 houve autorização judicial (id. 9845103751) para realocação do saldo de R$ 39.810.561,62, com atualizações e eventuais rendimentos ao projeto do CBMMG.

Projeto	Status	Valor Disponibilizado
Aquisição de biorreator e sistema de ultrafiltração	Concluído	812.529,95
Aquisição de EPI por meio de aditivo contrato com DCB	Concluído	6.635.638,45
Aquisição de Equipemanetos para o Hospital Galba Veloso	Concluído	485.861,00
Aquisição de equipamentos Rede FHEMIG	Concluído	2.581.832,63
Auxílio Temporário de Bolsa Merenda para alunos em situação de vulnerabilidade decorrente da paralisação de aulas em função da COVID-19	Concluído	44.929.200,00
Benefício Financeiro Força Família - 23.801/21	Concluído	350.000.000,00
CBMMG - Enfrentamento aos efeitos da pandemia	Concluído	8.588.233,80
Estruturação da SES para videoconferência sobre COVID -19	Concluído	17.440,00
Fomentar Pesquisa sobre COVID -19	Concluído	1.010.000,00
Hospital Eduardo de Menezes - 2ª Etapa (Adequações para instalação do novo tomógrafo, necrotério e climatização)	Concluído	1.653.372,30
Hospital Eduardo de Menezes - Obras complementares da Ala D (leitos de isolamento, tomógrafo e áreas de apoio)	Concluído	2.170.782,84
Hospital Galba Veloso - Revitalizações de área interna, telhado e grupo gerador	Concluído	988.135,37
Hospital Eduardo de Menezes - Aquisição de grupo motor-gerador e respectivos serviços de montagem, instalação para o Hospital Eduardo de Menezes - HEM	Concluído	194.000,00
Hospital Júlia Kubitschek - Conclusão do CTI	Concluído	7.368.141,71
Insumos Diversos SES - Enfrentamento a Pandemia	Concluído	5.738.436,50
PMMG - Enfrentamento aos efeitos da pandemia	Concluído	7.164.438,62
Insumos para estruturação do Centro de Referência em Investigação e Vigilância do Óbito (CRIVO).	Concluído	7.269,00
Insumos para os municípios mineiros - Estoque regulador de EPI's	Concluído	23.433.887,53
Kit Teste PCR	Concluído	5.155.780,63
Obra no Serviço de Verificação de Óbito - SVO	Concluído	1.041.024,46
PCMG - Enfrentamento aos efeitos da pandemia	Concluído	1.522.123,67
Projeto de inativação de patógenos no Hemocentro de Belo Horizonte	Concluído	6.570.439,76
Reforma de CTI no Hospital do IPSEMG	Concluído	662.201,84
Repasse Aglomerados Subnormais CIBSUS	Concluído	2.980.982,62
Valor total		**481.711.752,68**

5 - OBRA HOSPITAL EDUARDO DE MENEZES

Em decisão proferida no dia 19 de março de 2020 (ID 109354380), no âmbito do processo número 5026408-67.2019.8.13.0024, em andamento na 2ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte, foi deliberado pelo Juízo, mediante solicitação do Estado de Minas Gerais, o remanejamento de recursos recebidos a título de ressarcimento antecipado com vistas a implementação do Estudo de Risco à Saúde Humana. Tal estudo, à época, já estava sendo custeado diretamente pela Vale S.A., no âmbito do processo já destacado acima.

Os recursos direcionados para o Acordo "Encontro de Contas – Obra Hospital Eduardo de Menezes (HEM)" originam-se portanto da decisão acima destacada e totalizam o montante de R$ 5.241.162,90. Importa destacar que o HEM, foi durante o ápice da Pandemia, uma das principais referências no Estado para pacientes infectados pelo Coronavírus.

As despesas da obra do Hospital Eduardo de Menezes - 1ª etapa (ala D) totalizaram R$4.518.455,09, gerando assim saldo disponível de R$ 722.707,81, sem utilização. Dessa forma, foi protocolada petição com o objetivo de alterar o objeto de aplicação de R$ 9.910.207,81, inclusive o supracitado saldo. Em 23/06/2023 o juiz autorizou a realocação de tais saldos. Portanto, o valor de R$ 722.707,81 foi realocado para aplicação no projeto "Fortalecimento da Inteligência, articulação e vigilância da febre aftosa".

Classificação	Status	Valor Inicial da Decisão Judicial	Valor final da Decisão Judicial	Valor empenhado	Valor liquidado	Valor Pago	Saldo
Obra Hospital Eduardo de Menezes - 1ª Etapa (Ala D)	Concluído	5.241.162,90	4.518.455,09	4.518.455,09	4.518.455,09	4.518.455,09	0,00

6 - DECISÃO JUDICIAL: RECURSOS PARA FAZER FRENTE AOS IMPACTOS ECONÔMICOS DA PANDEMIA

Em decisão proferida no dia 19 de maio de 2020 (ID 116046321), no âmbito do processo número 5026408-67.2019.8.13.0024, em andamento na 2ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte, o Estado de Minas Gerais, representado pelo Comitê Gestor Pró-Brumadinho apresenta o valor despendido e o planejamento de despesas do montante de R$ 1 bilhão de reais liberado pelo Juízo. A seguir será apresentada a aplicação de tais recursos feita pelo Governo do Estado de Minas Gerais.

A liberação se deu mediante pedido de Id. 115644615, no qual o Estado de Minas Gerais e a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais requereram a liberação de R$1.000.000.000,00 (um bilhão de reais), sob o fundamento de emergência do cenário atual de enfrentamento aos impactos econômicos trazidos pela pandemia de Coronavírus. Este pedido também contou com a anuência do Ministério Público de Minas Gerais (ID 115932088).

O planejamento de execução do referido recurso foi apresentado através da Nota Técnica nº 61, exarada pela Subsecretaria de Orçamento da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão,, passando por algumas alterações ratificadas pelo COFIN.

Órgão/entidade da Despesa	**Valor Pago**
1.Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública – SEJUSP	100.760.396,25
2.Polícia Militar de Minas Gerais – PMMG	504.008.257,26
3.Polícia Civil de Minas Gerais - PCMG	217.575.485,63
4.Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais - CBMMG	45.000.000,00
5. Saúde	132.655.860,86
Total	**1.000.000.000,00**

7 - RESSARCIMENTO DAS MEDIDAS EMERGENCIAIS REALIZADAS PELO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

O **Acordo de Procedimento de Ressarcimento e Fornecimento de Medidas Emergenciais ao Estado de Minas Gerais** celebrado entre este e a Vale S.A., no dia 7 de março de 2019, no âmbito do processo número 5026408-67.2019.8.13.0024, em andamento na 2ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte, garantiu o ressarcimento ao Governo pela empresa pelas medidas emergenciais realizadas por força do Rompimento das Barragens B-I, B-IV e B-IVA da Mina Córrego do Feijão.

A celebração deste acordo se deu mediante ajuste entre as partes supracitadas feito em audiência no dia 20 de fevereiro de 2019, perante o juízo da 6ª Vara de Fazenda Pública de Belo Horizonte, o qual estabeleceu, dentre outras obrigações, o ressarcimento de despesas e fornecimento de produtos e/ou serviços necessários à execução de medidas emergenciais pelo Estado de Minas Gerais.

Os valores ressarcidos pela Vale ao Governo com base no **Acordo de Procedimento de Ressarcimento e Fornecimento de Medidas Emergenciais ao Estado de Minas Gerais** foram efetivados até o dia 16 de setembro de 2020. Com a assinatura do Acordo Judicial entre Vale, Estado de Minas Gerais, Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), Ministério Público Federal (MPF) e Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais (DPMG) para reparação dos efeitos do rompimento das barragens da Vale em Brumadinho, em 4 de fevereiro de 2021, o Acordo anterior foi extinto pelo novo, de modo que os próximas despesas a serem ressarcidas serão absorvidas por rubrica específica do instrumento jurídico em questão.

Cabe ressaltar que de fevereiro a dezembro de 2021 houve execução de despesas para contratações temporárias com recursos dos referidos Ressarcimentos. A despesa do período totalizou R$ 8.329.236,97. Os valores de execução dos contratos temporários se encontram detalhados no campo 8 - Contratações Temporárias.

Unidade Orçamentária - Nome	Item Despesa - Descrição	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO
AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO ESTADO DE MINA	DIARIAS - CIVIL	44,00	44,00	44,00
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	AJUDA DE CUSTO	187.465,64	187.465,64	187.465,64
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	AJUDA DE CUSTO ESPECIAL	-	-	-
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.890,00	-	-
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	ARMAMENTO E EQUIPAMENTO DE USO POLICIAL	2.180.377,40	2.180.377,40	1.240.800,00

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	122.920,27	121.651,69	120.601,09
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ EQUIP. E OUTROS MAT. PERMANENTES	49.991,91	49.991,91	49.991,91
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	779.574,50	779.574,50	779.574,50
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	720.202,68	720.202,68	720.202,68
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL	638.393,25	638.393,25	638.393,25
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	DIARIAS - MILITAR	153.451,72	153.451,72	153.451,72
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	ENCARGOS FINANCEIROS	3.003,60	3.003,60	385,93
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E TELEFONIA	3.890.032,33	2.990.032,33	2.990.032,33
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.025.078,34	2.025.078,34	2.021.508,34
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E DE LABORATORIO	70.506,44	70.506,44	70.506,44
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	EVENTOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL	11.000,00	11.000,00	11.000,00
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	FERRAMENTAS, EQUIP. E INSTRUMENTOS P/ OFICINA, MEDICAO E INSPECAO	27.593,20	27.593,20	27.593,20
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS	2.544,20	2.544,20	2.544,20
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	INDENIZACAO POR UTILIZACAO DE BENS DE TERCEIROS	1.520,03	1.520,03	1.520,03
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS	11.400,00	11.400,00	11.400,00
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO	55.231,80	54.982,80	54.982,80

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DE USO INDUSTRIAL	810.305,24	810.305,24	810.305,24
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL	141.173,86	141.173,86	141.173,86
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	104.305,50	104.305,50	104.305,50
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	MATERIAL DE INFORMATICA	216.841,37	180.320,50	149.000,00
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS	5.429.337,40	5.429.337,40	1.904.837,40
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	MATERIAL ELETRICO	184.140,00	184.140,00	184.140,00
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	1.485.094,76	1.485.094,76	1.485.094,76
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA	60.888,00	60.888,00	60.888,00
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES	35.000,00	34.962,86	34.962,86
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	MOBILIARIO	280.000,00	280.000,00	280.000,00
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.111.941,80	4.103.845,81	4.095.352,55
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	13.750,00	13.750,00	13.750,00
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	286.761,69	286.761,69	286.761,69
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	35.999,95	-	-
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	REMUNERACAO BASICA	25.543.399,40	25.543.399,40	25.543.399,40

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	REPARO, MANUTENCAO, E SERVICOS AEROPORTUARIOS PARA AERONAVES	126.612,00	126.612,00	126.612,00
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	REPAROS DE BENS IMOVEIS	46.152,87	46.152,87	41.510,36
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	REPAROS DE VEICULOS	1.917.644,62	1.913.179,14	1.911.670,55
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	172.000,00	172.000,00	172.000,00
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	SERVICOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	292.809,66	292.809,66	292.809,66
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	VEICULOS	6.065.571,80	6.037.121,15	6.037.121,15
DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA	3.196.763,34	1.490.110,43	1.490.110,43
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	APORTE PARA EXECUÇÃO DE DESPESAS PELA EMPRESA	254.861,24	254.861,24	254.861,24
FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE	DIARIAS - CIVIL	315,00	315,00	315,00
FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	1.102,50	1.102,50	1.102,50
FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	MEDICAMENTOS	-	-	-
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA AERONAVES	228.510,03	228.510,03	228.510,03
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS	135.719,99	135.719,99	135.719,99
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	52.995,60	52.995,60	52.995,60
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	327.371,43	327.371,43	327.371,43
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	PECAS E ACESSORIOS PARA AERONAVES	451.351,06	451.351,06	451.351,06
FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA DE MINAS GERAIS	VEICULOS	198.370,65	-	-
GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	ABONO DE FERIAS	12.678,80	12.678,80	12.678,80
GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	45.537,08	45.537,08	45.537,08
GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	DIARIAS - MILITAR	140.888,11	140.888,11	140.888,11
GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	GRATIFICACAO DE CARGO EM COMISSAO	6.847,50	6.847,50	6.847,50
GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	GRATIFICACAO ESPECIAL-GABINETE MILITAR	275.313,82	275.313,82	275.313,82
GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	INSS - FOLHA	96.275,61	96.275,61	96.275,61
GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	12.634,50	12.634,50	12.634,50
GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	SALARIO-FAMILIA	93,08	93,08	93,08

GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	VANTAGEM PESSOAL	9.293,13	9.293,13	9.293,13
GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	VENCIMENTOS	207.706,60	207.706,60	207.706,60
INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS	SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS	26.670,45	26.670,45	26.670,45
INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	37.021,90	37.021,90	37.021,90
INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA	DIARIAS - CIVIL	82.280,40	82.280,40	82.280,40
INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.953,07	14.953,07	14.953,07
INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA	REDE IP MULTISSERVICOS	143.799,82	143.799,82	143.799,82
INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA	REPAROS DE BENS IMOVEIS	-	-	-
INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	3.000,00
INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA	SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS	80.972,72	80.972,72	80.972,72
INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA	SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE	141.459,48	141.459,48	141.459,48
INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	22.962,17	22.962,17	22.962,17
INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA	SERVICOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	68.276,32	68.276,32	68.276,32
INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA	SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA	3.375,00	3.375,00	3.375,00
INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	9.040,63	9.040,63	9.040,63
INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	18.797,64	18.797,64	18.797,64
INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA	VEICULOS	338.400,00	338.400,00	338.400,00
INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA	VENCIMENTOS	392.000,00	392.000,00	392.000,00
INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS	CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS	153.572,95	103.695,62	103.695,62
INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	15.333,62	15.333,62	15.333,62
INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS	DIARIAS - CIVIL	4.869,65	4.869,65	4.869,65
INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	2.020.859,78	1.951.230,83	1.951.230,83
POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	ARMAMENTO E EQUIPAMENTO DE USO POLICIAL	462.752,91	462.752,91	462.752,91
POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	4.069,10	4.069,10	4.069,10
POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	51.562,50	51.562,50	51.562,50
POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO	50.968,28	50.968,28	50.968,28
POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E DE LABORATORIO	35.226,50	35.226,50	35.226,50
POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	INSTRUMENTOS DE LABORATORIO, MEDICOS E ODONTOLOGICOS	6.895,05	6.895,05	6.895,05
POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO	7.663,00	7.663,00	7.663,00
POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL	24.320,24	24.320,24	24.320,24

POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	16.720,00	16.720,00	16.720,00
POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	MATERIAL DE INFORMATICA	9.393,76	9.393,76	9.393,76
POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	MATERIAL PARA ESCRITORIO	2.360,00	2.360,00	2.360,00
POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	MOBILIARIO	2.523,02	2.523,02	2.523,02
POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	26.127,00	26.127,00	25.775,40
POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	VEICULOS	659.058,98	659.058,98	659.058,98
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	115.667,50	115.667,50	115.667,50
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	DIARIAS - MILITAR	34.653,08	34.653,08	34.653,08
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E TELEFONIA	225.500,00	225.500,00	225.500,00
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	PECAS E ACESSORIOS PARA AERONAVES	419.946,99	419.946,99	419.946,99
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	REMUNERACAO BASICA	6.156.445,44	6.156.445,44	6.156.445,44
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	REPARO, MANUTENCAO, E SERVICOS AEROPORTUARIOS PARA AERONAVES	722.569,57	722.569,57	720.532,80
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS	180.094,57	180.094,57	179.987,05
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	22.535,20	22.535,20	22.535,20
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	DIARIAS - CIVIL	-	-	-
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	-	-	-
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	DIARIAS - CIVIL	1.950,50	1.950,50	1.950,50
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	DIARIAS - CIVIL	16.379,80	16.379,80	16.379,80
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	6.230,58	6.230,58	6.230,58
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	REPAROS DE BENS IMOVEIS	51.818,65	51.818,65	51.818,65
Total Geral		76.838.658,12	73.796.150,62	69.276.374,20

8 - CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS

No dia 28 de fevereiro de 2020, foi celebrado o Termo de Acordo Judicial firmado entre Governo do Estado de Minas Gerais e Vale S.A., no âmbito do processo número 5026408-67.2019.8.13.0024, em andamento na 2ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte. O objetivo do referido Termo era garantir o custeio pela Vale das contratações temporárias para auxiliar na constatação, reparação e compensação dos danos causados pelo rompimento das barragens B-I, B-IV e B-IVA da Mina Córrego do Feijão.

Com a assinatura do Acordo Judicial entre Vale, Estado de Minas Gerais, Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), Ministério Público Federal (MPF) e Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais (DPMG) para reparação dos efeitos do rompimento das barragens da Vale S.A em Brumadinho do dia 4 de fevereiro de 2021, o Termo de Acordo em questão foi ratificado de modo que as contratações temporárias subsequentes serão viabilizadas com recursos previstos no referido Acordo.

Considerando a Lei Ordinária nº 23.750/2020, que estabelece normas para contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público e o Decreto 48.097/2020 que a regulamenta, tendo como referência o mês de junho de 2023, existem 68 contratos vigentes distribuídos entre: FEAM (6), IEF (12), IEPHA (1), IGAM (7), IMA (2), SECULT (3), SEDESE (4), SEMAD (7), SEPLAG e SES (26).

Importante destacar que os servidores contratados por meio destes editais devem atuar exclusivamente nas atividades e projetos diretamente relacionados ao rompimento das Barragens B-I, B-IV e B-IVA, seus efeitos e sua reparação. Cada órgão ou entidade contratante elabora, mensalmente, planos de trabalhos individuais, relatórios de atividades e folhas de controle de frequência de seus servidores, resguardando a exclusividade da atuação destes servidores para os fins pretendidos.

Ressalta-se que a relação de contratos temporários e os valores despendidos sofrerão oscilações ao longo do tempo, seja devido a desligamentos e encerramentos de contratos, seja em função da entrada de novos servidores em exercício. A seguir, constam as informações sobre o pagamento dos servidores contratados temporariamente, organizados por órgão, até o pagamento realizado em Junho de 2023, que se refere aos contratos ativos em Maio de 2023.

Os valores detalhados abaixo sintetizam a execução dos contratos temporários desde o primeiro termo firmado em 2020 até junho de 2023, em que já há a celebração do Acordo Judicial.

Consolidado Execução Contratações Temporárias					
Órgão	**2020***	**2021***	**2022***	**2023***	**Total Geral**
Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais - EPAMIG	175.446,70	1.214.340,64	715.733,99	0,00	2.105.521,33
Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM	0,00	683.023,46	612.016,51	314.671,98	1.609.711,95
Instituto Estadual de Florestas – IEF	0,00	1.004.874,50	1.112.688,80	623.681,42	2.741.244,72

Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico - IEPHA	0,00	476.659,54	225.706,85	42.280,38	744.646,77
Instituto Mineiro de Gestão das Águas- IGAM	0,00	1.003.100,22	903.077,74	377.498,24	2.283.676,20
Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA	82.037,29	470.081,02	429.885,54	10.621,17	992.625,02
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais - SEAPA	73.590,29	515.367,39	101.594,82	0,00	690.552,50
Secretaria de Estado de Cultura e Turismo - SECULT	0,00	257.978,01	274.452,49	66.890,60	599.321,10
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDE	54.343,08	71.935,54	5.565,18	0,00	131.843,80
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - SEDESE	282.591,60	682.164,08	272.929,82	116.734,80	1.354.420,30
Secretaria de Estado de Educação - SEE	54.652,28	80.965,37	30.835,21	0,00	166.452,86
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade e Parcerias - SEINFRA	22.620,32	38.337,02	0,00	0,00	60.957,34
Secretaria de Estado de Meio-Ambiente e Desenv. Sustentável - SEMAD	0,00	549.474,85	603.071,96	356.425,70	1.508.972,51
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG	62.293,78	133.080,00	54.523,5	16.816,95	266.714,26
Secretaria de Estado de Saúde - SES	338.900,55	1.726.675,44	2.227.718,33	1.061.807,52	5.355.101,84
Total geral	**1.146.475,89**	**8.908.057,08**	**7.569.800,77**	**2.987.428,76**	**20.611.762,50**

*Dados atualizados conforme informações extraídas do SISAP pela Assessoria de Estatística e Informações da SEPLAG

9 - BACIA DO RIO DOCE: AGENDA INTEGRADA

Considerando o TERMO DE TRANSAÇÃO E DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TTAC) e o TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA GOVERNANÇA (TAC-Gov), celebrados entre órgãos e entidades da União, dos Estados de Minas Gerais e do Espírito Santo, Ministérios Públicos, Defensorias Públicas e as empresas Samarco Mineração S/A, Vale S/A e BHP Billiton Brasil Ltda., tendo como objeto a definição de medidas para a reparação integral dos danos diretos resultados do ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO;

Foram celebrados em 25 de Junho de 2020 dois Acordos entre Fundação Renova, Estado de Minas Gerais e o Estado do Espírito Santo, que compõem a chamada "Agenda Integrada". O primeiro Acordo, com temática de obras rodoviárias e de edificações, definiu o repasse, pela RENOVA, ao PODER PÚBLICO, do montante de R$ 580.331.594,00 (quinhentos e oitenta milhões, trezentos e trinta e um mil e quinhentos e noventa e quatro reais), sendo R$ 215.331.594,00 destinados ao Estado de Minas Gerais para, em cumprimento às Deliberações do Comitê Interfederativo - CIF nº 377, de 6 de fevereiro de 2020, e nºs 386, e 388, de 7 de fevereiro de 2020, efetivar: a execução dos trechos rodoviários (i) ES 010 - Vila do Riacho x Regência, (ii) ES 440 - BR 101 x Regência e (iii) ES 248 - ES 358 x Povoação na região da Foz do Rio Doce, no Estado do Espírito Santo; a execução do trecho rodoviário MG 900 Marliéria – Parque Estadual do Rio Doce (Bispo), no Estado de Minas Gerais; a estruturação do Hospital Regional no município de Governador Valadares/MG; e a implantação da estrada que compreende a MG 760, trecho Entr. BR/262 - Entr. São José do Goiabal - Cava Grande.

O segundo Acordo, com temática voltada ao Fortalecimento da Educação na Bacia do Rio Doce, definiu o repasse de recursos pela RENOVA ao Poder Público no valor de R$78.971.433 , sendo o montante de R$ 44.346.033,00 destinado ao estado de Minas Gerais, para a execução de ações de fortalecimento da educação pública no âmbito estadual, em cumprimento à Deliberação CIF nº 390, de 7 de fevereiro de 2020.

Fonte/Classificação	Status	Valor Decisão	Valor Empenhado	Valor liquidado	Valor Pago
Fortalecimento da Educação Pública Mineira	Em andamento	44.346.033,00	37.418.235,25	37.418.235,25	37.418.235,25
Obra rodoviária São José do Goiabal-Cava Grande	Em andamento	128.000.000,00	123.984.456,97	81.953.841,10	81.823.580,79
Obra rodoviária Parque Estadual do Rio Doce-Marliéria	A iniciar	12.000.000,00	-	-	-
Hospital Regional de Governador Valadares	Em licitação	75.331.594,00	1.384.526,98	1.384.526,98	1.384.170,16
Total geral:		**259.677.627,00**	**162.787.219,20**	**120.756.603,33**	**120.625.986,20**

10 - BACIA DO RIO DOCE: PARQUE ESTADUAL DO RIO DOCE (PERD)

Considerando o TERMO DE TRANSAÇÃO E DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TTAC) e o TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA GOVERNANÇA (TAC-Gov), celebrados entre órgãos e entidades da União, dos Estados de Minas Gerais e do Espírito Santo, Ministérios Públicos, Defensorias Públicas e as empresas Samarco Mineração S/A, Vale S/A e BHP Billiton Brasil Ltda., tendo como objeto a definição de medidas para a reparação integral dos danos diretos resultados do ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO;

Foi homologado Acordo de Cooperação celebrado em 15 de janeiro da 2021 entre o Instituto Estadual de Florestas - IEF e a Fundação Renova versando sobre PARQUE ESTADUAL DO RIO DOCE (PERD) [ID 467206383] e respectivo Plano de Trabalho [ID 467206384]. O Plano de Trabalho do referido Acordo possui como objeto o detalhamento de ações necessárias para a consolidação do Parque Estadual do Rio Doce/MG, considerando o estágio atual de implementação da Unidade de Conservação e suas necessidades de gestão e planejamento ao longo do tempo.

Conforme cláusula 1.1 do referido Acordo, o montante global para a consolidação do PERD é de R$ 93.141.600,00 (noventa e três milhões cento e quarenta e um mil e seiscentos reais), também conforme deliberação 472, de 7 de dezembro de 2020 e para atendimento à Cláusula 182 do TTAC. Ressalta-se ainda que a última parcela, no montante de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) deve passar por nova aprovação pelo Comitê Interfederativo - CIF, conforme deliberação 472/2020, em até 4 anos da assinatura do acordo ou quando pretendido o seu levantamento, a partir de apresentação de avaliações técnicas financeiras pelo Instituto Estadual de Florestas (IEF).

Fonte/Classificação	Status	Valor Decisão	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PERD - ACORDO DE COOPERAÇÃO COM FUNDAÇÃO RENOVA - 2021	Em andamento	93.141.600,00	4.707.864,80	4.707.864,80	4.707.864,80

11 - BACIA DO RIO DOCE: RESPIRADORES E SAMU LESTE/VALE DO AÇO

Considerando o TERMO DE TRANSAÇÃO E DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TTAC) e o TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA GOVERNANÇA (TAC-Gov), celebrados entre órgãos e entidades da União, dos Estados de Minas Gerais e do Espírito Santo, Ministérios Públicos, Defensorias Públicas e as empresas Samarco Mineração S/A, Vale S/A e BHP Billiton Brasil Ltda., tendo como objeto a definição de medidas para a reparação integral dos danos diretos resultados do ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO;

Em 13/04/2020 foi proferida pela 12ª Vara Federal, decisão judicial que viabilizou o montante de R$ 120.125.837,63, a título de antecipação de reparação, para os Estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Este recurso visava o enfrentamento ao grave cenário pandêmico que se apresentava. Na referida decisão foi direcionado para o Estado de Minas Gerais o montante de R$ 84.088.086,34, que inicialmente seria utilizado em sua totalidade para a aquisição de respiradores.

No entanto, tendo em vista o cenário de dificuldade para aquisição de respiradores à época e os esforços realizados em conjunto com outras fontes de recursos, foi despendido com o objeto inicial da decisão o valor de R$ 51.272.776,86, voltando o restante do valor a compor os valores de garantias e depósitos judiciais, a serem utilizados pelos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo mediante solicitações ao juízo.

Por fim, em 30/03/2022 foi proferida pela 12ª Vara Federal, decisão judidial que viabilizou o montante de R$ 21.013.434,25 para o Estado de Minas Gerais, com o intuito de efetuar a implementação do SAMU Leste/Vale do Aço, mediante a adoção das medidas necessárias para fins de implantação e operacionalização do SAMU Leste/Vale do Aço, utilizando-se, para tanto, da sua cota-parte depositada em juízo para aquisição de bens de capital e bens de consumo durável (ambulâncias, equipamentos médicos e sede do SAMU).

Classificação	Status	Valor Decisão	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Renova_Samarco Antecipação de Medidas Compensatórias - Respiradores	Concluído	51.272.778,86	51.272.778,86	51.272.776,86	51.272.778,86
Renova_Samarco Antecipação de Medidas Compensatórioas - SAMU Leste/Vale do Aço	Em andamento	21.013.434,25	6.395.433,41	6.395.433,41	6.395.433,41
Total geral:		**72.286.213,11**	**57.668.212,27**	**57.668.210,27**	**57.668.212,27**

12 - BACIA DO RIO DOCE - EIXO 11: HOSPITAL DE GOVERNADOR VALADARES E SAMU LESTE DO SUL

No âmbito da ação civil pública nº 1024354- 89.2019.4.01.3800 (“ACP 20bi” - PRINCIPAL), as empresas requereram a instituição de um Fundo de 150 milhões de reais, a serem utilizados nas ações de saúde em Minas Gerais e Espírito Santo, especificamente na região atingida pelo rompimento da barragem do Fundão - os projetos compõem o denominado "Eixo 11". Ante este pedido, o juiz determinou a abertura de um processo específico para versar sobre este tema, no intuito de trazer maior transparência e controle sobre a definição das ações e liberação dos recursos. Nesse processo foram liberados R$ 82.800.000,00 destinados ao Estado de Minas Gerais, para investimento na compra de equipamentos para o Hospital Regional de Governador Valadares e para a implementação do SAMU Regional Leste do Sul, conforme Nota Técnica n°12/SES/GAB/2020.

Classificação	Status	Valor Decisão	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Equipagem do Hospital Regional de Governador Valadares	A iniciar	54.310.256,05	0,00	0,00	0,00
Implementação do Samu Regional Leste do Sul	A iniciar	28.489.743,95	0,00	0,00	0,00
Total geral:		**82.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

13 - VALLOUREC

No dia 8 de Janeiro de 2022, ocorreu o extravasamento da Mina do Pau Branco, na divisa entre o município de Belo Horizonte/MG e Brumadinho/MG, empreendimento da empresa Vallourec S.A. O extravasamento foi consequência do rompimento do talude de pilha de rejeitos (pilha Cachoeirinha) e ocasionou o transbordo de sedimentos para a Rodovia BR-040, causando diversos danos socioambientais e socioeconômicos. Considerando este evento, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e o Estado de Minas Gerais ingressaram em juízo na Comarca de Belo Horizonte em desfavor de VALLOUREC TUBOS DO BRASIL S/A e foi proferida a Decisão Judicial nos Autos de nº. 5001840-79.2022.8.13.0024 autorizando o levantamento das despesas emergenciais no atendimento às demandas relativas ao evento.

O Gabinete Adjunto da SEPLAG incumbiu-se de consolidar os itens de despesa destas ações emergenciais e seus respectivos valores e remeter à empresa o pleito de ressarcimento. Estes pleitos foram integralmente atendidos pela empresa e culminaram no depósito em favor do Estado de Minas Gerais dos valores solicitados por cada um dos órgãos. A execução das despesas pelos órgãos se deu conforme distribuição abaixo:

ÓRGÃO OU ENTIDADE	Item Despesa - Descrição	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS	4.800,00	4.800,00	4.800,00
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS	5.981,00	5.981,00	5.981,00
GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	DIARIAS - MILITAR	8.653,09	8.653,09	8.653,09
INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	228.003,27	228.003,27	228.003,27
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	56.617,53	56.617,53	56.617,53
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA	361.952,00	361.952,00	361.952,00
Total Geral		**666.006,89**	**666.006,89**	**666.006,89**