



Ofício Conjunto nº 1/2025

Belo Horizonte, 20 de fevereiro de 2025.

Ao Senhor
Secretário-Geral do Estado de Minas Gerais
Presidente do Comitê de Orçamento e Finanças

Senhor Presidente,

Em observância ao art. 11 da Deliberação COFIN nº 1/2022 e posteriores alterações realizadas pela Deliberação COFIN nº 1/2023, os Dirigentes Máximos dos órgãos e entidades responsáveis pela execução de recursos da Fonte 95, signatários do presente ofício, aprovam e encaminham ao COFIN o Relatório de Prestação de Contas semestral dos recursos executados da referida fonte (107777238).

O Relatório de Prestação de Contas demonstra a execução finalística e financeira da Fonte 95, até 31 de dezembro de 2024 das ações de reparação do rompimento das barragens da Vale em Brumadinho, bem como dos projetos do Acordo Judicial para Reparação Integral deste desastre; do rompimento da barragem de Fundão, da Samarco, em Mariana; e do deslizamento de material da Pilha Cachoeirinha, da Vallourec, segundo as respectivas decisões e instrumentos.

Sendo o que se apresenta para o momento, colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos adicionais necessários.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Rodrigo Ferreira Matias, Secretário(a) de Estado Adjunto**, em 18/02/2025, às 21:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Sergio Pessoa de Paula Castro, Advogado Geral do Estado**, em 20/02/2025, às 08:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo da Fonseca, Diretor Geral**, em 20/02/2025, às 09:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Gabriela Câmara Campos Bernardes Siqueira, Ouvidora-Geral do Estado de Minas Gerais**, em 20/02/2025, às 09:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Leonidas Jose de Oliveira, Secretário de Estado**, em 20/02/2025, às 12:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Pedro Bruno Barros de Souza, Secretário de Estado**, em 21/02/2025, às 09:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Rogério Greco, Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública**, em 21/02/2025, às 12:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Fernando Passalio de Avelar, Secretário de Estado**, em 21/02/2025, às 17:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Rodrigo Rodrigues Tavares, Diretor(a) Geral**, em 24/02/2025, às 10:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **João Paulo Martins, Presidente(a)**, em 24/02/2025, às 12:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Ilece Alves Rocha Perdigão, Diretor(a) Geral**, em 24/02/2025, às 13:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Felipe José Fonseca Attiê, Presidente**, em 24/02/2025, às 16:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Poliana Cardoso Lopes Santos, Secretário(a) de Estado em Exercício**, em 24/02/2025, às 17:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Rodrigo Fontenelle de Araújo Miranda, Controlador-Geral do Estado**, em 25/02/2025, às 13:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Laura Mendes Serrano, Diretor(a) Geral**, em 26/02/2025, às 10:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Marília Carvalho de Melo, Secretária de Estado**, em 27/02/2025, às 10:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Rodrigo Gonçalves Franco, Presidente(a)**, em 27/02/2025, às 12:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Breno Esteves Lasmar, Diretor(a) Geral**, em 28/02/2025, às 11:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Renata Ferreira Leles Dias, Presidente(a)**, em 05/03/2025, às 19:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Thales Almeida Pereira Fernandes, Secretário de Estado**, em 06/03/2025, às 10:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Roberto Bermudes Rezende, Coronel PM, Chefe do Gabinete Militar do Governador e Coordenador Estadual de Defesa Civil**, em 06/03/2025, às 16:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **CARLOS FREDERICO OTONI GARCIA, Comandante-Geral**, em 06/03/2025, às 20:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Jordana de Oliveira F Daldegan, Comandante-Geral**, em 07/03/2025, às 14:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Leticia Baptista Gamboge Reis, Chefe da Polícia Civil de Minas Gerais**, em 07/03/2025, às 15:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Guilherme de Aro Ferreira, Secretário de Estado**, em 07/03/2025, às 17:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Alessandra Diniz Portela Silveira, Secretário(a) de Estado**, em 07/03/2025, às 21:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Luiza Moreira Arantes de Castro, Diretora Geral**, em 10/03/2025, às 16:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Igor de Alvarenga Oliveira Icassatti Rojas, Secretário(a) de Estado**, em 12/03/2025, às 15:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **107751721** e o código CRC **D8C6E13D**.

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

COMITÊ GESTOR PRÓ-BRUMADINHO E COMITÊ GESTOR PRÓ-RIO DOCE

RELATÓRIO SEMESTRAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

- FONTE 95 -

2º semestre/2024

1 - INTRODUÇÃO

Este Relatório de Prestação de Contas Parcial visa demonstrar a execução finalística e financeira das iniciativas do Acordo Judicial para Reparação Integral relativa ao rompimento das Barragens B-I, B-IV e B-IVA/Córrego do Feijão, de responsabilidade do Poder Executivo Estadual, referente à execução até 31/12/2024, com o objetivo de demonstrar, de forma qualitativa e quantitativa, os resultados alcançados até o período de referência.

Além disso, são apresentadas informações sobre a execução finalística e financeira de outras ações acobertadas pela Fonte 95 - Recursos Recebidos por Danos Advindos de Desastres Socioambientais referentes à reparação dos danos decorrentes do referido rompimento; do caso do rompimento da barragem de Fundão, da Samarco, em Mariana; e do caso do deslizamento de material da Pilha Cachoeirinha, da Vallourec, de acordo com as decisões que as estabelecem.

O presente relatório visa atender o estabelecido pelas Deliberações COFIN nº 01/2022 e nº 01/2023, que especificam a necessidade de prestação de contas parcial contendo as informações consolidadas sobre os recursos da fonte 95 executados, detalhando para cada acordo ou decisão judicial as informações sobre as despesas realizadas e as iniciativas pactuadas.

Especificamente quanto ao Acordo Judicial para Reparação Integral Relativa ao Rompimento das Barragens B-I, B-IV e B-IVA/Córrego do Feijão, conforme exposto no item “Esclarecendo os Anexos do Acordo Judicial” disponível no site do Comitê Gestor Pró-Brumadinho (<https://www.mg.gov.br/conteudo/pro-brumadinho/esclarecendo-os-anexos-do-acordo-judicial>), cabe registrar que este possui diversos anexos que se dividem em “Obrigação de fazer da Vale” e “Obrigação de Pagar da Vale”, sendo que as “Obrigações de Pagar da Vale” podem ingressar ou não no orçamento do Poder Executivo Estadual. Os valores nominais por anexo e tipo de obrigação seguem na tabela abaixo:

1 - INTRODUÇÃO

Anexo do Acordo Judicial	Classificação Original do Acordo Judicial	Valor Econômico do Acordo	Responsável pela Execução e Monitoramento
ANEXO I.1 - - Projetos de Demandas das Comunidades Atingidas	Obrigaç�o de pagar da Vale – Sem ingresso no orçamento do executivo estadual	R\$ 3.000.000.000	Outros Compromitentes
ANEXO I.2 - Programa de Transfer�ncia de Renda � populaç�o atingida	Obrigaç�o de pagar da Vale– Sem ingresso no orçamento do executivo estadual	R\$ 4.400.000.000	Outros Compromitentes
ANEXO I.3 – Projetos para a Bacia do Paraopeba	Obrigaç�o de fazer da Vale	R\$ 2.375.000.000	Vale S.A.
ANEXO I.3 – Projetos para a Bacia do Paraopeba	Obrigaç�o de pagar da Vale	R\$ 125.000.000	Executivo Estadual
ANEXO I.4 – Projetos para Brumadinho	Obrigaç�o de fazer da Vale	R\$ 1.500.000.000	Vale S.A.
ANEXO II.1 – Recuperaç�o Ambiental	Obrigaç�o de fazer da Vale	R\$ 5.000.000.000	Vale S.A.
ANEXO II.2 – Compensaç�o dos danos ambientais conhecidos	Obrigaç�o de fazer da Vale	R\$ 1.550.000.000	Vale S.A.
ANEXO II.3 - Segurança H�drica	Obrigaç�o de pagar da Vale	R\$ 2.050.000.000	Executivo Estadual
ANEXO III - Mobilidade	Obrigaç�o de pagar da Vale	R\$ 4.950.000.000	Executivo Estadual
ANEXO IV - Fortalecimento do Serviço P�blico	Obrigaç�o de pagar da Vale	R\$ 3.650.000.000	Executivo Estadual
Antecipaç�o Indenizaç�o – COVID-19	J� pago	R\$ 1.500.000.000	Executivo Estadual
Biof�brica / Funed	Obrigaç�o de fazer da Vale	R\$ 135.000.000	Vale S.A.
Despesas P�blicas e Contrataç�es Tempor�rias	Obrigaç�o de pagar da Vale	R\$ 310.000.000	Executivo Estadual
Estruturas de Apoio	Obrigaç�o de pagar da Vale– Sem ingresso no orçamento do executivo estadual	R\$ 600.000.000	Outros Compromitentes
Estruturas de Apoio	Obrigaç�o de pagar da Vale	R\$ 100.000.000	Executivo Estadual
Medidas emergenciais e reparaç�o j� iniciada* (*valores informados pela Vale S.A)	J� pago	R\$ 4.392.583.672	Vale S.A.
Pagamento emergencial	J� pago	R\$ 1.774.471.573	Vale S.A.
Ressarcimentos j� efetuados	J� pago	R\$ 110.051.950	Executivo Estadual
TAC Bombeiros	Obrigaç�o de fazer da Vale	R\$ 71.040.828	Vale S.A.
TAC Defesa Civil	Obrigaç�o de fazer da Vale	R\$ 96.619.306	Vale S.A.
Total		R\$ 37.689.767.329	

1 - INTRODUÇÃO

No que se refere às obrigações de pagar com ingresso no orçamento do Executivo Estadual, cabe ressaltar os seguintes pontos:

O fluxo de liberação do recurso ocorre da seguinte forma: a Vale S.A. deposita em uma conta judicial, sendo que parte já se encontrava em garantia processual no momento de assinatura do Acordo Judicial; o Governo do Estado de Minas Gerais peticiona a liberação conforme cronograma de desembolso definido pelo Acordo e o juízo competente determina a transferência dos valores devidos da conta judicial para o Governo do Estado de Minas Gerais.

Todo recurso que ingressa para o Caixa Único do Estado de Minas Gerais é tempestivamente direcionado para contas específicas (apartadas da conta do Tesouro), visando garantir a devida aplicação do recurso conforme o estabelecido no Anexo ao qual o recurso se refere;

Frisa-se que, dos cerca de 18,5 bilhões de reais de obrigação de pagar da Vale, apenas 11,3 bilhões nominais (Anexos I.3 (parcial), II.3, III e IV, item 4.4.10 e item 4.4.11 (parcial)) de fato irão ou poderão ingressar no Tesouro Estadual do Poder Executivo Estadual. O restante do recurso será gerido por outros poderes ou instituições públicas não vinculadas ao Poder Executivo Estadual.

No âmbito do Governo do Estado de Minas Gerais, para coordenar a implementação dessas ações, foi criado o Comitê Gestor Pró-Brumadinho, com as competências atualmente definidas pelo Decreto nº 48.183/2021. Os recursos destinados a projetos que serão executados diretamente pelo Governo do Estado de Minas Gerais no âmbito do Acordo Judicial totalizam o montante nominal previsto de até R\$ 11.292.460.000,00, além das correções monetárias e aplicações financeiras previstas pelo próprio Acordo.

No âmbito do Governo do Estado de Minas Gerais, para coordenar a implementação dessas ações, foi criado o Comitê Gestor Pró-Brumadinho, com as competências atualmente definidas pelo Decreto nº 48.183/2021. Os recursos destinados a projetos que serão executados diretamente pelo Governo do Estado de Minas Gerais no âmbito do Acordo Judicial totalizam o montante nominal previsto de até R\$ 11.292.460.000,00, além das correções monetárias e aplicações financeiras previstas pelo próprio Acordo.

Para fins de acompanhamento, serão apresentados neste relatório as etapas já concluídas na implementação das iniciativas e as perspectivas para as etapas ainda necessárias para sua continuidade e conclusão.

Além das informações supracitadas, será apresentado o detalhamento financeiro das iniciativas. Destaca-se que tais informações contemplam os montantes executados (isto é, despesas empenhadas) até 31/12/2024, considerando execuções orçamentárias nos exercícios correntes e de Restos a Pagar.

Além das iniciativas implementadas no âmbito do Acordo Judicial, serão apresentadas também informações relativas a outras iniciativas acobertadas por fonte 95, quais sejam: Antecipações para enfrentamento à pandemia; Hospital Eduardo de Menezes; Recursos para fazer frente aos impactos socioeconômicos da pandemia; Ressarcimento de medidas emergenciais; Contratações temporárias; reparação ao rompimento da barragem de Fundão, da Samarco, em Mariana, para reparação na região da Bacia do Rio Doce; e Termo de Compromisso Preliminar com a Vallourec, relativo ao deslizamento de material da Pilha Cachoeirinha.

2 - PANORAMA RECEITA X DESPESA

Anexo/Decisão Judicial	Receita* (A)	Despesa Empenhada (B) **	Despesa Liquidada	Valor Pago	Saldo Orçamentário (A-B)
ACORDO JUDICIAL – Anexo I.3 - Projetos para a Bacia do Paraopeba	R\$ 286.790.946,72	R\$ 119.307.482,67	R\$ 119.307.482,67	R\$ 77.152.356,49	R\$ 167.483.464,05
ACORDO JUDICIAL – Anexo II.3 - Segurança Hídrica	R\$ 3.036.648.255,43	R\$ 4.526.471,27	R\$ 4.526.471,27	R\$ 4.526.471,27	R\$ 3.032.121.784,16
ACORDO JUDICIAL – Anexo III - Mobilidade	R\$ 4.227.017.476,53	R\$ 1.853.306.294,14	R\$ 1.750.973.670,44	R\$ 1.746.235.768,14	R\$ 2.373.711.182,39
ACORDO JUDICIAL – Anexo IV - Fortalecimento do Serviço Público	R\$ 4.588.505.606,54	R\$ 2.802.118.098,87	R\$ 2.401.736.927,06	R\$ 2.388.763.670,81	R\$ 1.786.387.507,67
ACORDO JUDICIAL - Cláusula 4.4.10 - Ressarcimentos e contratações temporárias	R\$ 453.499.360,33	R\$ 53.449.850,62	R\$ 44.129.261,28	R\$ 44.095.256,5	R\$ 400.049.509,71
ANTECIPAÇÃO PARA ENFRENTAMENTO À PANDEMIA	R\$ 483.237.079,58	R\$ 483.237.079,58	R\$ 482.799.927,52	R\$ 482.737.591,62	R\$ 0
CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS - pré acordo	R\$ 1.727.008,65	R\$ 1.727.008,65	R\$ 1.727.008,65	R\$ 1.727.008,65	R\$ 0
Expansão da implementação do sistema de comunicação crítica do CBMMG - CBMMG	R\$ 47.281.064,75	R\$ 42.179.058,62	R\$ 13.871.803,53	R\$ 13.871.803,53	R\$ 5.102.006,13
Fortalecimento da inteligência, articulação e vigilância da febre aftosa - IMA	R\$ 15.350.000	R\$ 4.661.400,46	R\$ 1.629.242,06	R\$ 1.629.242,06	R\$ 10.688.599,54
HOSPITAL EDUARDO DE MENEZES	R\$ 4.518.455,09	R\$ 4.518.455,09	R\$ 4.518.455,09	R\$ 4.518.455,09	R\$ 0
RECURSOS PARA FAZER FRENTE AOS IMPACTOS ECONÔMICOS DA PANDEMIA	R\$ 1.000.000.000	R\$ 1.000.000.000	R\$ 1.000.000.000	R\$ 1.000.000.000	R\$ 0
RESSARCIMENTO DAS MEDIDAS EMERGENCIAIS	R\$ 107.036.340,49	R\$ 72.217.150,56	R\$ 71.782.966,31	R\$ 67.310.075,09	R\$ 34.819.189,93
RIO DOCE (Agenda Integrada, Ressarcimentos e SAMU Leste/Vale do Aço)	R\$ 312.727.277,53	R\$ 237.567.759,41	R\$ 177.186.676,51	R\$ 176.047.638,37	R\$ 75.159.518,12
RIO DOCE (Eixo 11)	R\$ 101.072.277,53	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 101.072.277,53
RIO DOCE (PERD)	R\$ 117.605.043,77	R\$ 15.986.745,47	R\$ 15.986.745,47	R\$ 15.986.745,47	R\$ 101.618.298,3
RIO DOCE (Respiradores)	R\$ 51.272.778,86	R\$ 51.272.778,86	R\$ 51.272.778,86	R\$ 51.272.778,86	R\$ 0
VALLOUREC	R\$ 806.954,26	R\$ 717.186,41	R\$ 668.060,41	R\$ 666.782,89	R\$ 89.767,85

*Principal recebido + Atualização Monetária + Rendimento até 31/12/2024;

** Total empenhado - restos a pagar cancelados

3 - Anexos I.3, II.3, III e IV

Observações:

1. O valor da iniciativa considera o limite estabelecido atualizado até a Deliberação nº 22/2024 do Conselho Superior do Comitê Gestor Pró-Bumadinho. Como execução da iniciativa/subiniciativa, foram considerados os empenhos realizados desde 2021 até 31/12/2024, subtraídos dos cancelamentos de restos a pagar e consideradas as retificações de instrumentos de entrada eventualmente necessárias. O saldo disponível é o valor remanescente a ser empenhado.
2. As informações de Despesa Empenhada para as despesas com contratos temporários e outras despesas de pessoal são contabilizadas a partir da utilização das informações obtidas no Sistema de Administração de Pessoal - SISAP sobre as verbas vinculadas a nome e MASP de cada servidor contratado, considerando as atuais limitações de integração entre SIAFI e SISAP. Tais informações são consolidadas a partir de dados disponibilizados pela Assessoria de Estatística e Informações da Subsecretaria de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão.
3. Os valores das iniciativas referentes à Mobilidade Regional na Bacia do Paraopeba correspondem aos valores já autorizados e disponíveis para utilização nos termos das Deliberações nº 8/2022, nº 11/2022, nº 14/2023, nº15/2023 e nº 20/2024 do Conselho Superior, sujeito a atualizações conforme ingresso de recursos provenientes de correção monetária e de conversão de obrigações do Acordo Judicial, até o limite total de R\$ 464.920.000,00 (que poderá ser acrescido em até 25%, caso necessário). Os valores das subiniciativas que compõem tais iniciativas se referem aos limites estabelecidos pela Deliberação nº 8/2022, sendo sua execução condicionada aos preceitos das supracitadas deliberações.

Anexo	Órgão	Iniciativa	Detalhamento do status da iniciativa	Subiniciativa	Detalhamento do status da subiniciativa	Informações Financeiras da iniciativa¹	Informações Financeiras da subiniciativa
4.4.10	Recursos permanentes e contratações temporárias	Diversos	Trata-se de obrigação de pagar da Vale, destinadas às despesas públicas e às contratações temporárias de pessoal em função do Rompimento e da execução do Acordo.	A iniciativa não contém subiniciativa	A iniciativa não contém subiniciativa	Valor da iniciativa: R\$ 310.000.000,00 Despesa Empenhada¹: R\$53.449.850,62 Saldo disponível: R\$ 256.550.149,38	A iniciativa não contém subiniciativa
II.3	Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (SEDE)	Intervenções e Obras a serem realizadas, sob a responsabilidade e da propriedade do Estado de Minas Gerais, com o objetivo de aumentar a resiliência das bacias do Paraopeba e Rio das Velhas, de modo a garantir o abastecimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH.	No segundo semestre de 2024, com o Acordo de Cooperação Técnica em plena execução, o Comitê Executivo responsável pelo acompanhamento, planejamento e execução das obras, reuniu-se com periodicidade mensal com os membros fixos da SEMPLAG, SEINFRA, SEDE e Copasa, além da Secretaria Geral, pontualmente. Com o contrato em andamento, a empresa responsável pela revisão do projeto do Adutorio R10-R13, a definição do traçado está em estágio avançado, sendo que reuniões de alinhamento com as prefeituras de Belo Horizonte e de Contagem estão sendo realizadas para tratar de aspectos pontuais. Foi contratada realizada a revisão final do orçamento do projeto de Ampliação do Sistema Manso, subdividindo o dimensionamento dos Lotes 1, 2 e 3. A Copasa é responsável pelas atividades preparatórias (licenciamento ambiental e regularização fundiária) dos dois projetos, e vem coordenando a revisão dos projetos básicos entregues pela Vale. A cargo da Copasa, a execução das obras do Bloco 1 das obras de Ampliação do Sistema Manso está em fase de licitação com abertura de propostas prevista para janeiro de 2025. A SEINFRA será responsável pela execução dos blocos II e III, ambos previstos para serem licitados no primeiro trimestre de 2025. Os procedimentos para a contratação de apoio técnico especializado para monitoramento e fiscalização dos convênios das duas obras estão sendo executados pela Secretaria (o que contempla 2 blocos da Ampliação do Sistema Manso, e também a obra completa da Adutoria R10-R13) até o fim de conclusão da licitação.	A iniciativa não contém subiniciativa	A iniciativa não contém subiniciativa	Valor da iniciativa: R\$ 2.427.295.557,90 Despesa Empenhada¹: R\$ 4.526.471,27 Saldo disponível: R\$ 2.422.769.086,63	A iniciativa não contém subiniciativa
I.3	Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (SEINFRA)/Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER)	Projetos Regionais Rodoviários - Mobilidade regional na Bacia do Paraopeba²	Detalhamento feito por subiniciativa	Construção de ponte sobre o Rio Paraopeba no município de Papagaios - Obra	O projeto de engenharia da parte estrutural da construção de ponte sobre o Rio Paraopeba no Município de Papagaios foi finalizado em outubro de 2024. A próxima etapa é a aprovação do projeto de engenharia referente ao encahecimento da ponte, que está em análise pelo DER. Após a aprovação de todos os projetos, o DER fará o ordenamento da obra, a qual é necessária para a realização da licitação. A previsão de publicação do edital de contratação da obra é no segundo semestre de 2025, a partir de quando será possível estimar os prazos para as próximas etapas.	Valor da iniciativa: R\$ 262.717.753,98 Despesa Empenhada¹: R\$ 119.307.482,67 Saldo disponível: R\$ 143.410.271,31	Valor da subiniciativa: R\$ 15.181.749,57 Despesa Empenhada¹: R\$ 0,00 Saldo disponível: R\$ 15.181.749,57
I.3	Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (SEINFRA)/Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER)	Projetos Regionais Rodoviários - Mobilidade regional na Bacia do Paraopeba³	Detalhamento feito por subiniciativa	Pavimentação da rodovia estadual AMG 930 (Felândina) - Obra	O projeto de engenharia contratado pela Prefeitura de Felândina foi aprovado pelo DER-MG. Em julho/2024 foi publicado um novo convênio entre SEINFRA e Prefeitura de Felândina para execução da obra de melhoramento e pavimentação do trecho da AMG-930, compreendido entre a BR-040 e o Distrito de São José do Buriti. O processo licitatório para contratação de empresa executora foi homologado pela Prefeitura e o contrato de execução da obra foi assinado em agosto/2024, com emissão de ordem de início neste mesmo mês. A previsão de conclusão da obra é para o primeiro semestre de 2026.	Valor da iniciativa: R\$ 262.717.753,98 Despesa Empenhada¹: R\$ 119.307.482,67 Saldo disponível: R\$ 143.410.271,31	Valor da subiniciativa: R\$ 69.994.460,59 Despesa Empenhada¹: R\$ 34.997.230,30 Saldo disponível: R\$ 34.997.230,30
I.3	Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (SEINFRA)/Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER)	Projetos Regionais Rodoviários - Mobilidade regional na Bacia do Paraopeba³	Detalhamento feito por subiniciativa	Pavimentação da Rodovia LMG 762 (Abaeté)	O projeto de engenharia contratado pela Prefeitura de Abaeté foi concluído e validado pelo DER-MG. Em dezembro de 2023, foi publicado o convênio entre a SEINFRA e o Município para a execução da obra. O processo licitatório para contratação de empresa executora foi homologado pela Prefeitura e o contrato de execução da obra foi assinado em julho/2024, com emissão de ordem de início neste mesmo mês. A previsão de conclusão da obra é para o segundo semestre de 2025.	Valor da iniciativa: R\$ 262.717.753,98 Despesa Empenhada¹: R\$ 119.307.482,67 Saldo disponível: R\$ 143.410.271,31	Valor da subiniciativa: R\$ 94.720.000,00 Despesa Empenhada¹: R\$ 84.310.252,37 Saldo disponível: R\$ 10.409.747,63
III	Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (SEINFRA)/Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER)	Recuperação de rodovias pavimentadas em pior estado, conforme avaliação técnica do DER-MG / conclusão de corredor logístico estruturante, conforme critérios técnicos da SEINFRA - Mobilidade regional na Bacia do Paraopeba²	Detalhamento feito por subiniciativa	Construção de ponte sobre o Rio Paraopeba no município de Papagaios - Projeto de engenharia	O projeto de engenharia da parte estrutural da construção de ponte sobre o Rio Paraopeba no Município de Papagaios foi finalizado em outubro de 2024. A próxima etapa é a aprovação do projeto de engenharia referente ao encaçamento da ponte, que está em análise pelo DER. Após a aprovação de todos os projetos, o DER fará o ordenamento da obra, a qual é necessária para a realização da licitação. A previsão de publicação do edital de contratação da obra é no segundo semestre de 2025, a partir de quando será possível estimar os prazos para as próximas etapas.	Valor da iniciativa: R\$ 164.600.000,00 Despesa Empenhada¹: R\$ 164.600.000,00 Saldo disponível: R\$ 2.964.353,70	Valor da subiniciativa: R\$ 518.250,43 Despesa Empenhada¹: R\$ 1.595.698,77 Saldo disponível: R\$ 0,00
III	Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (SEINFRA)/Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER)	Recuperação de rodovias pavimentadas em pior estado, conforme avaliação técnica do DER-MG / conclusão de corredor logístico estruturante, conforme critérios técnicos da SEINFRA - Mobilidade regional na Bacia do Paraopeba²	Detalhamento feito por subiniciativa	Melhoramento e pavimentação do trecho Papagaios - Pompéu	A obra de melhoramento e pavimentação do trecho Papagaios - Pompéu encontra-se em execução, tendo sido iniciada em fevereiro de 2023. Até a 19ª medição aprovada, referente ao período de execução de 01/11/2024 a 30/11/2024, foram realizados serviços de terraplenagem (11,74%), drenagem (70,65%), pavimentação (84,06%) e pavimentação (22,58%). A previsão de conclusão é para o primeiro semestre de 2025.	Valor da iniciativa: R\$ 164.600.000,00 Despesa Empenhada¹: R\$ 161.495.646,30 Saldo disponível: R\$ 464.353,70	Valor da subiniciativa: R\$ 130.000.000,00 Despesa Empenhada¹: R\$ 126.564.417,81 Saldo disponível: R\$ 33.435.582,19
III	Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (SEINFRA)/Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER)	Recuperação de rodovias pavimentadas em pior estado, conforme avaliação técnica do DER-MG / conclusão de corredor logístico estruturante, conforme critérios técnicos da SEINFRA - Mobilidade regional na Bacia do Paraopeba²	Detalhamento feito por subiniciativa	Pavimentação da rodovia estadual AMG 930 (Felândina) - Projeto de engenharia	O projeto de engenharia contratado pela Prefeitura de Felândina foi aprovado pelo DER-MG. Em julho/2024 foi publicado um novo convênio entre SEINFRA e Prefeitura de Felândina para execução da obra de melhoramento e pavimentação do trecho da AMG-930, compreendido entre a BR-040 e o Distrito de São José do Buriti. O processo licitatório para contratação de empresa executora foi homologado pela Prefeitura e o contrato de execução da obra foi assinado em agosto/2024, com emissão de ordem de início neste mesmo mês. A previsão de conclusão da obra é para o primeiro semestre de 2026.	Valor da iniciativa: R\$ 164.600.000,00 Despesa Empenhada¹: R\$ 161.495.646,30 Saldo disponível: R\$ 2.964.353,70	Valor da subiniciativa: R\$ 1.595.698,77 Despesa Empenhada¹: R\$ 1.595.698,77 Saldo disponível: R\$ 0,00
III	Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (SEINFRA)/Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER)	Recuperação de rodovias pavimentadas em pior estado, conforme avaliação técnica do DER-MG / conclusão de corredor logístico estruturante, conforme critérios técnicos da SEINFRA - Mobilidade regional na Bacia do Paraopeba²	Detalhamento feito por subiniciativa	Asfaltamento da MG-415 até a BR-040 (Morada Nova de Minas)	A obra de asfaltamento da MG-415 até a BR-040 (Morada Nova de Minas) encontra-se em execução, tendo sido iniciada em agosto de 2023. Até a 16ª medição aprovada, referente ao período de execução de 01/11/2024 a 30/11/2024, foram realizados serviços de terraplenagem (99,66%), drenagem (39,60%) e pavimentação (27,72%). A previsão de conclusão é para o primeiro semestre de 2026.	Valor da iniciativa: R\$ 164.600.000,00 Despesa Empenhada¹: R\$ 161.495.646,30 Saldo disponível: R\$ 2.964.353,70	Valor da subiniciativa: R\$ 92.500.000,00 Despesa Empenhada¹: R\$ 64.011.094,84 Saldo disponível: R\$ 28.488.905,16
III	Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (SEINFRA)/Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER)	Construção de pontes em São Francisco, Manga e São Romão sobre o Rio São Francisco	Detalhamento feito por subiniciativa	Corredor Norte - Noreste Pavimentação MG-402 - Pontópolis - Uruçuaia	A obra de Pavimentação da MG-402 no trecho Pontópolis - Uruçuaia foi iniciada em setembro de 2023. Contudo, a empresa solicitou rescisão contratual. Uma nova licitação foi realizada e a obra reiniciada em agosto de 2022. No entanto, o novo contrato também foi rescindido em dezembro de 2023, uma vez que foi constatado o descumprimento de cláusulas e prazos contratuais, bem como lentidão no cumprimento do contrato, tendo sido comprovada a impossibilidade da conclusão da obra nos prazos estipulados. Houve a realização de novo processo licitatório, concluído no início de 2024, com ordem de início emitida em abril de 2024 e previsão de conclusão no primeiro semestre de 2026.	Valor da iniciativa: R\$ 410.000.000,00 Despesa Empenhada¹: R\$ 67.006.906,29 Saldo disponível: R\$ 342.993.093,71	Valor da subiniciativa: R\$ 110.456.845,76 Despesa Empenhada¹: R\$ 37.202.119,11 Saldo disponível: R\$ 73.254.728,65
III	Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (SEINFRA)/Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER)	Construção de pontes em São Francisco, Manga e São Romão sobre o Rio São Francisco	Detalhamento feito por subiniciativa	Corredor Norte - Noreste Ponte sobre o Rio São Francisco no trecho São Francisco - Pontópolis	A obra de construção da ponte sobre o Rio São Francisco, no trecho São Francisco - Pontópolis, foi iniciada em fevereiro de 2022. Contudo, foi constatado o descumprimento de cláusulas e prazos contratuais, bem como lentidão no cumprimento do contrato, tendo sido comprovada a impossibilidade da conclusão da obra nos prazos estipulados. Foi realizado o distrito em maio de 2024. Emenda, houve a realização de novo processo licitatório, concluído no segundo semestre de 2024, com ordem de início emitido em dezembro de 2024 e previsão de conclusão da obra no segundo semestre de 2026.	Valor da iniciativa: R\$ 410.000.000,00 Despesa Empenhada¹: R\$ 67.006.906,29 Saldo disponível: R\$ 342.993.093,71	Valor da subiniciativa: R\$ 154.009.855,98 Despesa Empenhada¹: R\$ 27.355.438,17 Saldo disponível: R\$ 126.654.417,81
III	Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (SEINFRA)/Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER)	Construção de pontes em São Francisco, Manga e São Romão sobre o Rio São Francisco	Detalhamento feito por subiniciativa	Elaboração do projeto para construção de ponte Sobre o Rio São Francisco no trecho Entr: MG-135 (Mangal) - Porto Matias e Variante na Rodovia MG-401	A elaboração do projeto de engenharia para a construção da ponte sobre o Rio São Francisco, no trecho Entr: MG-135 (Mangal) - Porto Matias e Variante na Rodovia MG-401, foi concluída em fevereiro de 2024. Atualmente, a interseção no trecho da obra está em fase de planejamento da licitação para realização da obra, a partir de quando será possível estimar os prazos para as próximas etapas.	Valor da iniciativa: R\$ 410.000.000,00 Despesa Empenhada¹: R\$ 67.006.906,29 Saldo disponível: R\$ 342.993.093,71	Valor da subiniciativa: R\$ 141.133.298,26 Despesa Empenhada¹: R\$ 1.649.349,01 Saldo disponível: R\$ 139.483.949,25
III	Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (SEINFRA)/Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER)	Construção de pontes em São Francisco, Manga e São Romão sobre o Rio São Francisco	Detalhamento feito por subiniciativa	Elaboração do projeto para construção de ponte sobre o Rio São Francisco, no trecho São Romão - Entre MG-161	O contrato para elaboração do projeto de engenharia para construção da ponte sobre o Rio São Francisco, no trecho São Romão - Entre MG-161, foi publicado em março de 2023, com previsão de conclusão no primeiro semestre de 2025.	Valor da iniciativa: R\$ 410.000.000,00 Despesa Empenhada¹: R\$ 67.006.906,29 Saldo disponível: R\$ 342.993.093,71	Valor da subiniciativa: R\$ 4.400.000,00 Despesa Empenhada¹: R\$ 800.000,00 Saldo disponível: R\$ 3.600.000,00
III	Secretaria de Estado de Governo (SEGOV)	Recuperação de rodovias pavimentadas em pior estado, conforme avaliação técnica do DER-MG / conclusão de corredor logístico estruturante, conforme critérios técnicos da SEINFRA / melhoria da infraestrutura dos municípios	Repasse a todos os 853 municípios realizados em 30/08/23, conforme determinação do art. 5º da Lei 23.830/21: 40% em 3/08/21, 30% em 31/01/22 e 30% em 01/07/22.	A iniciativa não contém subiniciativa	A iniciativa não contém subiniciativa	Valor da iniciativa: R\$ 450.000.000,00 Despesa Empenhada¹: R\$ 0,00 Saldo disponível: R\$ 0,00	A iniciativa não contém subiniciativa
III	Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (SEINFRA)	Complementação dos recursos federais para o Metrô da RMBH	O contrato de concessão do Metrô da RMBH foi publicado em 24/03/2023, a partir de quando começaram a entrar os prazos para a concessão e execução dos marcos contratuais previstos. Os projetos básicos e cronogramas para melhorias nos sistemas de energia e sinalização da Linha 1 foram entregues pela concessionária e validados pelo Organismo de Avaliação de Conformidade (OAC) e pelo Poder Concedente, sendo realizado, na sequência, o respectivo pagamento integral do aporte estadual. A construção da Linha 1 foi iniciada pela Estação Amazonas, acompanhada da aquisição e início da fabricação de 24 novos trens para fortalecer o sistema. Mais informações sobre o contrato de concessão e as entregas previstas podem ser consultadas em: http://www.ppp-mg.gov.br/projetos/contratos/anosos/concessao-do-metro	A iniciativa não contém subiniciativa	A iniciativa não contém subiniciativa	Valor da iniciativa: R\$ 470.156.273,05 Despesa Empenhada¹: R\$ 465.393.939,71 Saldo disponível: R\$ 3.762.333,34	A iniciativa não contém subiniciativa
III	Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (SEINFRA)	Implantação do Rodanel da Região Metropolitana de Belo Horizonte	O contrato de concessão do Rodanel Metropolitano de Belo Horizonte foi assinado em 31/03/2023 e a SEINFRA deu eficácia ao contrato em 13/06/2023. Tais datas são referências para os prazos de cumprimento dos marcos contratuais, com destaque para elaboração dos estudos e obtenção dos licenciamentos prévia necessários para a execução da obra, que estão em tratativas em andamento dentro do planejado e previsão de início no primeiro semestre de 2023, seguindo para outras etapas do licenciamento. Destaca-se também a aprovação do Projeto Financeiro de obra de 2024, que resultou na liberação do aporte correspondente a esta entrega. Mais informações sobre o contrato de concessão e as entregas previstas podem ser consultadas em: http://www.infraestrutura.mg.gov.br/component/gmg/page/?459-concordenacionalnacionaln-001-2022-rodanel	A iniciativa não contém subiniciativa	A iniciativa não contém subiniciativa	Valor da iniciativa: R\$ 3.072.030.000,00 Despesa Empenhada¹: R\$ 23.256.288,00 Saldo disponível: R\$ 3.048.773.711,32	A iniciativa não contém subiniciativa
III	Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (SEINFRA)/Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER)	Recuperação de rodovias pavimentadas em pior estado, conforme avaliação técnica do DER-MG / conclusão de corredor logístico estruturante, conforme critérios técnicos da SEINFRA	Detalhamento feito por subiniciativa	Fornecimento de material betuminoso para execução das diversas obras de recuperação funcional e/ou pavimentação de rodovias	Subiniciativa se refere à execução de contratos para aquisição, transporte e fornecimento de material betuminoso para as diversas obras de recuperação funcional.	Valor da iniciativa: R\$ 887.000.000,00 Despesa Empenhada¹: R\$ 202.037.946,88 Saldo disponível: R\$ 684.962.053,12	Valor da subiniciativa: R\$ 853.945,03 Despesa Empenhada¹: R\$ 853.945,03 Saldo disponível: R\$ 0,00
III	Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (SEINFRA)/Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER)	Recuperação de rodovias pavimentadas em pior estado, conforme avaliação técnica do DER-MG / conclusão de corredor logístico estruturante, conforme critérios técnicos da SEINFRA	Detalhamento feito por subiniciativa	Pavimentação da Rodovia MG-295, no trecho Cambuí - Consolidação 25 km, incluindo acessos ao município de Cambuí e ligação da estrada via contorno até o entroncamento com a BR-381	A obra de Pavimentação da MG-295, no trecho Cambuí - Consolidação, está sendo executada por meio de convênio com o Consórcio Intermunicipal Multirregional dos Municípios do Entorno Sul de Minas - CIMESUL, cujo objeto é melhoramento de via pública e construção de ponte que abrange os municípios de Consolidação/MG e Cambuí/MG. As parcelas de repasse do convênio foram pagas pela SEINFRA a ordem de início da obra ocorreu em outubro de 2022. A previsão de conclusão é para o primeiro semestre de 2025.	Valor da iniciativa: R\$ 887.000.000,00 Despesa Empenhada¹: R\$ 202.037.946,88 Saldo disponível: R\$ 684.962.053,12	Valor da subiniciativa: R\$ 18.000.000,00 Despesa Empenhada¹: R\$ 18.000.000,00 Saldo disponível: R\$ 0,00
III	Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (SEINFRA)/Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER)	Recuperação de rodovias pavimentadas em pior estado, conforme avaliação técnica do DER-MG / conclusão de corredor logístico estruturante, conforme critérios técnicos da SEINFRA	Detalhamento feito por subiniciativa	Ponte sobre o Ribeirão Jardim, no trecho Pimenta - Entr: BR-265 (Guape)	A obra de Ponte sobre o Ribeirão Jardim na Rodovia MG-170, no trecho Pimenta - Entr: BR-265 (Guape) foi contratada, contudo a empresa manifestou o não interesse na execução do contrato. Foi realizado o distrato e atualmente a intervenção se encontra em fase de planejamento para realização de novo processo licitatório, com previsão de publicação do edital no primeiro semestre de 2025, a partir de quando será possível estimar os prazos para as próximas etapas.	Valor da iniciativa: R\$ 887.000.000,00 Despesa Empenhada¹: R\$ 684.962.053,12 Saldo disponível: R\$ 202.037.946,88	Valor da subiniciativa: R\$ 5.300.000,00 Despesa Empenhada¹: R\$ 5.300.000,00 Saldo disponível: R\$ 0,00
III	Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (SEINFRA)/Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER)	Recuperação de rodovias pavimentadas em pior estado, conforme avaliação técnica do DER-MG / conclusão de corredor logístico estruturante, conforme critérios técnicos da SEINFRA	Detalhamento feito por subiniciativa	Pavimentação da Rodovia MG-105, no trecho Fronteira dos Valões - Joazeira (Entr: MG-205) Complementação	A obra de Pavimentação da Rodovia MG-105, no trecho Fronteira dos Valões - Joazeira (Entr: MG-205) - Complementação encontra-se em execução, tendo sido iniciada em março de 2024. A previsão de conclusão é para o segundo semestre de 2025.	Valor da iniciativa: R\$ 887.000.000,00 Despesa Empenhada¹: R\$ 202.037.946,88 Saldo disponível: R\$ 684.962.053,12	Valor da subiniciativa: R\$ 26.243.652,13 Despesa Empenhada¹: R\$ 17.670.060,42 Saldo disponível: R\$ 8.573.591,71
III	Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (SEINFRA)/Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER)	Recuperação de rodovias pavimentadas em pior estado, conforme avaliação técnica do DER-MG / conclusão de corredor logístico estruturante, conforme critérios técnicos da SEINFRA	Detalhamento feito por subiniciativa	Pavimentação da Rodovia MG-414, no trecho Aranguari - Distrito de Amanhecer - Divisa MG/GO	A obra de Pavimentação da Rodovia MG-414, no trecho Aranguari - Distrito de Amanhecer - Divisa MG/GO encontra-se em execução, tendo sido iniciada em julho de 2023. A previsão de conclusão é para o primeiro semestre de 2025.	Valor da iniciativa: R\$ 887.000.000,00 Despesa Empenhada¹: R\$ 202.037.946,88 Saldo disponível: R\$ 684.962.053,12	Valor da subiniciativa: R\$ 75.404.304,76 Despesa Empenhada¹: R\$ 35.942.495,97 Saldo disponível: R\$ 39.461.808,79
III	Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (SEINFRA)/Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER)	Recuperação de rodovias pavimentadas em pior estado, conforme avaliação técnica do DER-MG / conclusão de corredor logístico estruturante, conforme critérios técnicos da SEINFRA	Detalhamento feito por subiniciativa	Pavimentação da Rodovia LMG-680, no trecho Entre Ribeirões - Paracatu	A obra de Pavimentação da Rodovia LMG-680, no trecho Entre Ribeirões - Paracatu encontra-se em execução, tendo sido iniciada em julho de 2022. A previsão de conclusão é para o segundo semestre de 2025.	Valor da iniciativa: R\$ 887.000.000,00 Despesa Empenhada¹: R\$ 202.037.946,88 Saldo disponível: R\$ 684.962.053,12	Valor da subiniciativa: R\$ 81.039.621,93 Despesa Empenhada¹: R\$ 62.412.075,56 Saldo disponível: R\$ 18.627.546,37
III	Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (SEINFRA)/Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER)	Recuperação de rodovias pavimentadas em pior estado, conforme avaliação técnica do DER-MG / conclusão de corredor logístico estruturante, conforme critérios técnicos da SEINFRA	Detalhamento feito por subiniciativa	Recuperação Funcional das Rodovias AMG-4010, trecho Entr: BR-458 - Bugre / AMG-4015, trecho Entr: BR-458 - Ipaba / AMG-4020, trecho Entr: BR-458 - São João do Oriente	A obra de Recuperação Funcional das Rodovias AMG-4010, trecho Entr: BR-458 - Bugre / AMG-4015, trecho Entr: BR-458 - Ipaba / AMG-4020, trecho Entr: BR-458 - São João do Oriente foi concluída em maio de 2023.	Valor da iniciativa: R\$ 887.000.000,00 Despesa Empenhada¹: R\$ 202.037.946,88 Saldo disponível: R\$ 684.962.053,12	Valor da subiniciativa: R\$ 5.481.288,50 Despesa Empenhada¹: R\$ 5.481.288,50 Saldo disponível: R\$ 0,00
III	Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (SEINFRA)/Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER)	Recuperação de rodovias pavimentadas em pior estado, conforme avaliação técnica do DER-MG / conclusão de corredor logístico estruturante, conforme critérios técnicos da SEINFRA	Detalhamento feito por subiniciativa	Recuperação Funcional da Rodovia MG-040, trecho Couto de Magalhães - Início Perímetro Urbano Itaguara	A obra de Recuperação Funcional da Rodovia MG-040, trecho Couto de Magalhães - Início Perímetro Urbano Itaguara foi concluída em março de 2022.	Valor da iniciativa: R\$ 887.000.000,00 Despesa Empenhada¹: R\$ 202.037.946,88 Saldo disponível: R\$ 684.962.053,12	Valor da subiniciativa: R\$ 4.271.415,96 Despesa Empenhada¹: R\$ 4.271.415,96 Saldo disponível: R\$ 0,00
III	Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (SEINFRA)/Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER)	Recuperação de rodovias pavimentadas em pior estado, conforme avaliação técnica do DER-MG / conclusão de corredor logístico estruturante, conforme critérios técnicos da SEINFRA	Detalhamento feito por subiniciativa	Recuperação Funcional da Rodovia MG-105, trecho Agua Formosa - Pavão, e da Rodovia MG-409, trecho Entr: BR-116 - Pavão	A obra de Recuperação Funcional da Rodovia MG-105, trecho Agua Formosa - Pavão, e da Rodovia MG-409, trecho Entr: BR-116 - Pavão foi concluída em dezembro de 2023.	Valor da iniciativa: R\$ 887.000.000,00 Despesa Empenhada¹: R\$ 202.037.946,88 Saldo disponível: R\$ 684.962.053,12	Valor da subiniciativa: R\$ 63.492.305,75 Despesa Empenhada¹: R\$ 63.492.305,75 Saldo disponível: R\$ 0,00
III	Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (SEINFRA)/Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER)	Recuperação de rodovias pavimentadas em pior estado, conforme avaliação técnica do DER-MG / conclusão de corredor logístico estruturante, conforme critérios técnicos da SEINFRA	Detalhamento feito por subiniciativa	Recuperação Funcional da Rodovia MG-265, trecho Entr: MG-111 (P Carangola) - Perímetro Urbano de Divino	A obra de Recuperação Funcional da Rodovia MG-265, trecho Entr: MG-111 (P Carangola) - Perímetro Urbano de Divino foi concluída em agosto de 2022.	Valor da iniciativa: R\$ 887.000.000,00 Despesa Empenhada¹: R\$ 202.037.946,88 Saldo disponível: R\$ 684.962.053,12	Valor da subiniciativa: R\$ 5.766.211,26 Despesa Empenhada¹: R\$ 5.766.211,26 Saldo disponível: R\$ 0,00
III	Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (SEINFRA)/Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER)	Recuperação de rodovias pavimentadas em pior estado, conforme avaliação técnica do DER-MG / conclusão de corredor logístico estruturante, conforme critérios técnicos da SEINFRA	Detalhamento feito por subiniciativa	Recuperação Funcional da Rodovia MG-295, trecho Entr: LMG-677 (Turmalina) - Entr: BR-451 (A) - p/Carbontia)	A obra de Recuperação Funcional da Rodovia MG-295, trecho Entr: LMG-677 (Turmalina) - Entr: BR-451 (A) - p/Carbontia) foi concluída em agosto de 2022.	Valor da iniciativa: R\$ 887.000.000,00 Despesa Empenhada¹: R\$ 202.037.946,88 Saldo disponível: R\$ 684.962.053,12	Valor da subiniciativa: R\$ 9.128.182,98 Despesa Empenhada¹: R\$ 9.128.182,98 Saldo disponível: R\$ 0,00
III	Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (SEINFRA)/Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER)	Recuperação de rodovias pavimentadas em pior estado, conforme avaliação técnica do DER-MG / conclusão de corredor logístico estruturante, conforme critérios técnicos da SEINFRA	Detalhamento feito por subiniciativa	Recuperação Funcional da Rodovia LMG-883, trecho Entr: MG-347 - Dom Vissos	A obra de Recuperação Funcional da Rodovia LMG-883, trecho Entr: MG-347 - Dom Vissos foi concluída em outubro de 2022.	Valor da iniciativa: R\$ 887.000.000,00 Despesa Empenhada¹: R\$ 202.037.946,88 Saldo disponível: R\$ 684.962.053,12	Valor da subiniciativa: R\$ 12.530.868,15 Despesa Empenhada¹: R\$ 12.530.868,15 Saldo disponível: R\$ 0,00
III	Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (SEINFRA)/Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER)	Recuperação de rodovias pavimentadas em pior estado, conforme avaliação técnica do DER-MG / conclusão de corredor logístico estruturante, conforme critérios técnicos da SEINFRA	Detalhamento feito por subiniciativa	Rodovia MGC-367, trecho Entr: CMG-451 (B) (p/Bocaciva) - Couto de Magalhães de Minas	A obra de Recuperação Funcional da Rodovia MGC-367, trecho Entr: CMG-451 (B) (p/Bocaciva) - Couto de Magalhães de Minas foi concluída em agosto de 2022.	Valor da iniciativa: R\$ 887.000.000,00 Despesa Empenhada¹: R\$ 202.037.946,88 Saldo disponível: R\$ 684.962.053,12	Valor da subiniciativa: R\$ 25.601.340,64 Despesa Empenhada¹: R\$ 25.601.340,64 Saldo disponível: R\$ 0,00
III	Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (SEINFRA)/Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER)	Recuperação de rodovias pavimentadas em pior estado, conforme avaliação técnica do DER-MG / conclusão de corredor logístico estruturante, conforme critérios técnicos da SEINFRA	Detalhamento feito por subiniciativa	Recuperação Funcional da Rodovia CMG-367, trecho Entr: LMG-677 (Turmalina) - Entr: BR-451 (A) - p/Carbontia)	A obra de Recuperação Funcional da Rodovia CMG-367, trecho Entr: LMG-677 (Turmalina) - Entr: BR-451 (A) - p/Carbontia) foi concluída em setembro de 2023.	Valor da iniciativa: R\$ 887.000.000,00 Despesa Empenhada¹: R\$ 202.037.946,88 Saldo disponível: R\$ 684.962.053,12	Valor da subiniciativa: R\$ 10.341.551,64 Despesa Empenhada¹: R\$ 10.341.551,64 Saldo disponível: R\$ 0,00
III	Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (SEINFRA)/Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER)	Recuperação de rodovias pavimentadas em pior estado, conforme avaliação técnica do DER-MG / conclusão de corredor logístico estruturante, conforme critérios técnicos da SEINFRA	Detalhamento feito por subiniciativa	Recuperação Funcional da Rodovia CMG-367, trecho Entr: LMG-677 (Turmalina) - Entr: BR-451 (A) - p/Carbontia)	A obra de Recuperação Funcional da Rodovia CMG-367, trecho Entr: LMG-677 (Turmalina) - Entr: BR-451 (A) - p/Carbontia) foi concluída em setembro de 2023.	Valor da iniciativa: R\$ 887.000.000,00 Despesa Empenhada¹: R\$ 202.037.946,88 Saldo disponível: R\$ 684.962.053,12	Valor da subiniciativa: R\$ 25.565.004,38 Despesa Empenhada¹: R\$ 25.565.004,38 Saldo disponível: R\$ 0,00

3 - Anexos I.3, II.3, III e IV

Obras:

1. O valor da iniciativa considera o limite estabelecido atualizado até a Deliberação nº 22/2024 do Conselho Superior do Comitê Gestor Pró-Bumadinho. Como execução da iniciativa/subiniciativa, foram considerados os empenhos realizados desde 2021 até 31/12/2024, subtraídos dos cancelamentos de restos a pagar e consideradas as retificações de instrumentos de atuação eventualmente necessárias. O saldo disponível é o valor remanescente a ser empenhado.
2. As informações de Despesa Empenhada para as despesas com contratos temporários e outras despesas de pessoal são contabilizadas a partir da utilização das informações obtidas no Sistema de Administração de Pessoal - SISAP sobre as verbas vinculadas a nome e MASP de cada servidor contratado, considerando as atuais limitações de integração entre SIAF e SISAP. Tais informações são consolidadas a partir de dados disponibilizados pela Assessoria de Estatística e Informações da Subsecretaria de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão.
3. Os valores das iniciativas referentes à Mobilidade Regional na Bacia do Paraopeba correspondem aos valores já autorizados e disponíveis para utilização nos termos das Deliberações nº 8/2022, nº 11/2022, nº 14/2023, nº15/2023 e nº 20/2024 do Conselho Superior, sujeito a atualizações conforme ingresso de recursos provenientes de corrente monetária e de conversão de obrigações do Acordo Judicial, até o limite total de R\$ 464.920.000,00 (que poderá ser acrescido em até 25%, caso necessário). Os valores das subiniciativas que compõem tais iniciativas se referem aos limites estabelecidos pela Deliberação nº 8/2022, sendo sua execução condicionada aos preceitos das supracitadas deliberações.

	Parcerias (SEINFRA)/Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER)	estruturante, conforme critérios técnicos da SENFRA				Saldo disponível: R\$ 202.037.946,88	Empenhada: R\$ 39.254.153,29 Saldo disponível: R\$ 0,00
III	Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (SEINFRA)/Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER)	Recuperação de rodovias pavimentadas em pior estado, conforme avaliação técnica do DER-MG/ conclusão de corredor logístico estruturante, conforme critérios técnicos da SENFRA	Detalhamento feito por subiniciativa	Recuperação Funcional da Rodovia MG-275, no trecho Capela Nova - Entr BR-040 (Carandá)	A obra de Recuperação Funcional da Rodovia MG-275, no trecho Capela Nova - Entr BR-040 (Carandá) foi concluída devido à necessidade de revisão do projeto e paralisação de execução da obra por encerrado em maio de 2023. Atualmente, está sendo realizada a revisão do projeto e o planejamento da nova licitação para retomada da obra, com previsão de publicação do edital no primeiro semestre de 2025, a partir de quando será possível estimar os prazos para as próximas etapas.	Valor da iniciativa: R\$ 887.000.000,00 Despesa Empenhada: R\$ 684.962.053,12 Saldo disponível: R\$ 202.037.946,88	Valor da subiniciativa: R\$ 18.089.052,32 Despesa Empenhada: R\$ 214.052,32 Saldo disponível: R\$ 17.875.000,00
III	Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (SEINFRA)/Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER)	Recuperação de rodovias pavimentadas em pior estado, conforme avaliação técnica do DER-MG/ conclusão de corredor logístico estruturante, conforme critérios técnicos da SENFRA	Detalhamento feito por subiniciativa	Recuperação Funcional da Rodovia MG-311, trecho Entr BR-116 (Campanário) - Pescador	A obra de Recuperação Funcional da Rodovia MG-311, trecho Entr BR-116 (Campanário) - Pescador foi concluída em maio de 2023.	Valor da iniciativa: R\$ 887.000.000,00 Despesa Empenhada: R\$ 684.962.053,12 Saldo disponível: R\$ 202.037.946,88	Valor da subiniciativa: R\$ 14.486.092,14 Despesa Empenhada: R\$ 14.486.092,14 Saldo disponível: R\$ 0,00
III	Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (SEINFRA)/Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER)	Recuperação de rodovias pavimentadas em pior estado, conforme avaliação técnica do DER-MG/ conclusão de corredor logístico estruturante, conforme critérios técnicos da SENFRA	Detalhamento feito por subiniciativa	Recuperação Funcional da Rodovia MG-338, trecho Ibertoga - Campolide	A obra de Recuperação Funcional da Rodovia MG-338, trecho Ibertoga - Campolide foi concluída em outubro de 2023.	Valor da iniciativa: R\$ 887.000.000,00 Despesa Empenhada: R\$ 684.962.053,12 Saldo disponível: R\$ 202.037.946,88	Valor da subiniciativa: R\$ 10.152.836,37 Despesa Empenhada: R\$ 10.152.836,37 Saldo disponível: R\$ 0,00
III	Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (SEINFRA)/Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER)	Recuperação de rodovias pavimentadas em pior estado, conforme avaliação técnica do DER-MG/ conclusão de corredor logístico estruturante, conforme critérios técnicos da SENFRA	Detalhamento feito por subiniciativa	Recuperação Funcional da Rodovia MG-401, trecho Porto Matias Cardoso - Início Perímetro Urbano de Januária	A obra de Recuperação Funcional da Rodovia MG-401, trecho Porto Matias Cardoso - Início Perímetro Urbano de Januária foi concluída em agosto de 2023.	Valor da iniciativa: R\$ 887.000.000,00 Despesa Empenhada: R\$ 684.962.053,12 Saldo disponível: R\$ 202.037.946,88	Valor da subiniciativa: R\$ 48.120.602,78 Despesa Empenhada: R\$ 48.120.602,78 Saldo disponível: R\$ 0,00
III	Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (SEINFRA)/Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER)	Recuperação de rodovias pavimentadas em pior estado, conforme avaliação técnica do DER-MG/ conclusão de corredor logístico estruturante, conforme critérios técnicos da SENFRA	Detalhamento feito por subiniciativa	Recuperação Funcional da Rodovia LMG-744, trecho Virgíndia - Entr MGC-314 (P/ Coraci)	A obra de Recuperação Funcional da Rodovia LMG-744, trecho Virgíndia - Entr MGC-314 (P/ Coraci) foi concluída em novembro de 2022.	Valor da iniciativa: R\$ 887.000.000,00 Despesa Empenhada: R\$ 684.962.053,12 Saldo disponível: R\$ 202.037.946,88	Valor da Iniciativa: R\$ 12.483.997,37 Despesa Empenhada: R\$ 12.483.997,37 Saldo da Iniciativa: R\$ 0,00
III	Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (SEINFRA)/Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER)	Recuperação de rodovias pavimentadas em pior estado, conforme avaliação técnica do DER-MG/ conclusão de corredor logístico estruturante, conforme critérios técnicos da SENFRA	Detalhamento feito por subiniciativa	Recuperação Funcional da Rodovia MG-262, trecho Ponte Sobre Rio das Velhas - Entr Av. José Cândido da Silveira	A obra de Recuperação Funcional da Rodovia MG-262, trecho Ponte Sobre Rio das Velhas - Entr Av. José Cândido da Silveira foi concluída em setembro de 2022.	Valor da iniciativa: R\$ 887.000.000,00 Despesa Empenhada: R\$ 684.962.053,12 Saldo disponível: R\$ 202.037.946,88	Valor da Iniciativa: R\$ 6.813.590,43 Despesa Empenhada: R\$ 6.813.590,43 Saldo da Iniciativa: R\$ 0,00
III	Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (SEINFRA)/Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER)	Recuperação de rodovias pavimentadas em pior estado, conforme avaliação técnica do DER-MG/ conclusão de corredor logístico estruturante, conforme critérios técnicos da SENFRA	Detalhamento feito por subiniciativa	Recuperação Funcional da Rodovia MGC-367, trecho Entr MGT-342 B (p/Cel. Murta) - Virgem da Lapa	A obra de Recuperação Funcional da Rodovia MGC-367, trecho Entr MGT-342 B (p/Cel. Murta) - Virgem da Lapa foi concluída em junho de 2023.	Valor da iniciativa: R\$ 887.000.000,00 Despesa Empenhada: R\$ 684.962.053,12 Saldo disponível: R\$ 202.037.946,88	Valor da subiniciativa: R\$ 21.000.164,18 Despesa Empenhada: R\$ 21.000.164,18 Saldo disponível: R\$ 0,00
III	Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (SEINFRA)/Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER)	Recuperação de rodovias pavimentadas em pior estado, conforme avaliação técnica do DER-MG/ conclusão de corredor logístico estruturante, conforme critérios técnicos da SENFRA	Detalhamento feito por subiniciativa	Recuperação Funcional da Rodovia LMG-497, trecho Entr MGT-342 B (p/Cel. Murta) - Virgem da Lapa	A obra de Recuperação Funcional da Rodovia LMG-497, trecho Entr MGT-342 B (p/Cel. Murta) - Virgem da Lapa foi concluída em fevereiro de 2023.	Valor da iniciativa: R\$ 887.000.000,00 Despesa Empenhada: R\$ 684.962.053,12 Saldo disponível: R\$ 202.037.946,88	Valor da subiniciativa: R\$ 50.031.377,17 Despesa Empenhada: R\$ 50.031.377,17 Saldo disponível: R\$ 0,00
III	Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (SEINFRA)/Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER)	Recuperação de rodovias pavimentadas em pior estado, conforme avaliação técnica do DER-MG/ conclusão de corredor logístico estruturante, conforme critérios técnicos da SENFRA	Detalhamento feito por subiniciativa	Recuperação Funcional da Rodovia MG-111, trecho Ipamema - Manhauçu, e da Rodovia AMG-2905, trecho Entr MGC-111 - Simonéia	A obra de Recuperação Funcional da Rodovia MG-111, trecho Ipamema - Manhauçu, e da Rodovia AMG-2905, trecho Entr MGC-111 - Simonéia foi concluída em março de 2023.	Valor da iniciativa: R\$ 887.000.000,00 Despesa Empenhada: R\$ 684.962.053,12 Saldo disponível: R\$ 202.037.946,88	Valor da subiniciativa: R\$ 35.037.460,97 Despesa Empenhada: R\$ 35.037.460,97 Saldo disponível: R\$ 0,00
III	Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (SEINFRA)/Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER)	Recuperação de rodovias pavimentadas em pior estado, conforme avaliação técnica do DER-MG/ conclusão de corredor logístico estruturante, conforme critérios técnicos da SENFRA	Detalhamento feito por subiniciativa	Elaboração de projeto para Pavimentação da Rodovia MG-238, no trecho Lagoas - Aracaj	O projeto de engenharia para a Pavimentação da Rodovia MG-238, no trecho Lagoas - Aracaj, teve sua elaboração iniciada em agosto de 2022. Após paralisação devido a intervenções realizadas no local (implantação de posteamento) que impactaram no andamento do projeto, a elaboração foi retomada em agosto de 2024. A previsão de entrega do projeto é para o primeiro semestre de 2025.	Valor da iniciativa: R\$ 887.000.000,00 Despesa Empenhada: R\$ 2.057.285,84 Saldo disponível: R\$ 2.038.471,90	Valor da subiniciativa: R\$ 2.057.285,84 Despesa Empenhada: R\$ 2.057.285,84 Saldo disponível: R\$ 1.200.000,00
III	Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (SEINFRA)/Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER)	Recuperação de rodovias pavimentadas em pior estado, conforme avaliação técnica do DER-MG/ conclusão de corredor logístico estruturante, conforme critérios técnicos da SENFRA	Detalhamento feito por subiniciativa	Recuperação Funcional das Rodovias AMG-0705 e AMG-0715, nos trechos Entr AMG-0710 - Entr AMG-0715 e Entr AMG-0705 - Entr MG-428 (Franca)	A obra de Recuperação Funcional das Rodovias AMG-0705 e AMG-0715, nos trechos Entr AMG-0710 - Entr AMG-0715 e Entr AMG-0705 - Entr MG-428 (Franca) foi concluída em dezembro de 2023.	Valor da iniciativa: R\$ 887.000.000,00 Despesa Empenhada: R\$ 684.962.053,12 Saldo disponível: R\$ 202.037.946,88	Valor da subiniciativa: R\$ 178.018,99 Despesa Empenhada: R\$ 178.018,99 Saldo disponível: R\$ 0,00
III	Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (SEINFRA)/Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER)	Recuperação de rodovias pavimentadas em pior estado, conforme avaliação técnica do DER-MG/ conclusão de corredor logístico estruturante, conforme critérios técnicos da SENFRA	Detalhamento feito por subiniciativa	Recuperação Funcional da Rodovia AMG-2595, trecho Av. Filomena Cartafina (Pista Dupla), e da Rodovia AMG-2510, trecho Entr MG/2570 - Entr MG/2595 (Av. Filomena Cartafina)	A obra de Recuperação Funcional da Rodovia AMG-2595, trecho Av. Filomena Cartafina (Pista Dupla), e da Rodovia AMG-2510, trecho Entr MG/2570 - Entr MG/2595 (Av. Filomena Cartafina) foi concluída em dezembro de 2023.	Valor da iniciativa: R\$ 887.000.000,00 Despesa Empenhada: R\$ 684.962.053,12 Saldo disponível: R\$ 202.037.946,88	Valor da subiniciativa: R\$ 21.508.092,22 Despesa Empenhada: R\$ 21.508.092,22 Saldo disponível: R\$ 0,00
III	Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (SEINFRA)/Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER)	Recuperação de rodovias pavimentadas em pior estado, conforme avaliação técnica do DER-MG/ conclusão de corredor logístico estruturante, conforme critérios técnicos da SENFRA	Detalhamento feito por subiniciativa	Pavimentação da Rodovia MG-315, no trecho Pechana - Coraci	A obra de Pavimentação da Rodovia MG-315, no trecho Pechana - Coraci se encontra em licitação, com previsão de assinatura do contrato no primeiro semestre de 2025, e a partir de quando será possível estimar os prazos para as próximas etapas.	Valor da iniciativa: R\$ 887.000.000,00 Despesa Empenhada: R\$ 2.038.471,90 Saldo disponível: R\$ 33.961.528,10	Valor da subiniciativa: R\$ 11.000.000,00 Despesa Empenhada: R\$ 11.000.000,00 Saldo disponível: R\$ 0,00
IV	Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SISEMA)	Ações de prevenção e combate a incêndios em unidades de conservação estaduais	O projeto possui como estratégia de implementação a aquisição de equipamentos de radiocomunicação para melhoria da atuação em casos de queimada que afetem o estado de Minas Gerais. O processo licitatório foi realizado no segundo semestre de 2023. A entrega e a instalação está com previsão no primeiro semestre de 2025. Além disso, está em fase de planejamento a parceria com o Laboratório de Radiocomunicação da Polícia Militar de Minas Gerais, que permitirá uma atuação mais assertiva da comunicação crítica em caso de incêndios e levantamento de dados que permitem uma atuação estratégica no combate a incêndios florestais.	A iniciativa não contém subiniciativa	A iniciativa não contém subiniciativa	Valor da iniciativa: R\$ 3.000.000,00 Despesa Empenhada: R\$ 2.326.754,60 Saldo disponível: R\$ 673.245,40	A iniciativa não contém subiniciativa
IV	Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SISEMA)	Consolidação das unidades de conservação no Estado de Minas Gerais	Detalhamento feito por subiniciativa	Elaboração e revisão de Planos de Manejo	Os planos de manejo do Bloco 06 (ESSE do Triângulo, APA Cachoeira das Andaraíbas, RVS Ubelândia da Serra de São José e APA São José) estão em elaboração. O projeto consta com entregas parciais tais como a conclusão do Plano de Manejo do ESSE Triângulo no segundo semestre de 2024. Os demais parques constam com o status em andamento e com previsão de conclusão no segundo semestre de 2025. O Bloco 7 (EE Apiaçu Limpa, EE Mar de Espanha e Parque Estadual Serra do Brigadeiro) está em fase preparatória de licitação com a previsão da conclusão do processo licitatório no segundo semestre de 2025, as demais ações do cronograma serão definidas após a homologação do contrato. Os demais blocos estão em processo de revisão de escopo.	Valor da iniciativa: R\$ 36.000.000,00 Despesa Empenhada: R\$ 2.038.471,90 Saldo disponível: R\$ 33.961.528,10	Em definição
IV	Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SISEMA)	Consolidação das unidades de conservação no Estado de Minas Gerais	Detalhamento feito por subiniciativa	Estudo de viabilidade econômica (concessão PARC) - APA Parque Fernando Dias e P. Serra do Papagaio	Subiniciativa teve contrato assinado com empresa para criação de estudos de modelagem para análise a viabilidade de concessão no primeiro semestre de 2022. Foram concluída a análise no em abril de 2024	Valor da iniciativa: R\$ 36.000.000,00 Despesa Empenhada: R\$ 2.038.471,90 Saldo disponível: R\$ 33.961.528,10	Em definição
IV	Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SISEMA)	Consolidação das unidades de conservação no Estado de Minas Gerais	Detalhamento feito por subiniciativa	Projeto e obra/reforma APA Parque Fernando Dias	Foi contratada em setembro de 2024 empresa responsável por realizar a reforma da APA Fernando Dias. A obra de início foi realizada no primeiro semestre de 2024 e concluída está prevista para o primeiro semestre de 2025.	Valor da iniciativa: R\$ 8.600.000,00 Despesa Empenhada: R\$ 2.038.471,90 Saldo disponível: R\$ 33.961.528,10	Em definição
IV	Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SISEMA)	Consolidação das unidades de conservação no Estado de Minas Gerais	Detalhamento feito por subiniciativa	Regularização Fundiária	A subiniciativa possui duas grandes fases de execução a primeira é a realização de estudos de georreferenciamento para substituir o processo de desapropriação, a segunda é o processo de regularização e desapropriação fundiária. A primeira fase está em fase preliminar de licitação, a conclusão dessa fase e a abertura a processo licitatório está prevista para primeiro semestre de 2025. A ordem de início e a conclusão estão previstas para o segundo semestre de 2026. Após a realização desse serviço de apoio será possível planejar a execução das regularizações fundiárias propriamente ditas.	Valor da iniciativa: R\$ 36.000.000,00 Despesa Empenhada: R\$ 2.038.471,90 Saldo disponível: R\$ 33.961.528,10	Em definição
IV	Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SISEMA)	Construção e/ou manutenção de centros de triagem e reabilitação de animais silvestres no Estado de Minas Gerais	Está em processo de elaboração o TOCO junto à SENFRA TOCO para realizar a análise de descarteamento das barragens de 2025. No escopo da iniciativa prevista a contratação de empresa para efetuar o projeto de engenharia da edificação, o qual está em fase preparatória para licitação e a previsão de conclusão é o primeiro semestre de 2025. A ordem de início e conclusão do projeto está prevista para o segundo semestre de 2025. Após a realização desse serviço será possível estabelecer os prazos da contratação e a realização do referido CTRAS. A instrumentalização do CTRAS de Lavras está em fase de priorização dos dados.	A iniciativa não contém subiniciativa	A iniciativa não contém subiniciativa	Valor da iniciativa: R\$ 3.000.000,00 Despesa Empenhada: R\$ 54.586,10 Saldo disponível: R\$ 245.413,90	A iniciativa não contém subiniciativa
IV	Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SISEMA)	Fortalecimento da estrutura de fiscalização do Sistema Estadual de Meio Ambiente	Foram adquiridos tablets para auxiliar no processo de fiscalização no segundo semestre de 2022, com recebimento concluído no primeiro semestre de 2023. Foi entregue no primeiro semestre de 2024 os equipamentos de sondagem adquiridos pela FEA. Está fase preparatória para contratação de empresa para realizar a implantação das centrais funcionais dos servidores do SISEMA com previsão de conclusão no primeiro semestre de 2025. A previsão de ordem de início e conclusão dessa ação é o segundo semestre 2025.	A iniciativa não contém subiniciativa	A iniciativa não contém subiniciativa	Valor da iniciativa: R\$ 748.679,00 Despesa Empenhada: R\$ 432.518,50 Saldo disponível: R\$ 317.160,50	A iniciativa não contém subiniciativa
IV	Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SISEMA)	Implantação de fábrica de software para construção de sistema de governança ambiental	A contratação de empresa para dar andamento no sistema MG Florestas foi concluída no segundo semestre de 2022. Foram desenvolvidos módulos dos seguintes sistemas: Sistema de Licenciamento Ambiental (SLA) e Sistema de Uso Insignificante de Recursos Hídricos e a evolução do Sistema de Informações de Gerenciamento de Barragens (SIGIBARR), com previsão de conclusão no primeiro semestre de 2025. Para alcançar demais sistemas foi contratada nova fábrica de software no segundo semestre de 2024, e está em operação. Com isso, são previstas entregas parciais e desenvolvimento de diversos sistemas até o exercício de 2027.	A iniciativa não contém subiniciativa	A iniciativa não contém subiniciativa	Valor da iniciativa: R\$ 25.000.000,00 Despesa Empenhada: R\$ 6.989.019,20 Saldo disponível: R\$ 16.010.985,80	A iniciativa não contém subiniciativa
IV	Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SISEMA)	Áreas de Soltura no âmbito do Projeto Áreas de Soltura de Animais Silvestres - ASAS	Iniciativa terá execução autorizada posteriormente, condicionada à existência de saldo financeiro dos respectivos anexos e, também, de acordo com avaliação de viabilidade técnica e financeira	Iniciativa terá execução autorizada posteriormente, condicionada à existência de saldo financeiro dos respectivos anexos e, também, de acordo com avaliação de viabilidade técnica e financeira	Iniciativa terá execução autorizada posteriormente, condicionada à existência de saldo financeiro dos respectivos anexos e, também, de acordo com avaliação de viabilidade técnica e financeira	Valor da iniciativa: R\$ 75.352.000,00 Despesa Empenhada: R\$ 57.532.960,04 Saldo disponível: R\$ 17.819.039,96	Iniciativa terá execução autorizada posteriormente, condicionada à existência de saldo financeiro dos respectivos anexos e, também, de acordo com avaliação de viabilidade técnica e financeira

3 - Anexos I.3, II.3, III e IV

Observações:

1. O valor da iniciativa considera o limite estabelecido atualizado até a Deliberação nº 22/2024 do Conselho Superior do Comitê Gestor Pró-Brumadinho. Como execução da iniciativa/subiniciativa, foram considerados os empenhos realizados desde 2021 até 31/12/2024, subtraídos dos cancelamentos de restos a pagar e consideradas as retificações de instrumentos de entrada eventualmente necessárias: O saldo disponível é o valor remanescente a ser empenhado.

2. As informações de Despesa Empenhada para as despesas com contratos temporários e outras despesas de pessoal são contabilizadas a partir da utilização das informações obtidas no Sistema de Administração de Pessoal - SISAP sobre as verbas vinculadas a nome e MASP de cada servidor contratado, considerando as atuais limitações de integração entre SIAFI e SISAP. Tais informações são consolidadas a partir de dados disponibilizados pela Assessoria de Estatística e Informações da Subsecretaria de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão.

3. Os valores das iniciativas referentes à Mobilidade Regional na Bacia do Parapeba correspondem aos valores já autorizados e disponíveis para utilização nos termos das Deliberações nº 8/2022, nº 11/2022, nº 14/2023, nº15/2023 e nº 20/2024 do Conselho Superior, sujeito a atualizações conforme ingresso de recursos provenientes de correção monetária e de conversão de obrigações do Acordo Judicial, até o limite total de R\$ 464.920.000,00 (que poderá ser acrescido em até 25%, caso necessário). Os valores das subiniciativas que compõem tais iniciativas se referem aos limites estabelecidos pela Deliberação nº 8/2022, sendo sua execução condicionada aos preceitos das supracitadas deliberações.

						o atendimento estará condicionado à existência de saldo financeiro dos respectivos anexos, bem como à avaliação de viabilidade técnica e financeira	
IV	Secretaria de Estado de Governo (SEGOV)	Melhoria da infraestrutura dos municípios	Repasses a todos os 853 municípios realizados em 3 parcelas conforme determinação do art. 5º da lei 23.850/21: 40% em 30/08/21, 30% em 31/01/22 e 30% em 01/07/22, além de repasses complementares conforme demandas identificadas em determinados municípios, com 1ª etapa repassada em novembro/21 e 2ª etapa em julho/22.	A iniciativa não contém subiniciativa	A iniciativa não contém subiniciativa	Valor da iniciativa: R\$ 1.195.796.000,00 Despesa Empenhada: R\$ 1.195.796.000,00 Saldo disponível: R\$ 0,00	A iniciativa não contém subiniciativa
IV	Secretaria de Estado de Governo (SEGOV)	Melhoria da infraestrutura dos municípios – Adequação de serviços de transporte fluvial em Morada Nova de Minas	Procedimentos administrativos para celebração de convênio com o município para repasse de recursos para aquisição de balsa em andamento, com previsão de conclusão no primeiro semestre de 2025.	A iniciativa não contém subiniciativa	A iniciativa não contém subiniciativa	Valor da iniciativa: R\$ 6.000.000,00 Despesa Empenhada: R\$ 0,00 Saldo disponível: R\$ 6.000.000,00	A iniciativa não contém subiniciativa
IV	Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (SEDE)	Elaboração de instrumentos de gestão para desenvolvimento de mineração sustentável e competitiva - Avaliação Ambiental Estratégica (SEDE)	Licitação finalizada, com a assinatura e publicação dos contratos em abril de 2022 e ordem de início emitida em maio de 2022. Conforme previsto, os trabalhos foram concluídos e os produtos entregues em janeiro de 2024.	A iniciativa não contém subiniciativa	A iniciativa não contém subiniciativa	Valor da iniciativa: R\$ 2.300.000,00 Despesa Empenhada: R\$ 2.069.341,81 Saldo disponível: R\$ 230.658,19	A iniciativa não contém subiniciativa
IV	Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (SEDE)	Elaboração de instrumentos de gestão para desenvolvimento de mineração sustentável e competitiva - Elaboração do Plano Estadual da Mineração de Minas Gerais	Licitação finalizada, com a assinatura e publicação dos contratos em agosto de 2022 e ordem de início emitida em setembro de 2022. Conforme previsto, os trabalhos foram concluídos e os produtos entregues em dezembro de 2024.	A iniciativa não contém subiniciativa	A iniciativa não contém subiniciativa	Valor da iniciativa: R\$ 3.400.000,00 Despesa Empenhada: R\$ 3.342.402,03 Saldo disponível: R\$ 57.597,97	A iniciativa não contém subiniciativa
	Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (SEDE)	Gasoduto - Linha tronco Bacia do Parapeba	Iniciativa terá execução autorizada posteriormente, condicionada à existência de saldo financeiro dos respectivos anexos e, também, de acordo com avaliação de viabilidade técnica e financeira	Iniciativa terá execução autorizada posteriormente, condicionada à existência de saldo financeiro dos respectivos anexos e, também, de acordo com avaliação de viabilidade técnica e financeira	Iniciativa terá execução autorizada posteriormente, condicionada à existência de saldo financeiro dos respectivos anexos e, também, de acordo com avaliação de viabilidade técnica e financeira	Iniciativa terá execução autorizada posteriormente, condicionada à existência de saldo financeiro dos respectivos anexos e, também, de acordo com avaliação de viabilidade técnica e financeira	Iniciativa terá execução autorizada posteriormente, condicionada à existência de saldo financeiro dos respectivos anexos e, também, de acordo com avaliação de viabilidade técnica e financeira
IV	Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (SECULT)	Fortalecimento da competitividade turística de Minas Gerais	Detalhamento feito por subiniciativa	Destino Inteligente: Implantação de plataforma de streaming	Foi realizado o evento de lançamento da plataforma EMC Play no dia 14/06/21. Em 2024 houve mudança de estratégia de divulgação e a plataforma passou a ser denominada Minas Play, disponível no site https://minasplay.com/ .	Valor da iniciativa: R\$ 1.195.990.000,00 Despesa Empenhada: R\$ 12.164.758,46 Saldo disponível: R\$ 2.965.241,54	Em definição
IV	Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (SECULT)	Fortalecimento da competitividade turística de Minas Gerais	Detalhamento feito por subiniciativa	Convênios com Institutos Federais: execução de cursos FIC - Formação Inicial e Continuada, técnicos, graduação e pós-graduação	Foi concluída a parceria com institutos federais chamado Criafarma para qualificação e formação de pessoas especializadas no trade turístico em junho de 2024. Ordem de início do projeto foi realizado em setembro de 2024 e previsão de conclusão no segundo semestre de 2025.	Valor da iniciativa: R\$ 15.130.000,00 Despesa Empenhada: R\$ 12.164.758,46 Saldo disponível: R\$ 2.965.241,54	Em definição
IV	Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (SECULT)	Fortalecimento da competitividade turística de Minas Gerais	Detalhamento feito por subiniciativa	Prêmio Boas Práticas do Turismo	Em revisão de escopo	Valor da iniciativa: R\$ 15.130.000,00 Despesa Empenhada: R\$ 12.164.758,46 Saldo disponível: R\$ 2.965.241,54	Em definição
IV	Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (SECULT)	Fortalecimento da competitividade turística de Minas Gerais	Detalhamento feito por subiniciativa	Seminário Técnico no Município de Tiradentes	Em revisão de escopo	Valor da iniciativa: R\$ 15.130.000,00 Despesa Empenhada: R\$ 12.164.758,46 Saldo disponível: R\$ 2.965.241,54	Em definição
IV	Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (SECULT)	Fortalecimento da competitividade turística de Minas Gerais	Detalhamento feito por subiniciativa	Feiras e eventos	Participação em eventos estratégicos do setor de turismo para promoção de Minas Gerais como destino turístico e fomento a realização de negócios turísticos em andamento.	Valor da iniciativa: R\$ 15.130.000,00 Despesa Empenhada: R\$ 12.164.758,46 Saldo disponível: R\$ 2.965.241,54	Em definição
IV	Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (SECULT)	Fortalecimento da competitividade turística de Minas Gerais	Detalhamento feito por subiniciativa	Ações de comercialização e promoção de destinos turísticos por OSCs	Foi concluído o primeiro edital de chamamento, com repasse de R\$2,71 milhões e execução em andamento por parte das entidades selecionadas. Foi publicado no dia 29/06/22 o segundo edital de chamamento público chamado "Minas para Minas: Minas para o Mundo". As inscrições e seleção foram realizadas no segundo semestre de 2022 e o repasse de recurso em 2023. Foram celebrados, 23 termos de fomento junto às entidades selecionadas, a previsão de conclusão das atividades é para o segundo semestre de 2025.	Valor da iniciativa: R\$ 15.130.000,00 Despesa Empenhada: R\$ 12.164.758,46 Saldo disponível: R\$ 2.965.241,54	Em definição
IV	Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (SECULT)	Pesquisas, Tendências e Monitoramento da Cultura e do Turismo	Detalhamento feito por subiniciativa	Solução de Inteligência de Dados	Cronograma em elaboração pela SECULT.	Valor da iniciativa: R\$ 3.000.000,00 Despesa Empenhada: R\$ 2.273.910,00 Saldo disponível: R\$ 726.090,00	Em definição
IV	Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (SECULT)	Pesquisas, Tendências e Monitoramento da Cultura e do Turismo	Detalhamento feito por subiniciativa	Pesquisa de Demanda Turística	A primeira Pesquisa de Demanda Turística foi realizada e entregue em maio de 2023. Está em fase preliminar a contratação de empresa para realização da segunda edição da Pesquisa de Demanda Turística, com previsão de realização do processo licitatório no primeiro semestre de 2025. A conclusão do subprojeto está prevista para o segundo semestre de 2025.	Valor da iniciativa: R\$ 3.000.000,00 Despesa Empenhada: R\$ 2.273.910,00 Saldo disponível: R\$ 726.090,00	Em definição
IV	Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (SECULT)	Pesquisas, Tendências e Monitoramento da Cultura e do Turismo	Detalhamento feito por subiniciativa	Estruturação dos observatórios de turismo municipais	Cronograma em elaboração pela SECULT.	Valor da iniciativa: R\$ 3.000.000,00 Despesa Empenhada: R\$ 2.273.910,00 Saldo disponível: R\$ 726.090,00	Em definição
IV	Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (SECULT)	Pesquisas, Tendências e Monitoramento da Cultura e do Turismo	Detalhamento feito por subiniciativa	Capacitação para pesquisa, monitoramento e tendências do turismo	Foi realizada a contratação da empresa para desenvolver vídeos de capacitação dos atores turísticos em fevereiro de 2023. O desenvolvimento dos vídeos foi concluído em setembro de 2023 e foram disponibilizados para o público em abril de 2024.	Valor da iniciativa: R\$ 3.000.000,00 Despesa Empenhada: R\$ 2.273.910,00 Saldo disponível: R\$ 726.090,00	Em definição
IV	Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (SECULT)	Pesquisas, Tendências e Monitoramento da Cultura e do Turismo	Detalhamento feito por subiniciativa	Aquisição de equipamentos	A aquisição de novos equipamentos para a equipe da SECULT está em fase preliminar para início do processo licitatório, juntamente com a ordem de início da entrega está prevista para o primeiro semestre de 2025 e sua conclusão no segundo semestre de 2025.	Valor da iniciativa: R\$ 3.000.000,00 Despesa Empenhada: R\$ 2.273.910,00 Saldo disponível: R\$ 726.090,00	Em definição
	Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (SECULT)	Plano Diretor do Turismo Verde em Minas Gerais - Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável de Minas Gerais	Foi concluído, em maio de 2023, o processo licitatório para revisão do plano com a finalidade de tecer diretrizes de sustentabilidade e salvaguarda do patrimônio ambiental e histórico para toda a cadeia produtiva do turismo mineiro. A ordem de início da prestação de serviços foi dada também em maio de 2023. O lançamento do plano ocorreu em setembro de 2024.	A iniciativa não contém subiniciativa	A iniciativa não contém subiniciativa	Valor da iniciativa: R\$ 650.000,00 Despesa Empenhada: R\$ 580.000,00 Saldo disponível: R\$ 70.000,00	A iniciativa não contém subiniciativa
IV	Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (SECULT)	Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo em Minas Gerais	Foi concluído, em maio de 2023, o processo licitatório para revisão do plano com a finalidade de tecer diretrizes de sustentabilidade e salvaguarda do patrimônio ambiental e histórico para toda a cadeia produtiva do turismo mineiro. A ordem de início da prestação de serviços foi dada também em maio de 2023. O lançamento do plano ocorreu em setembro de 2024.	A iniciativa não contém subiniciativa	A iniciativa não contém subiniciativa	Valor da iniciativa: R\$ 650.000,00 Despesa Empenhada: R\$ 580.000,00 Saldo disponível: R\$ 70.000,00	A iniciativa não contém subiniciativa
IV	Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SEAPA)	Plano de Desenvolvimento da Cadeia Agropecuária	A SEAPA celebrou dois convênios com a Universidade Federal de Viçosa (UFV) em setembro de 2022, com o objetivo de cooperação técnica e científica para desenvolver o Diagnóstico Estratégico da Cadeia Produtiva Agroindustrial do Café e o Diagnóstico Estratégico da Cadeia Produtiva Agroindustrial do Leite no estado de Minas Gerais. Tais convênios foram concluídos e a SEAPA disponibilizou os estudos para público em dezembro/2024 (https://www.mg.gov.br/agricultura/documento/diagnostico-estrategico-cadeia-do-cafe e https://www.mg.gov.br/agricultura/documento/diagnostico-estrategico-cadeia-do-leite). Esses dois estudos têm ênfase na identificação dos gargalos para o desenvolvimento da competitividade das referidas cadeias e indicação de ações futuras para melhoria do seu desempenho. Após termo aditivo celebrado em março/2024, as temáticas do terceiro convênio com a UFV foram redefinidas para Agricultura e Mucuna, com ajustes no cronograma de execução. Em novembro e dezembro/2024, foram realizados dois workshops para discutir os resultados do diagnóstico de cada temática. Atualmente, está em andamento a elaboração do relatório final. Em relação ao quarto convênio da SEAPA com a UFV, celebrado em dezembro/2023 com o objetivo de estudar os gargalos da agroindústria artesanal em MG com foco nas agroindústrias artesanais de doces, geleias, almeiquê e queijo artesanal de Minas, foram realizados dois workshops: no dia 5 (temática da cachapa de almeiquê) e no dia 6 (temática do queijo artesanal) de novembro/2024. Atualmente, está em andamento a elaboração do relatório final. A previsão de conclusão desses dois convênios é no primeiro semestre de 2025.	A iniciativa não contém subiniciativa	A iniciativa não contém subiniciativa	Valor da iniciativa: R\$ 842.212,00 Despesa Empenhada: R\$ 842.212,00 Saldo disponível: R\$ 0,00	A iniciativa não contém subiniciativa
IV	Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG)	Ampliação da capacidade de cobertura da malha aérea da Polícia Militar de Minas Gerais	A aeronave foi entregue em dezembro de 2022 para a Corporação e está em operação.	A iniciativa não contém subiniciativa	A iniciativa não contém subiniciativa	Valor da iniciativa: R\$ 15.809.715,81 Despesa Empenhada: R\$ 13.899.715,81 Saldo disponível: R\$ 284,19	A iniciativa não contém subiniciativa
IV	Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG)	Ampliação da rede de rádio digital no interior do Estado de Minas Gerais	1ª etapa de equipamentos adquiridos e instalação concluída no segundo semestre de 2022. 2ª etapa de aquisição de equipamentos com licitação concluída no segundo semestre de 2022. Foi dada ordem de início para recebimento desses equipamentos no primeiro semestre de 2023, já tendo sido iniciada a implantação do sistema de radiocomunicação em algumas regiões e com conclusão prevista para o segundo semestre de 2025. Considerando a disponibilidade de recursos, está sendo realizada uma 3ª rodada de aquisição de equipamentos de radiocomunicação para atender às demandas da iniciativa: está em fase preliminar novo processo licitatório para equipamentos de radiocomunicação, a previsão de conclusão desse processo e entrega e instalação é no primeiro semestre de 2025.	A iniciativa não contém subiniciativa	A iniciativa não contém subiniciativa	Valor da iniciativa: R\$ 98.100.000,00 Despesa Empenhada: R\$ 97.854.334,34 Saldo disponível: R\$ 304,32	A iniciativa não contém subiniciativa
IV	Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG)	Fortalecimento do atendimento à saúde militar	Foi publicado em setembro de 2023 o edital de licitação de projeto executivo de engenharia e o processo licitatório foi concluído em abril 2024. Foi dada a ordem de início a execução do projeto no primeiro semestre de 2024 e a sua conclusão está prevista para primeiro semestre de 2025.	A iniciativa não contém subiniciativa	A iniciativa não contém subiniciativa	Valor da iniciativa: R\$ 4.000.000,00 Despesa Empenhada: R\$ 1.821.434,34 Saldo disponível: R\$ 2.178.565,66	A iniciativa não contém subiniciativa
	Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG)	Proteção policial individual e do cidadão mineiro	Chave no ícone acima "Ir para Subiniciativa" para consultar o detalhamento de status por subiniciativa	Aquisição de equipamentos de segurança	Foram entregues aproximadamente 1.000 kits de equipamentos de segurança (PEE) em dezembro de 2021 e cerca de 10.000 coletes balísticos até maio de 2023. Os equipamentos são distribuídos conforme demanda.	Valor da iniciativa: R\$ 38.614.000,00 Despesa Empenhada: R\$ 37.994.932,62 Saldo disponível: R\$ 619.067,38	Em definição
IV	Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG)	Proteção policial individual e do cidadão mineiro	Detalhamento feito por subiniciativa	Obras e reformas nas unidades da PM	São realizadas intervenções em diversas unidades da Polícia Militar. Até o momento: foram concluídas as intervenções do 7º Batalhão de Polícia Militar (Divinópolis), 13º Batalhão de Polícia Militar (Belo Horizonte), 17º Batalhão de Polícia Militar (Uberlândia), Companhia PM de Cataguás, sede do Comando e Policiamento Especializado (CPE) da 1ª Batalha da Polícia Militar (Belo Horizonte), Implantação de Usina Fotovoltaica na Casa de Custódia (Bumadinho), Reforma do Centro de Gestão Documental da PMMG (Belo Horizonte). Está em definição a destinação do saldo da subiniciativa.	Valor da iniciativa: R\$ 38.614.000,00 Despesa Empenhada: R\$ 37.994.932,62 Saldo disponível: R\$ 619.067,38	Em definição
IV	Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG)	Segurança rural e de áreas de risco	A licitação de aquisição de 37 viaturas e rádios móveis foi concluída no segundo semestre de 2022. A distribuição de viaturas foi realizada no segundo semestre de 2022.	A iniciativa não contém subiniciativa	A iniciativa não contém subiniciativa	Valor da iniciativa: R\$ 10.671.190,00 Despesa Empenhada: R\$ 10.650.450,00 Saldo disponível: R\$ 20.739,00	A iniciativa não contém subiniciativa
IV	Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG)	Fortalecimento da atividade de recobrimento da Polícia Militar de Minas Gerais - Aquisição de motos para o Batalhão ROTAM	Iniciativa terá execução autorizada posteriormente, condicionada à existência de saldo financeiro dos respectivos anexos e, também, de acordo com avaliação de viabilidade técnica e financeira	Iniciativa terá execução autorizada posteriormente, condicionada à existência de saldo financeiro dos respectivos anexos e, também, de acordo com avaliação de viabilidade técnica e financeira	Iniciativa terá execução autorizada posteriormente, condicionada à existência de saldo financeiro dos respectivos anexos e, também, de acordo com avaliação de viabilidade técnica e financeira	Iniciativa terá execução autorizada posteriormente, condicionada à existência de saldo financeiro dos respectivos anexos e, também, de acordo com avaliação de viabilidade técnica e financeira	Iniciativa terá execução autorizada posteriormente, condicionada à existência de saldo financeiro dos respectivos anexos e, também, de acordo com avaliação de viabilidade técnica e financeira
IV	Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG)	Construção do Núcleo Integrado de Perícias da Polícia Civil de Minas Gerais	O Sistema de Identificação Ballística com Licença está em operação desde dezembro de 2022, permitindo o escaneamento de projetos e elementos de munição. Em outubro de 2022, foi homologada a contratação de empresa para realização de projeto executivo para construção do Núcleo Integrado de Perícias (NIP). Em outubro do mesmo ano, foi homologada a contratação de uma empresa para elaborar o projeto executivo do Núcleo Integrado de Perícias (NIP), cuja conclusão está prevista para o primeiro semestre de 2025. Após a conclusão do projeto executivo será possível ter dimensão dos aspectos técnicos e valor total da obra, e portanto será iniciado o processo licitatório para a contratação de empresa responsável pela construção do NIP.	A iniciativa não contém subiniciativa	A iniciativa não contém subiniciativa	Valor da iniciativa: R\$ 49.000.000,00 Despesa Empenhada: R\$ 4.943.333,66 Saldo disponível: R\$ 44.056.666,34	Iniciativa não contém subiniciativa
IV	Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG)	Estruturação operacional da Polícia Civil de Minas Gerais	Detalhamento feito por subiniciativa	Reforma do Instituto de Identificação	Foram finalizadas as intervenções no Instituto de Identificação em agosto de 2022.	Valor da iniciativa: R\$ 42.412.000,00 Despesa Empenhada: R\$ 26.669.520,05 Saldo disponível: R\$ 15.742.479,95	Valor da subiniciativa: R\$ 3.000.000,00 Despesa Empenhada: R\$ 3.000.000,00 Saldo disponível: R\$ 0,00
IV	Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG)	Estruturação operacional da Polícia Civil de Minas Gerais	Detalhamento feito por subiniciativa	Aquisição de viaturas	Foram realizados procedimentos licitatórios e de contratação em 2022, que permitiram o recebimento e a conclusão da distribuição de 32 viaturas no primeiro semestre de 2023. Foi concluído em maio de 2024 o processo licitatório para aquisição de mais viaturas e entrega foi concluída no primeiro semestre de 2024.	Valor da iniciativa: R\$ 26.669.520,05 Despesa Empenhada: R\$ 15.742.479,95 Saldo disponível: R\$ 10.927.040,10	Valor da subiniciativa: R\$ 9.197.300,00 Despesa Empenhada: R\$ 9.197.300,00 Saldo disponível: R\$ 0,00
IV	Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG)	Estruturação operacional da Polícia Civil de Minas Gerais	Detalhamento feito por subiniciativa	Integração com PPI-e	No segundo semestre de 2022, foi adquirida parte dos equipamentos para compor os kits de PPI-e, sendo eles computadores, Web cam, pads de assinatura, impressoras e notebooks. Quarta parte teve a entrega e a distribuição concluída no primeiro semestre de 2024. Assim, foram entregues e distribuídos 280 kits do PPI-e até junho de 2024.	Valor da iniciativa: R\$ 42.412.000,00 Despes	

3 - Anexos I.3, II.3, III e IV

Observações:

1. O valor da iniciativa considera o limite estabelecido atualizado até a Deliberação nº 22/2024 do Conselho Superior do Comitê Gestor Pró-Brumadinho. Como execução da iniciativa/subiniciativa, foram considerados os empenhos realizados desde 2021 até 31/12/2024, subtraídos dos cancelamentos de restos a pagar e consideradas as retificações de instrumentos de entrada eventualmente necessárias. O saldo disponível é o valor remanescente a ser empenhado.
2. As informações de Despesa Empenhada para as despesas com contratos temporários e outras despesas de pessoal são contabilizadas a partir da utilização das informações obtidas no Sistema de Administração de Pessoal - SISAP sobre as verbas vinculadas a nome e MASP de cada servidor contratado, considerando as atuais limitações de integração entre SIAFI e SISAP. Tais informações são consolidadas a partir de dados disponibilizados pela Assessoria de Estatística e Informações da Subsecretaria de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão.
3. Os valores das iniciativas referentes à Mobilidade Regional na Bacia do Paraopeba correspondem aos valores já autorizados e disponíveis para utilização nos termos das Deliberações nº 8/2022, nº 11/2022, nº 14/2023, nº15/2023 e nº 20/2024 do Conselho Superior, sujeito a atualizações conforme ingresso de recursos provenientes de correção monetária e de conversão de obrigações do Acordo Judicial, até o limite total de R\$ 464.920.000,00 (que poderá ser acrescido em até 25%, caso necessário). Os valores das subiniciativas que compõem tais iniciativas se referem aos limites estabelecidos pela Deliberação nº 8/2022, sendo sua execução condicionada aos preceitos das supracitadas deliberações.

Anexo	Órgão	Iniciativa	Detalhamento do status da iniciativa	Subiniciativa	Detalhamento do status da subiniciativa	Informações Financeiras da iniciativa¹	Informações Financeiras da subiniciativa
IV	Gabinete Militar do Governador (GMG)	Capacitação, por meio de educação à distância, em Defesa Civil	Iniciativa abarcada por outras fontes de financiamento. Caso haja necessidade futura de complementação dos valores destas iniciativas com recursos do Acordo Judicial de Reparação, o atendimento estará condicionado à existência de saldo financeiro dos respectivos anexos, bem como à avaliação de viabilidade técnica e financeira	Iniciativa abarcada por outras fontes de financiamento. Caso haja necessidade futura de complementação dos valores destas iniciativas com recursos do Acordo Judicial de Reparação, o atendimento estará condicionado à existência de saldo financeiro dos respectivos anexos, bem como à avaliação de viabilidade técnica e financeira	Iniciativa abarcada por outras fontes de financiamento. Caso haja necessidade futura de complementação dos valores destas iniciativas com recursos do Acordo Judicial de Reparação, o atendimento estará condicionado à existência de saldo financeiro dos respectivos anexos, bem como à avaliação de viabilidade técnica e financeira	Iniciativa abarcada por outras fontes de financiamento. Caso haja necessidade futura de complementação dos valores destas iniciativas com recursos do Acordo Judicial de Reparação, o atendimento estará condicionado à existência de saldo financeiro dos respectivos anexos, bem como à avaliação de viabilidade técnica e financeira	Iniciativa abarcada por outras fontes de financiamento. Caso haja necessidade futura de complementação dos valores destas iniciativas com recursos do Acordo Judicial de Reparação, o atendimento estará condicionado à existência de saldo financeiro dos respectivos anexos, bem como à avaliação de viabilidade técnica e financeira
IV	Gabinete Militar do Governador (GMG)	Estruturação e potencialização da Escola de Defesa Civil	Iniciativa abarcada por outras fontes de financiamento. Caso haja necessidade futura de complementação dos valores destas iniciativas com recursos do Acordo Judicial de Reparação, o atendimento estará condicionado à existência de saldo financeiro dos respectivos anexos, bem como à avaliação de viabilidade técnica e financeira	Iniciativa abarcada por outras fontes de financiamento. Caso haja necessidade futura de complementação dos valores destas iniciativas com recursos do Acordo Judicial de Reparação, o atendimento estará condicionado à existência de saldo financeiro dos respectivos anexos, bem como à avaliação de viabilidade técnica e financeira	Iniciativa abarcada por outras fontes de financiamento. Caso haja necessidade futura de complementação dos valores destas iniciativas com recursos do Acordo Judicial de Reparação, o atendimento estará condicionado à existência de saldo financeiro dos respectivos anexos, bem como à avaliação de viabilidade técnica e financeira	Iniciativa abarcada por outras fontes de financiamento. Caso haja necessidade futura de complementação dos valores destas iniciativas com recursos do Acordo Judicial de Reparação, o atendimento estará condicionado à existência de saldo financeiro dos respectivos anexos, bem como à avaliação de viabilidade técnica e financeira	Iniciativa abarcada por outras fontes de financiamento. Caso haja necessidade futura de complementação dos valores destas iniciativas com recursos do Acordo Judicial de Reparação, o atendimento estará condicionado à existência de saldo financeiro dos respectivos anexos, bem como à avaliação de viabilidade técnica e financeira
IV	Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (FHEMIG)	Construção e manutenção de um Novo Complexo de Saúde e operação de serviços não assistenciais/laboratoriais	Iniciativa instituída a partir da alteração das iniciativas "Estudo de viabilidade técnica e financeira e modelo de gestão da reestruturação da Fundação Ezequiel Dias – Funed" e "Estruturação, reforma e ampliação da Fundação Ezequiel Dias – Funed", conforme Deliberação nº 17/2024 do Conselho Superior do Comitê Gestor Pró-Brumadinho. Em maio de 2024, foi publicada a Resolução Conjunta FHEMIG/FUNED/SEINFRA/ CODEMGE/SES Nº 01/2024 que institui a estrutura de governança para a supervisão e o acompanhamento das atividades relacionadas à estruturação, modelagem e posterior apoio à licitação do projeto de Parceria Público-Privada – PPP de um novo Complexo de Saúde do Estado de Minas Gerais. Após Consulta Pública realizada entre 24/12/2024 e 02/02/2025 sobre as minutas de edital e de contrato para colher sugestões e contribuições em relação ao projeto de PPP do Complexo de Saúde, a próxima etapa será a publicação do edital de licitação, prevista para o primeiro semestre de 2025.	A iniciativa não contém subiniciativa	A iniciativa não contém subiniciativa	Valor da iniciativa: R\$ 200.689.167,00 Despesa Empenhada: R\$ 0,00 Saldo disponível: R\$ 200.689.167,00	A iniciativa não contém subiniciativa
IV	Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (FHEMIG)	Reestruturação dos hospitais da Rede FHEMIG (Hospital Infantil João Paulo II, Hospital João XXIII e Hospital Júlia Kubitschek)	Detalhamento feito por subiniciativa	Reestruturação do Hospital João XXIII	Os investimentos em equipamentos para modernização do parque tecnológico que serão realizados com recursos oriundos do Acordo Judicial se encontram em andamento, com alguns processos de contratação já concluídos e outros em fase de planejamento ou licitação. Com relação às obras previstas para o hospital, está em andamento a elaboração de projeto de engenharia para Revitalização da Imagenologia (setor de imagem), com previsão de conclusão no primeiro semestre de 2025, a partir de quando terá início o planejamento da contratação das obras. Além disso, foi realizada a contratação de Projetos Executivos de Arquitetura e Complementares para Reforma da Rede de Distribuição de Água Quente e Fria, Instalação de Tela de Mosquiteiro e Implantação do Sistema de Pressurização do Hall dos Elevadores, com ordem de serviço emitida em maio de 2024 e previsão de conclusão dos projetos no primeiro semestre de 2025. Por fim, também estão sendo contratados projetos para adequação da rede de gases e de segurança contra incêndio e pânico, com execução prevista para 2025.	Valor da iniciativa: R\$ 111.480.000,00 Despesa Empenhada: R\$ 30.312.973,13 Saldo disponível: R\$ 81.167.026,87	Em definição
IV	Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (FHEMIG)	Reestruturação dos hospitais da Rede FHEMIG (Hospital Infantil João Paulo II, Hospital João XXIII e Hospital Júlia Kubitschek)	Detalhamento feito por subiniciativa	Reestruturação do Hospital João Paulo II	Os investimentos em equipamentos para modernização do parque tecnológico que serão realizados com recursos oriundos do Acordo Judicial se encontram em andamento, com alguns processos de contratação já concluídos e outros em fase de planejamento ou licitação. Com relação às obras previstas para o hospital, em março de 2024, foi concluída a elaboração dos Projetos Executivos de Arquitetura e Complementares do Complexo do Hospital Infantil João Paulo II - 3ª Etapa e estão em andamento as fases internas do processo licitatório para contratação das obras. Também foi concluída, em abril de 2024, a execução dos serviços de obras para Revitalização do Primeiro Pavimento do Edifício Sálvio Nunes (Engenharia Clínica, Revitalização de Passarelas e Anexo Brinquedoteca).	Valor da iniciativa: R\$ 111.480.000,00 Despesa Empenhada: R\$ 30.312.973,13 Saldo disponível: R\$ 81.167.026,87	Em definição
IV	Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (FHEMIG)	Reestruturação dos hospitais da Rede FHEMIG (Hospital Infantil João Paulo II, Hospital João XXIII e Hospital Júlia Kubitschek)	Detalhamento feito por subiniciativa	Reestruturação do Hospital Júlia Kubitschek	Os investimentos em equipamentos para modernização do parque tecnológico que serão realizados com recursos oriundos do Acordo Judicial se encontram em andamento, com alguns processos de contratação já concluídos e outros em fase de planejamento ou licitação. Com relação às obras previstas para o hospital, foi concluída a licitação para contratação dos projetos de engenharia necessários que serão elaborados previamente à contratação das obras, tendo sido dada a ordem de início dos serviços em dezembro de 2023, com previsão de conclusão para 2025. Após a conclusão dos projetos será possível apresentar estimativa de prazo para as próximas fases de obras. Em paralelo, estão sendo realizadas obras de Recuperação das Calhas e Substituição das Tampas dos Sistemas de Drenagem Pluvial, Esgotamento Sanitário e Instalações Elétricas, com previsão de conclusão no primeiro semestre de 2025; obras de Revitalização do Sistema de Cobertura da Subestação 01, com previsão de conclusão no primeiro semestre de 2025; e obras de Revitalização do Sistema de Telhamento e Cobertura das Edificações, com previsão de conclusão no segundo semestre de 2028.	Valor da iniciativa: R\$ 111.480.000,00 Despesa Empenhada: R\$ 30.312.973,13 Saldo disponível: R\$ 81.167.026,87	Em definição
IV	Fundação Ezequiel Dias (FUNED)	Ações de enfrentamento à Covid-19	Iniciativa terá execução autorizada posteriormente, condicionada à existência de saldo financeiro dos respectivos anexos e, também, de acordo com avaliação de viabilidade técnica e financeira	A iniciativa não contém subiniciativa	A iniciativa não contém subiniciativa	Iniciativa terá execução autorizada posteriormente, condicionada à existência de saldo financeiro dos respectivos anexos e, também, de acordo com avaliação de viabilidade técnica e financeira	A iniciativa não contém subiniciativa
IV	Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG)	Execução de obras e serviços de engenharia em várias unidades do CBMMG	Detalhamento feito por subiniciativa	Pistas de treinamento	Em revisão de prioridades pelo CBMMG.	Valor da iniciativa: R\$ 16.112.602,23 Despesa Empenhada: R\$ 4.072.585,31 Saldo disponível: R\$ 12.040.016,92	Em definição
IV	Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG)	Execução de obras e serviços de engenharia em várias unidades do CBMMG	Detalhamento feito por subiniciativa	Reforma e recuperação do 1º BRM	O projeto de engenharia para reforma e recuperação do 1º Batalhão de Bombeiros Militar - 1º BRM foi contratado em outubro de 2023. O projeto de engenharia está em execução, com previsão de conclusão no primeiro semestre de 2025.	Valor da iniciativa: R\$ 16.112.602,23 Despesa Empenhada: R\$ 4.072.585,31 Saldo disponível: R\$ 12.040.016,92	Em definição
IV	Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG)	Execução de obras e serviços de engenharia em várias unidades do CBMMG	Detalhamento feito por subiniciativa	Reforma do Pelotão Centro	A ordem de início da intervenção foi dada em janeiro de 2022. A obra foi concluída em maio de 2024 e a unidade já está em operação.	Valor da iniciativa: R\$ 16.112.602,23 Despesa Empenhada: R\$ 4.072.585,31 Saldo disponível: R\$ 12.040.016,92	Em definição
IV	Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG)	Execução de obras e serviços de engenharia em várias unidades do CBMMG	Detalhamento feito por subiniciativa	Implantação do sistema de prevenção e combate a incêndio e pânico em diversas unidades	67 unidades já concluíram a contratação dos serviços para aquisição de equipamentos e elaboração dos projetos de sistema de prevenção de combate a incêndio e pânico e outras unidades estão com contratação em andamento. A ordem de início para os serviços em todas as unidades foi emitida no primeiro semestre de 2024 e sua conclusão está prevista para o primeiro semestre de 2026.	Valor da iniciativa: R\$ 16.112.602,23 Despesa Empenhada: R\$ 4.072.585,31 Saldo disponível: R\$ 12.040.016,92	Em definição
IV	Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG)	Expansão e fortalecimento da Academia do Corpo de Bombeiros Militar	Decreto de desapropriação do imóvel publicado em fevereiro de 2022. Foi realizado o pagamento e finalizada a desapropriação no primeiro semestre de 2022, concluindo a aquisição da sede definitiva da Academia do Corpo de Bombeiros Militar.	A iniciativa não contém subiniciativa	A iniciativa não contém subiniciativa	Valor da iniciativa: R\$ 130.000.000,00 Despesa Empenhada: R\$ 130.000.000,00 Saldo disponível: R\$ 0,00	A iniciativa não contém subiniciativa
IV	Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG)	Implementação do sistema de comunicação crítica do CBMMG para monitoramento das áreas de risco	Com o intuito de fortalecer a capacidade de radiocomunicação do CBMMG, foi contratada empresa para efetuar sua digitalização no 2º Comando Operacional de Bombeiros (COB) de Uberlândia e 4º COB de Montes Claros. Os materiais foram adquiridos e entregues no primeiro semestre de 2023. A instalação do sistema está em andamento, com previsão de conclusão para o segundo semestre de 2025.	A iniciativa não contém subiniciativa	A iniciativa não contém subiniciativa	Valor da iniciativa: R\$ 24.164.127,77 Despesa Empenhada: R\$ 24.132.759,99 Saldo disponível: R\$ 31.367,78	A iniciativa não contém subiniciativa
IV	Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG)	Reestruturação das Tecnologias de Informação do CBMMG	Nesta iniciativa estão previstos diversos processos licitatórios para equipamentos de tecnologia da informação (TI), já tendo sido entregues, até o primeiro semestre de 2024, 855 materiais de TI, como computadores e workstations. Além disso, em agosto de 2023, a PRODEMGE foi contratada para efetuar a manutenção evolutiva do sistema INFOSIP - Sistema de Informações do Serviço de Segurança Contra Incêndio e Pânico, o qual terá integração do sistema com a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG, com previsão de conclusão no segundo semestre de 2025.	A iniciativa não contém subiniciativa	A iniciativa não contém subiniciativa	Valor da iniciativa: R\$ 3.773.400,00 Despesa Empenhada: R\$ 3.773.215,60 Saldo disponível: R\$ 184,40	A iniciativa não contém subiniciativa
IV	Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG)	Renovação da frota da CBMMG, modernização logística e reposição de materiais	O processo de aquisição de viaturas pelo Corpo de Bombeiros foi concluído no segundo semestre de 2022. A distribuição das viaturas foi concluída no segundo semestre de 2023.	A iniciativa não contém subiniciativa	A iniciativa não contém subiniciativa	Valor da iniciativa: R\$ 3.091.752,00 Despesa Empenhada: R\$ 3.091.703,60 Saldo disponível: R\$ 48,40	A iniciativa não contém subiniciativa
IV	Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG)	Instalação de canis em Unidades Operacionais do CBMMG	Iniciativa terá execução autorizada posteriormente, condicionada à existência de saldo financeiro dos respectivos anexos e, também, de acordo com avaliação de viabilidade técnica e financeira	Iniciativa terá execução autorizada posteriormente, condicionada à existência de saldo financeiro dos respectivos anexos e, também, de acordo com avaliação de viabilidade técnica e financeira	Iniciativa terá execução autorizada posteriormente, condicionada à existência de saldo financeiro dos respectivos anexos e, também, de acordo com avaliação de viabilidade técnica e financeira	Iniciativa terá execução autorizada posteriormente, condicionada à existência de saldo financeiro dos respectivos anexos e, também, de acordo com avaliação de viabilidade técnica e financeira	Em definição
IV	Controladoria Geral do Estado (CGE)	Fortalecimento e reestruturação tecnológica da Controladoria Geral do Estado	Detalhamento de status realizado por subiniciativa	Fortalecimento e reestruturação tecnológica da Controladoria Geral do Estado - Reestruturação Tecnológica como Ferramenta para o Combate à Corrupção	Foi realizada Adesão de Registro de Preços de fábrica de software no segundo semestre de 2021. A assinatura do contrato foi realizada e o serviço de desenvolvimento de scripts (códigos de programação) e rotinas de importação a partir das planilhas existentes na área foi concluído em março de 2023, culminando no desenvolvimento do Módulo CEAPE - Cadastro dos Servidores Públicos Cíveis Excluídos da Administração Pública Estadual. Está em planejamento novos serviços e a respectiva forma de contratação para desenvolvimento do Sistema da Corregedoria-Geral - SISCOGE.	Valor da iniciativa: R\$ 5.550.438,40 Despesa Empenhada: R\$ 4.482.177,90 Saldo disponível: R\$ 1.068.260,50	Em definição
IV	Controladoria Geral do Estado (CGE)	Fortalecimento e reestruturação tecnológica da Controladoria Geral do Estado	Detalhamento de status realizado por subiniciativa	Fortalecimento e reestruturação tecnológica da Controladoria Geral do Estado - Melhorias no Portal de Transparência e de Dados Abertos do Estado de Minas Gerais	Portal da Transparência-processo de manutenções e melhorias no âmbito do contrato inicial, encerrado em novembro de 2024. Demais manutenções serão realizadas no âmbito contrato vigente, firmado no próprio mês de novembro de 2024, com previsão de encerramento no segundo semestre de 2025. Portal de Dados Abertos: assinatura do contrato e emissão de ordem de início foram realizadas e foi desenvolvida nova funcionalidade para automatização da catalogação de dados no Portal. Entrega realizada em 2023 e atualmente em fase de absorção da Funcionalidade no ambiente de produção, ainda sem estimativa para conclusão efetiva.	Valor da iniciativa: R\$ 5.550.438,40 Despesa Empenhada: R\$ 4.482.177,90 Saldo disponível: R\$ 1.068.260,50	Em definição
IV	Controladoria Geral do Estado (CGE)	Fortalecimento e reestruturação tecnológica da Controladoria Geral do Estado	Detalhamento de status realizado por subiniciativa	Fortalecimento e reestruturação tecnológica da Controladoria Geral do Estado - Reestruturação Tecnológica e Gestão pela Qualidade na Auditoria Governamental	A aquisição de novos acessos ao Armazém de Informações (BO's) dos sistemas corporativos do Estado para os auditores internos foi finalizada em agosto/22 e está disponível para uso. Foi realizada uma etapa inicial de licitação para o desenvolvimento do Sistema de Gestão Automatizada (Gai) e do Sistema de Gestão de Riscos Estratégicos e Operacionais, já finalizada junto com o encerramento do contrato em maio de 2023. O Sistema de Gestão de Riscos, denominado UAIRisk, foi desenvolvido internamente e entregue pela equipe da Controladoria Geral do Estado em 2024. Foi iniciada no ano de 2024, ainda, a preparação para a contratação de Sistema de Gestão da Qualidade, estando em andamento a revisão do Termo de Referência para adequação planejamento da licitação e posterior contratação. Quanto à aquisição de máquinas para os trabalhos de auditoria contínua, foi feita a aquisição em conjunto ao processo de compras da PMMG, o processo foi concluído em 2024 e a previsão de recebimento dos novos computadores é até março de 2025.	Valor da iniciativa: R\$ 5.550.438,40 Despesa Empenhada: R\$ 4.482.177,90 Saldo disponível: R\$ 1.068.260,50	Em definição
IV	Controladoria Geral do Estado (CGE)	Fortalecimento e reestruturação tecnológica da Controladoria Geral do Estado	Detalhamento de status realizado por subiniciativa	Fortalecimento e reestruturação tecnológica da Controladoria Geral do Estado - Reestruturação Tecnológica da CGE-MG	Aquisição de infraestrutura concluída, servidores entregues e sistemas instalados no segundo semestre de 2021.	Valor da iniciativa: R\$ 5.550.438,40 Despesa Empenhada: R\$ 4.482.177,90 Saldo disponível: R\$ 1.068.260,50	Em definição
IV	Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais (ARSAE)	Implantação do Sistema de Informações Regulatórias da ARSAE-MG	Foi dada a ordem de início da iniciativa no primeiro semestre de 2022. O sistema foi desenvolvido por meio de contratação da PRODEMGE e sua respectiva conclusão ocorreu em novembro de 2024.	A iniciativa não contém subiniciativa	A iniciativa não contém subiniciativa	Valor da iniciativa: R\$ 1.345.000,00 Despesa Empenhada: R\$ 1.302.676,00 Saldo disponível: R\$ 42.324,00	Iniciativa não contém subiniciativa
IV	Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Aço (ARMVA)	Elaboração de Plano Metropolitano de Segurança Hídrica para a Região Metropolitana do Vale do Aço	Iniciativa terá execução autorizada posteriormente, condicionada à existência de saldo financeiro dos respectivos anexos e, também, de acordo com avaliação de viabilidade técnica e financeira	Iniciativa terá execução autorizada posteriormente, condicionada à existência de saldo financeiro dos respectivos anexos e, também, de acordo com avaliação de viabilidade técnica e financeira	Iniciativa terá execução autorizada posteriormente, condicionada à existência de saldo financeiro dos respectivos anexos e, também, de acordo com avaliação de viabilidade técnica e financeira	Iniciativa terá execução autorizada posteriormente, condicionada à existência de saldo financeiro dos respectivos anexos e, também, de acordo com avaliação de viabilidade técnica e financeira	Em definição
IV	Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte (ARMBH)	Atualização do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana de Belo Horizonte - PDUI-RMBH	Iniciativa em andamento. Após período de paralisação por demanda judicial e autorização para retomada no primeiro semestre de 2023, o Produto 01 – Plano de Trabalho e Plano de Comunicação e Participação Social foi atualizado e entregue em 24/04/2023. Foi realizado o 1º Ciclo de Audiências Públicas, composto por 17 audiências públicas, que ocorreram no período de 31 de julho a 29 de agosto de 2023. O Produto 02 – Diagnóstico foi concluído e entregue em 14/11/2023. O Produto 03 – Diretrizes Metropolitanas para as Funções Públicas de Interesse Comum foi concluído e entregue em 03/06/2024. Foi realizado, ainda, o 2º Ciclo de Audiências Públicas no período de 29/04/2024 a 04/06/2024 nos 17 municípios que não se deram as audiências no 1º Ciclo, garantindo a cobertura de todos os 34 municípios que compõem a RMBH. No momento atual, há dois produtos entregues em suas versões preliminares: Produto 04 – Políticas Metropolitanas e Projetos Estratégicos (versão preliminar publicada no site da ARMBH em 26/02/2024) e Produto 05 – Macrozoneamento Metropolitano (versão preliminar publicado no site da ARMBH em 25/04/2024). O Produto 04 encontra-se em fase final de revisão, sendo necessários apenas alguns ajustes pontuais na última versão entregue pelo Consórcio. Já o Produto 05, este será objeto ainda de Oficinas Participativas e Audiência Pública específica para o macrozoneamento. A previsão de conclusão do contrato é para março de 2025, conforme prorrogação de prazo do Segundo Termo Aditivo publicado em março de 2024. Por fim, acrescenta-se que em maio de 2024 foi realizada a suplementação de recurso do projeto para execução de Consulta Livre, Prévia e Informada - CLPI aos Povos e Comunidades Tradicionais da RMBH sobre o PDUI-RMBH.	A iniciativa não contém subiniciativa	A iniciativa não contém subiniciativa	Valor da iniciativa: R\$ 40.729.352,11 Despesa Empenhada: R\$ 2.506.827,23 Saldo disponível: R\$ 1.893.172,77	Iniciativa não contém subiniciativa
IV	Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte (ARMBH)	Elaboração de Plano Metropolitano de Segurança Hídrica para a Região Metropolitana de Belo Horizonte	A contratação de empresa especializada para a elaboração do Plano Metropolitano de Segurança Hídrica para a Região Metropolitana de Belo Horizonte foi concluída e os trabalhos tiveram início em fevereiro de 2022. O Plano foi apresentado em evento ocorrido no dia 13 de dezembro de 2023, como parte da VIII Conferência Metropolitana, e teve a versão final dos documentos publicada ao final do contrato. Conforme previsto, todos os serviços, incluindo Resumo Executivo impresso, vídeo de memórias e produtos de comunicação, foram concluídos no primeiro semestre de 2024, finalizando os trâmites necessários de pagamento e encerramento no contrato.	A iniciativa não contém subiniciativa	A iniciativa não contém subiniciativa	Valor da iniciativa: R\$ 2.000.000,00 Despesa Empenhada: R\$ 1.245.710,90 Saldo disponível: R\$ 754.289,10	Iniciativa não contém subiniciativa
IV	Advocacia Geral do Estado (AGE)	Reestruturação logística, tecnológica e de cobrança da dívida ativa da AGE	Detalhamento feito por subiniciativa	Reestruturação do parque tecnológico da AGE	A maior parte dos serviços já foi executada e as aquisições foram concluídas com os respectivos bens entregues e incorporados à infraestrutura de tecnologia da informação da Advocacia-Geral do Estado, com destaque para aquisição e recebimento de 900 computadores, 50 notebooks, servidores de rede, racks, cabeamento estruturado, switches, nobreaks e licenças de software, incluindo Windows Server, Office 365 e antivírus, aumentando a eficiência e segurança da informação no âmbito do Órgão. Além disso, encontra-se em execução o serviço de hospedagem e colocação contratado junto à PRODEMGE. Por fim, ainda serão executados serviços de instalação de cabeamento estruturado em unidades regionais da AGE, após a revisão dos projetos, com previsão de conclusão para o primeiro semestre de 2025.	Valor da iniciativa: R\$ 40.729.352,11 Despesa Empenhada: R\$ 26.810.189,87	Em definição
IV	Advocacia Geral do Estado (AGE)	Reestruturação logística, tecnológica e de cobrança da dívida ativa da AGE	Detalhamento feito por subiniciativa	Modernização dos sistemas de informação da AGE	A primeira etapa do serviço de consultoria relativo à definição da modelagem de contratação da solução de tecnologia da informação para Gerenciamento e Acompanhamento de Processos Administrativos e Judiciais foi concluída no primeiro semestre de 2024, com a realização da respectiva licitação e assinatura do contrato com a empresa vencedora. Agora, inicia-se a segunda fase do serviço de consultoria, que abrange o planejamento da implementação da solução contratada. Em relação ao desenvolvimento da solução, encontra-se em plena execução junto à empresa contratada, com cronograma de execução iniciado em julho de 2024 e com previsão de conclusão no segundo semestre de 2028. Além disso, encontra-se em andamento o desenvolvimento de software de Sistema de Pagamentos (Acompanhamento de certidão de pagamento de honorários advocatícios – CPA e de Requisições de Pequeno Valor – RPV). O sistema já se encontra em operação parcial e em desenvolvimento de outras funcionalidades, tendo como previsão de conclusão o primeiro semestre de 2025.	Valor da iniciativa: R\$ 40.729.352,11 Despesa Empenhada: R\$ 325.958.000,00 Saldo disponível: R\$ 67.253.725,25	Em definição
IV	Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (SEINFRA)	Melhoria da infraestrutura dos municípios – Fortalecimento do transporte metropolitano	A iniciativa prevê a aquisição de 564 ônibus até o final do primeiro semestre de 2025 para renovação da frota de transporte público da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). Até dezembro/24 foram adquiridos 144 ônibus, dos quais 115 já estão em circulação.	A iniciativa não contém subiniciativa	A iniciativa não contém subiniciativa	Valor da iniciativa: R\$ 393.211.725,25 Despesa Empenhada: R\$ 325.958.000,00 Saldo disponível: R\$ 67.253.725,25	A iniciativa não contém subiniciativa

4 - DECISÃO JUDICIAL: LEVANTAMENTO DE RECURSOS PARA ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DE COVID-19 – ANTECIPAÇÃO R\$ 500 MILHÕES

A decisão judicial Id. 110471705, do dia 31 de março de 2020, constante nos autos do processo número 5026408-67.2019.8.13.0024 da 2ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte, autorizou o levantamento de R\$ 500 milhões pelo Estado de Minas Gerais, como peticionado pelo Estado de Minas Gerais, Ministério Público e Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. Este valor foi considerado como antecipação de indenização dos danos indicados na CONDENAÇÃO EM JULGAMENTO PARCIAL DE MÉRITO de 10 de julho de 2019. A seguir será apresentada a aplicação de tais recursos feita pelo Governo do Estado de Minas Gerais.

Observando os princípios fundamentais da Administração Pública, o Governo do Estado de Minas Gerais buscou garantir que todos os recursos fossem adequadamente destinados, visando ao atendimento do interesse público e à prestação de serviços de saúde, sobretudo considerando os efeitos da pandemia de Covid-19. Os gastos realizados observaram uma lógica de distribuição que considerou não apenas a aquisição de itens de consumo imediatos, mas também a realização de investimentos em infraestrutura nos diversos equipamentos de saúde do sistema estadual e a criação de novas unidades de atendimento.

O detalhamento das despesas executadas explicita a dinamicidade da pandemia, fenômeno que exigiu e ainda exige a tomada de decisões tempestivas e que consideram a alta variabilidade ao longo do tempo dos diversos cenários enfrentados por todo território mineiro. Por isso, as informações apresentadas neste documento refletem as alternativas de intervenção consideradas necessárias e adequadas ao contexto e momento histórico em que foram implementadas. Da mesma forma, o planejamento das ações ainda não realizadas considera os aspectos contextuais, podendo ser alterado até sua efetiva execução conforme a evolução da pandemia e as necessidades dela decorrentes.

Na tabela abaixo é apresentado um resumo dos valores financeiros executados até 30/06/2024 conforme classificação utilizadas pelos órgãos e entidades estaduais competentes.

Cabe ressaltar que, diante da existência de saldo de recurso de enfrentamento à pandemia de COVID-19, sobre os quais a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) informou não haver demanda para utilização, já que eventuais ações ainda necessárias ao combate à pandemia já possuem cobertura orçamentária suficiente em outras fontes de recurso, foi protocolada petição pela AGE solicitando a destinação do saldo de recurso ao projeto “Expansão da implementação do sistema de comunicação crítica do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais - CBMMG para monitoramento das áreas de risco”, projeto esse já previsto no Anexo IV do Acordo Judicial e cujo recurso adicional permitirá a expansão de sua área de cobertura. Em 23/06/2023 houve autorização judicial (id. 9845103751) para realocação do saldo de R\$ 18.288.247,32, mais rendimentos já auferidos, que totalizavam no momento da petição R\$39.810.561,62. Atualizações e eventuais rendimentos adicionais também possuem autorização de utilização para o projeto do CBMMG.

A execução dos recursos com utilização redefinida pela decisão judicial pode ser acompanhada em seção própria, também parte do presente documento.

4 - DECISÃO JUDICIAL: LEVANTAMENTO DE RECURSOS PARA ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DE COVID-19 – ANTECIPAÇÃO R\$ 500 MILHÕES

Unidade Orçamentária - Nome	Item Despesa - Descrição	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	AJUDA DE CUSTO ESPECIAL	R\$ 21.382,32	R\$ 21.382,32	R\$ 21.382,32
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	ARMAMENTO E EQUIPAMENTO DE USO POLICIAL	R\$ 1.240.800	R\$ 1.240.800	R\$ 1.240.800
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	R\$ 121.755,6	R\$ 121.755,6	R\$ 121.755,6
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	R\$ 147.269,8	R\$ 147.269,8	R\$ 147.269,8
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	R\$ 480.168,37	R\$ 480.045,95	R\$ 480.198,93
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL	R\$ 639.930,14	R\$ 639.930,14	R\$ 639.930,14
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	DIARIAS - MILITAR	R\$ 38.537,82	R\$ 38.537,82	R\$ 38.537,82
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E TELEFONIA	R\$ 621.477,9	R\$ 621.477,9	R\$ 621.477,9
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	R\$ 37.882,4	R\$ 37.882,4	R\$ 37.882,4
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E DE LABORATORIO	R\$ 1.694.625,84	R\$ 1.694.625,84	R\$ 1.694.625,84
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS	R\$ 25.900	R\$ 25.900	R\$ 25.900
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO	R\$ 15.390	R\$ 15.390	R\$ 15.390
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL	R\$ 133.630	R\$ 133.630	R\$ 133.630
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	R\$ 104.305,5	R\$ 104.305,5	R\$ 104.305,5
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS	R\$ 1.366.904,4	R\$ 1.366.904,4	R\$ 1.366.904,4
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	MATERIAL ELETRICO	R\$ 184.140	R\$ 184.140	R\$ 184.140
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	R\$ 1.021.229,6	R\$ 1.021.229,6	R\$ 1.021.229,6
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA	R\$ 60.888	R\$ 60.888	R\$ 60.888
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES	R\$ 98.890,03	R\$ 98.890,03	R\$ 98.890,03
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	MOBILIARIO	R\$ 308.000	R\$ 308.000	R\$ 308.000
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	R\$ 123.244,69	R\$ 123.244,69	R\$ 123.244,69
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	R\$ 285.475,69	R\$ 285.475,69	R\$ 285.475,69
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	REPARO, MANUTENCAO, E SERVICOS AEROPORTUARIOS PARA AERONAVES	R\$ 294.321,46	R\$ 294.321,46	R\$ 293.481,92
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	REPAROS DE BENS IMOVEIS	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	REPAROS DE VEICULOS	R\$ 281.073,83	R\$ 281.073,83	R\$ 281.073,83
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	SEGUROS DE AERONAVES	R\$ 100.000	R\$ 100.000	R\$ 100.000
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	VEICULOS	R\$ 569.800	R\$ 569.800	R\$ 569.800
DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS	EXECUCAO DE OBRAS POR CONTRATO DE BENS PATRIMONIAVEIS	R\$ 12.989.813,36	R\$ 12.989.813,36	R\$ 12.945.029,38
FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS	AQUISICAO DE SOFTWARE DESENVOLVIDO PELA PRODEMGE	R\$ 86.681,2	R\$ 86.681,2	R\$ 84.514,17
FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS	ENCARGOS FINANCEIROS	R\$ 11.250	R\$ 11.250	R\$ 11.250
FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 88.200	R\$ 88.200	R\$ 88.200
FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS	MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL	R\$ 6.234.842,34	R\$ 6.234.842,34	R\$ 6.234.842,34
FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	R\$ 136.649,41	R\$ 136.649,41	R\$ 136.649,41
FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS	SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE	R\$ 15.368,04	R\$ 15.368,04	R\$ 14.983,84
FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	AUXILIOS	R\$ 1.010.000	R\$ 1.010.000	R\$ 1.010.000
FUNDACAO EZEQUIEL DIAS	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E DE LABORATORIO	R\$ 812.529,95	R\$ 812.529,95	R\$ 812.529,95
FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E DE LABORATORIO	R\$ 2.413.843,7	R\$ 2.413.843,7	R\$ 2.413.843,7
FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	EXECUCAO DE OBRAS POR CONTRATO DE BENS NAO PATRIMONIAVEIS	R\$ 988.135,37	R\$ 988.135,37	R\$ 972.775,08
FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DE USO INDUSTRIAL	R\$ 194.000	R\$ 194.000	R\$ 194.000
FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	MOBILIARIO	R\$ 469.770	R\$ 469.770	R\$ 469.770
FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	REPAROS DE BENS IMOVEIS	R\$ 184.079,93	R\$ 184.079,93	R\$ 184.079,93
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	R\$ 350.000.000	R\$ 350.000.000	R\$ 350.000.000
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	R\$ 637	R\$ 637	R\$ 637
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	CONTRIBUICOES	R\$ 2.980.928,62	R\$ 2.543.898,98	R\$ 2.543.898,98
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	R\$ 17.440	R\$ 17.440	R\$ 17.440
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E DE LABORATORIO	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL	R\$ 10.258.644,13	R\$ 10.258.644,13	R\$ 10.258.644,13
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	R\$ 286.140	R\$ 286.140	R\$ 286.140
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	MATERIAL GRAFICO E IMPRESSOS	R\$ 266.065	R\$ 266.065	R\$ 266.065
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	R\$ 6.635.638,45	R\$ 6.635.638,45	R\$ 6.635.638,45
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	MOBILIARIO	R\$ 90.000	R\$ 90.000	R\$ 90.000
POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	ARTIGOS PARA CONFECCAO E VESTUARIO	R\$ 60.561	R\$ 60.561	R\$ 60.561
POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	R\$ 489.500	R\$ 489.500	R\$ 489.500
POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	CONFECCAO EM GERAL	R\$ 2.980	R\$ 2.980	R\$ 2.980
POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS	R\$ 74.719,29	R\$ 74.719,29	R\$ 74.719,29
POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL	R\$ 20.078,89	R\$ 20.078,89	R\$ 20.078,89
POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS	R\$ 219.180	R\$ 219.180	R\$ 219.180
POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	R\$ 153.213,06	R\$ 153.213,06	R\$ 153.213,06
POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	MATERIAL ODONTOLOGICO	R\$ 7.318,5	R\$ 7.318,5	R\$ 7.318,5
POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS	R\$ 494.572,93	R\$ 494.572,93	R\$ 494.572,93
POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	VEICULOS	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	ARTIGOS PARA CONFECCAO E VESTUARIO	R\$ 102.546,97	R\$ 102.546,97	R\$ 102.546,97
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	R\$ 136.574,58	R\$ 136.574,58	R\$ 136.574,58
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	R\$ 303.758	R\$ 303.758	R\$ 303.758
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL	R\$ 97.589,18	R\$ 97.589,18	R\$ 97.589,18
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	DIARIAS - MILITAR	R\$ 41.256,78	R\$ 41.256,78	R\$ 42.302,94
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	ENCARGOS FINANCEIROS	R\$ 8.220,66	R\$ 8.220,66	R\$ 8.220,66
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E DE LABORATORIO	R\$ 178.184,36	R\$ 178.184,36	R\$ 178.184,36
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS	R\$ 2.706,1	R\$ 2.706,1	R\$ 2.706,1
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	R\$ 246.788,1	R\$ 246.788,1	R\$ 246.788,1
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	INSTALACAO PARA INCORPORACAO A BENS IMOVEIS	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	INSTALACOES PARA OBRAS EM ANDAMENTO	R\$ 780.098,1	R\$ 780.098,1	R\$ 780.098,1
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	INSTRUMENTOS DE LABORATORIO, MEDICOS E ODONTOLOGICOS	R\$ 12.587,9	R\$ 12.587,9	R\$ 12.587,9
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 193.453,73	R\$ 193.453,73	R\$ 193.453,73
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	R\$ 571.763,82	R\$ 571.763,82	R\$ 571.763,82
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	R\$ 869.223,41	R\$ 869.223,41	R\$ 869.223,41
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO	R\$ 530	R\$ 530	R\$ 530
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DE USO INDUSTRIAL	R\$ 3.055	R\$ 3.055	R\$ 3.055
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL	R\$ 15.542,41	R\$ 15.542,41	R\$ 15.542,41
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	R\$ 8.224,9	R\$ 8.224,9	R\$ 8.224,9
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	R\$ 1.882,9	R\$ 1.882,9	R\$ 1.882,9
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS	R\$ 3.576	R\$ 3.576	R\$ 3.576
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	MATERIAL ELETRICO	R\$ 3.687,24	R\$ 3.687,24	R\$ 3.687,24
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	R\$ 144.350,45	R\$ 144.350,45	R\$ 144.350,45
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA	R\$ 21.978,02	R\$ 21.978,02	R\$ 21.978,02
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	MATERIAL PARA ESCRITORIO	R\$ 700,51	R\$ 700,51	R\$ 700,51
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	MEDICAMENTOS	R\$ 488.093,55	R\$ 488.093,55	R\$ 488.093,55
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	MOBILIARIO	R\$ 147.160,7	R\$ 147.160,7	R\$ 147.160,7
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	R\$ 894.153,24	R\$ 894.153,24	R\$ 894.153,24
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	R\$ 80.127,54	R\$ 80.127,54	R\$ 80.127,54
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	R\$ 38.379,7	R\$ 38.379,7	R\$ 38.379,7
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	R\$ 1.292,85	R\$ 1.292,85	R\$ 1.292,85
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	PRODUTOS ALIMENTICIOS	R\$ 64.324,54	R\$ 64.324,54	R\$ 64.324,54
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	REMUNERACAO BASICA	R\$ 985.852,96	R\$ 985.852,96	R\$ 985.852,96
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	REPAROS DE BENS IMOVEIS	R\$ 155.057,31	R\$ 155.057,31	R\$ 155.057,31
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS	R\$ 486.406,44	R\$ 486.406,44	R\$ 486.406,44
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	R\$ 8.268,6	R\$ 8.268,6	R\$ 8.268,6
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS CONTRATUALMENTE POR PESSOA JURIDICA	R\$ 59.866,16	R\$ 59.866,16	R\$ 59.866,16
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	SERVICOS SANITARIOS E TRATAMENTO DE RESIDUOS	R\$ 6.847,78	R\$ 6.847,78	R\$ 6.847,78
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	UTENSILIOS PARA COPA, REFEITORIO E COZINHA	R\$ 78	R\$ 78	R\$ 78
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	CONTRATAAO DE ESTAGIARIOS	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	R\$ 44.929.200	R\$ 44.929.200	R\$ 44.929.200
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	R\$ 23.433.887,53	R\$ 23.433.887,53	R\$ 23.433.887,53
Total		R\$ 483.237.079,58	R\$ 482.799.927,52	R\$ 482.737.591,62

5 - OBRA HOSPITAL EDUARDO DE MENEZES

Em decisão proferida no dia 19 de março de 2020 (ID 109354380), no âmbito do processo número 5026408-67.2019.8.13.0024, em andamento na 2ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte, foi deliberado pelo Juízo, mediante solicitação do Estado de Minas Gerais, o remanejamento de recursos recebidos a título de ressarcimento antecipado com vistas a implementação do Estudo de Risco à Saúde Humana. Tal estudo, à época, já estava sendo custeado diretamente pela Vale S.A., no âmbito do processo já destacado acima.

Os recursos direcionados para o Acordo "Encontro de Contas – Obra Hospital Eduardo de Menezes (HEM)" originam-se portanto da decisão acima destacada e, considerando rendimentos de aplicações financeiras, totalizam o montante de R\$ 5.241.162,90. Importa destacar que o HEM foi, durante o ápice da Pandemia, uma das principais referências no Estado para pacientes infectados pelo Coronavírus.

As despesas da obra do Hospital Eduardo de Menezes - 1ª etapa (ala D) totalizaram R\$4.518.455,09, gerando assim saldo disponível de R\$ 722.707,81, sem utilização. Dessa forma, foi protocolada petição com o objetivo de alterar o objeto de aplicação de R\$ 9.910.207,81, que inclui o supracitado saldo. Em 23/06/2023 o juiz autorizou a realocação de tais saldos. Portanto, o valor de R\$ 722.707,81 foi realocado para aplicação no projeto "Fortalecimento da Inteligência, articulação e vigilância da febre aftosa", acompanhada em aba própria, também parte do presente documento.

Classificação	Status	Valor Inicial da Decisão Judicial	Valor final da Decisão Judicial	Valor empenhado	Valor liquidado	Valor Pago	Saldo
Obra Hospital Eduardo de Menezes - 1ª Etapa (Ala D)	Concluído	R\$ 5.241.162,9	R\$ 4.518.455,09	R\$ 4.518.455,09	R\$ 4.518.455,09	R\$ 4.518.455,09	R\$ 0

6 - DECISÃO JUDICIAL: RECURSOS PARA FAZER FRENTE AOS IMPACTOS ECONÔMICOS DA PANDEMIA

Após solicitação realizada pelo do Estado de Minas Gerais e a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, através do Id. 115644615, foi autorizada a utilização, pelo Estado de Minas Gerais, do montante de R\$ 1 bilhão de reais. A decisão foi proferida no dia 19 de maio de 2020 (ID 116046321), no âmbito do processo número 5026408-67.2019.8.13.0024, em andamento na 2ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte.

O requerimento, estruturado sob o fundamento de emergência do cenário de enfrentamento aos impactos econômicos trazidos pela pandemia de Coronavírus, contou com a anuência do Ministério Público de Minas Gerais (ID 115932088).

O planejamento de execução do referido recurso foi apresentado através da Nota Técnica nº 61, exarada pela Subsecretaria de Orçamento da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, passando por algumas alterações ratificadas pelo COFIN.

Rótulos de Linha	Soma de Valor Despesa Empenhada	Soma de Valor Despesa Liquidada	Soma de Valor Pago Orçamentário
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	R\$ 45.000.000	R\$ 45.000.000	R\$ 45.000.000
FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA	R\$ 132.655.860,86	R\$ 132.655.860,86	R\$ 132.655.860,86
POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	R\$ 217.575.485,63	R\$ 217.575.485,63	R\$ 217.575.485,63
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	R\$ 504.008.257,26	R\$ 504.008.257,26	R\$ 504.008.257,26
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	R\$ 100.760.396,25	R\$ 100.760.396,25	R\$ 100.760.396,25
Total	R\$ 1.000.000.000	R\$ 1.000.000.000	R\$ 1.000.000.000

7 - RESSARCIMENTO DAS MEDIDAS EMERGENCIAIS REALIZADAS PELO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

O **Acordo de Procedimento de Ressarcimento e Fornecimento de Medidas Emergenciais ao Estado de Minas Gerais** celebrado entre este e a Vale S.A., no dia 7 de março de 2019, no âmbito do processo número 5026408-67.2019.8.13.0024, em andamento na 2ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte, garantiu o ressarcimento ao Governo pela empresa pelas medidas emergenciais realizadas por força do Rompimento das Barragens B-I, B-IV e B-IVA da Mina Córrego do Feijão.

A celebração deste acordo se deu mediante ajuste entre as partes supracitadas feito em audiência no dia 20 de fevereiro de 2019, perante o juízo da 6ª Vara de Fazenda Pública de Belo Horizonte, o qual estabeleceu, dentre outras obrigações, o ressarcimento de despesas e fornecimento de produtos e/ou serviços necessários à execução de medidas emergenciais pelo Estado de Minas Gerais.

Os valores ressarcidos pela Vale ao Governo com base no **Acordo de Procedimento de Ressarcimento e Fornecimento de Medidas Emergenciais ao Estado de Minas Gerais** foram efetivados até o dia 16 de setembro de 2020. Com a assinatura do Acordo Judicial entre Vale, Estado de Minas Gerais, Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), Ministério Público Federal (MPF) e Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais (DPMG) para reparação dos efeitos do rompimento das barragens da Vale em Brumadinho, em 4 de fevereiro de 2021, o Acordo anterior foi extinto pelo novo, de modo que os próximas despesas a serem ressarcidas serão absorvidas por rubrica específica do instrumento jurídico em questão.

Cabe ressaltar que, de fevereiro a dezembro de 2021, houve execução de despesas para contratações temporárias com recursos dos referidos Ressarcimentos. A despesa do período totalizou R\$ 8.329.236,97. Os valores de execução dos contratos temporários se encontram detalhados no campo 8 - Contratações Temporárias.

O EMG protocolou petição com o objetivo de aplicar R\$ 15,3 milhões do saldo desse Acordo de Procedimento de Ressarcimento e Fornecimento de Medidas Emergenciais ao Estado de Minas Gerais para o projeto de “Fortalecimento da inteligência, articulação e vigilância da febre aftosa” para execução por parte do Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), visando manter o reconhecimento nacional de zona livre da febre aftosa sem vacinação e obter o reconhecimento internacional. A demanda foi deferida e é objeto de prestação de contas específica, conforme estabelecido no processo. As despesas relativas ao projeto constam no campo 14.

7 - RESSARCIMENTO DAS MEDIDAS EMERGENCIAIS REALIZADAS PELO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Unidade Orçamentária - Nome	Item Despesa - Descrição	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO
AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO ESTADO DE MINA	DIARIAS - CIVIL	R\$ 44	R\$ 44	R\$ 44
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	AJUDA DE CUSTO	R\$ 209.073,06	R\$ 209.073,06	R\$ 209.073,06
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	R\$ 2.890	R\$ 2.890	R\$ 2.890
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	ARMAMENTO E EQUIPAMENTO DE USO POLICIAL	R\$ 939.577,4	R\$ 939.577,4	R\$ 0
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	R\$ 58.369,87	R\$ 58.369,87	R\$ 58.369,87
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ EQUIP. E OUTROS MAT. PERMANENTES	R\$ 49.991,91	R\$ 49.991,91	R\$ 49.991,91
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	R\$ 779.574,5	R\$ 779.574,5	R\$ 779.574,5
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	R\$ 307.205,33	R\$ 307.205,33	R\$ 307.205,33
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	DIARIAS - MILITAR	R\$ 290.656,24	R\$ 289.833,5	R\$ 289.833,5
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	ENCARGOS FINANCEIROS	R\$ 3.003,6	R\$ 385,93	R\$ 385,93
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E TELEFONIA	R\$ 3.563.554,43	R\$ 3.563.554,43	R\$ 3.563.554,43
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	R\$ 1.987.195,94	R\$ 1.987.195,94	R\$ 1.987.195,94
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E DE LABORATORIO	R\$ 89,99	R\$ 89,99	R\$ 89,99
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	EVENTOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL	R\$ 11.000	R\$ 11.000	R\$ 11.000
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	FERRAMENTAS, EQUIP. E INSTRUMENTOS P/ OFICINA, MEDICAO E INSPECAO	R\$ 27.593,2	R\$ 27.593,2	R\$ 27.593,2
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS	R\$ 2.544,2	R\$ 2.544,2	R\$ 2.544,2
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	INDENIZACAO POR UTILIZACAO DE BENS DE TERCEIROS	R\$ 1.520,03	R\$ 1.520,03	R\$ 1.520,03
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS	R\$ 3.500	R\$ 3.500	R\$ 3.500
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO	R\$ 39.841,8	R\$ 39.841,8	R\$ 39.841,8
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DE USO INDUSTRIAL	R\$ 810.305,24	R\$ 810.305,24	R\$ 810.305,24
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL	R\$ 7.543,86	R\$ 7.543,86	R\$ 7.543,86
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	MATERIAL DE INFORMATICA	R\$ 216.841,37	R\$ 216.841,37	R\$ 216.841,37
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS	R\$ 4.353.359,4	R\$ 4.353.359,4	R\$ 828.859,4
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	R\$ 497.274,16	R\$ 497.274,16	R\$ 497.274,16
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES	R\$ 34.962,86	R\$ 34.962,86	R\$ 34.962,86
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	R\$ 4.107.729,8	R\$ 4.107.729,8	R\$ 4.107.729,8
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	R\$ 13.750	R\$ 13.750	R\$ 13.750
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	R\$ 1.286	R\$ 1.286	R\$ 1.286
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	R\$ 35.833,51	R\$ 35.833,51	R\$ 35.833,51
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	REMUNERACAO BASICA	R\$ 25.543.399,4	R\$ 25.543.399,4	R\$ 25.543.399,4
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	REPAROS DE BENS IMOVEIS	R\$ 46.152,87	R\$ 46.152,87	R\$ 41.510,36
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	REPAROS DE VEICULOS	R\$ 2.156.076,91	R\$ 2.162.071,54	R\$ 2.160.396,12
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	R\$ 172.000	R\$ 172.000	R\$ 172.000
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	SERVICOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	R\$ 292.809,66	R\$ 292.809,66	R\$ 292.809,66
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	VEICULOS	R\$ 5.495.771,8	R\$ 5.495.771,76	R\$ 5.495.771,76
DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA	R\$ 3.196.763,34	R\$ 3.196.763,34	R\$ 3.196.763,34
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	APORTE PARA EXECUÇÃO DE DESPESAS PELA EMPRESA	R\$ 254.861,24	R\$ 254.861,24	R\$ 254.861,24
FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE	DIARIAS - CIVIL	R\$ 315	R\$ 315	R\$ 315
FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	R\$ 1.102,5	R\$ 1.102,5	R\$ 1.102,5
FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	MEDICAMENTOS	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA AERONAVES	R\$ 228.510,03	R\$ 228.510,03	R\$ 228.510,03
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS	R\$ 135.719,99	R\$ 135.719,99	R\$ 135.719,99
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	R\$ 52.995,6	R\$ 52.995,6	R\$ 52.995,6
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	R\$ 327.371,43	R\$ 327.371,43	R\$ 327.371,43
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	PECAS E ACESSORIOS PARA AERONAVES	R\$ 451.351,06	R\$ 451.351,06	R\$ 451.351,06
FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA DE MINAS GERAIS	VEICULOS	R\$ 198.370,65	R\$ 198.370,65	R\$ 198.370,65
GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	ABONO DE FERIAS	R\$ 12.678,8	R\$ 12.678,8	R\$ 12.678,8
GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	R\$ 45.537,08	R\$ 45.537,08	R\$ 45.537,08
GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	DIARIAS - MILITAR	R\$ 140.888,11	R\$ 140.888,11	R\$ 140.888,11
GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	GRATIFICACAO DE CARGO EM COMISSAO	R\$ 6.847,5	R\$ 6.847,5	R\$ 6.847,5
GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	GRATIFICACAO ESPECIAL-GABINETE MILITAR	R\$ 275.313,82	R\$ 275.313,82	R\$ 275.313,82
GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	INSS - FOLHA	R\$ 96.275,61	R\$ 96.275,61	R\$ 96.275,61
GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	R\$ 12.634,5	R\$ 12.634,5	R\$ 12.634,5
GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	SALARIO-FAMILIA	R\$ 93,08	R\$ 93,08	R\$ 93,08
GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	VANTAGEM PESSOAL	R\$ 9.293,13	R\$ 9.293,13	R\$ 9.293,13
GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	VENCIMENTOS	R\$ 207.706,6	R\$ 207.706,6	R\$ 207.706,6
INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS	SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS	R\$ 26.670,45	R\$ 26.670,45	R\$ 26.670,45
INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	R\$ 37.021,9	R\$ 37.021,9	R\$ 37.021,9
INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA	DIARIAS - CIVIL	R\$ 82.280,4	R\$ 82.280,4	R\$ 82.280,4
INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 14.953,07	R\$ 14.953,07	R\$ 14.953,07
INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA	REDE IP MULTISSERVICOS	R\$ 143.799,82	R\$ 143.799,82	R\$ 143.799,82
INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA	REPAROS DE BENS IMOVEIS	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0
INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 3.000	R\$ 3.000	R\$ 3.000
INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA	SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS	R\$ 80.972,72	R\$ 80.972,72	R\$ 80.972,72
INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA	SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE	R\$ 141.459,48	R\$ 141.459,48	R\$ 141.459,48
INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	R\$ 22.962,17	R\$ 22.962,17	R\$ 22.962,17
INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA	SERVICOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	R\$ 68.276,32	R\$ 68.276,32	R\$ 68.276,32
INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA	SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA	R\$ 3.375	R\$ 3.375	R\$ 3.375
INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	R\$ 9.040,63	R\$ 9.040,63	R\$ 9.040,63
INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	R\$ 18.797,64	R\$ 18.797,64	R\$ 18.797,64
INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA	VEICULOS	R\$ 338.400	R\$ 338.400	R\$ 338.400
INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA	VENCIMENTOS	R\$ 392.000	R\$ 392.000	R\$ 392.000
INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS	CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS	R\$ 386.083,3	R\$ 379.402,32	R\$ 379.402,32
INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	R\$ 15.333,62	R\$ 15.333,62	R\$ 15.333,62
INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS	DIARIAS - CIVIL	R\$ 4.869,65	R\$ 4.869,65	R\$ 4.869,65
INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	R\$ 2.989.046,31	R\$ 2.569.527,92	R\$ 2.569.527,92
POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	ARMAMENTO E EQUIPAMENTO DE USO POLICIAL	R\$ 473.291,97	R\$ 462.752,91	R\$ 462.752,91
POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	R\$ 4.069,1	R\$ 4.069,1	R\$ 4.069,1
POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	R\$ 51.562,5	R\$ 51.562,5	R\$ 51.562,5
POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO	R\$ 50.968,28	R\$ 50.968,28	R\$ 50.968,28
POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E DE LABORATORIO	R\$ 35.226,5	R\$ 35.226,5	R\$ 35.226,5
POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	INSTRUMENTOS DE LABORATORIO, MEDICOS E ODONTOLOGICOS	R\$ 6.895,05	R\$ 6.895,05	R\$ 6.895,05
POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO	R\$ 7.663	R\$ 7.663	R\$ 7.663
POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL	R\$ 24.320,24	R\$ 24.320,24	R\$ 24.320,24
POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	R\$ 16.720	R\$ 16.720	R\$ 16.720
POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	MATERIAL DE INFORMATICA	R\$ 9.393,76	R\$ 9.393,76	R\$ 9.393,76
POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	MATERIAL PARA ESCRITORIO	R\$ 2.360	R\$ 2.360	R\$ 2.360
POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	MOBILIARIO	R\$ 2.523,02	R\$ 2.523,02	R\$ 2.523,02
POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 26.127	R\$ 26.127	R\$ 25.775,4
POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	VEICULOS	R\$ 659.058,98	R\$ 659.058,98	R\$ 659.058,98
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	R\$ 115.667,5	R\$ 115.667,5	R\$ 115.667,5
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	DIARIAS - MILITAR	R\$ 34.653,08	R\$ 34.653,08	R\$ 34.653,08
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E TELEFONIA	R\$ 225.500	R\$ 225.500	R\$ 225.500
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	PECAS E ACESSORIOS PARA AERONAVES	R\$ 419.946,99	R\$ 419.946,99	R\$ 419.946,99
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	REMUNERACAO BASICA	R\$ 6.156.445,44	R\$ 6.156.445,44	R\$ 6.156.445,44
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	REPARO, MANUTENCAO, E SERVICOS AEROPORTUARIOS PARA AERONAVES	R\$ 722.569,57	R\$ 722.569,57	R\$ 720.532,8
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS	R\$ 180.094,57	R\$ 180.094,57	R\$ 179.987,05
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	R\$ 22.535,2	R\$ 22.535,2	R\$ 22.535,2
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	DIARIAS - CIVIL	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	DIARIAS - CIVIL	R\$ 1.950,5	R\$ 1.950,5	R\$ 1.950,5
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	DIARIAS - CIVIL	R\$ 16.379,8	R\$ 16.379,8	R\$ 16.379,8
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	R\$ 6.230,58	R\$ 6.230,58	R\$ 6.230,58
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	REPAROS DE BENS IMOVEIS	R\$ 51.818,65	R\$ 51.818,65	R\$ 51.818,65
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS A MGS	R\$ 27.156,43	R\$ 27.156,43	R\$ 27.156,43
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS PELA MGS	R\$ 370.728,96	R\$ 370.728,96	R\$ 370.728,96
Total		R\$ 72.217.150,56	R\$ 71.782.966,31	R\$ 67.310.075,09

8 - CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS

No dia 28 de fevereiro de 2020, foi celebrado o Termo de Acordo Judicial firmado entre Governo do Estado de Minas Gerais e Vale S.A., no âmbito do processo número 5026408-67.2019.8.13.0024, em andamento na 2ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte. O objetivo do referido Termo era garantir o custeio pela Vale das contratações temporárias para auxiliar na constatação, reparação e compensação dos danos causados pelo rompimento das barragens B-I, B-IV e B-IVA da Mina Córrego do Feijão.

Com a assinatura do Acordo Judicial entre Vale, Estado de Minas Gerais, Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), Ministério Público Federal (MPF) e Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais (DPMG) para reparação dos efeitos do rompimento das barragens da Vale S.A em Brumadinho do dia 4 de fevereiro de 2021, o Termo de Acordo em questão foi ratificado de modo que as contratações temporárias subsequentes serão viabilizadas com recursos previstos no referido Acordo.

Considerando a Lei Ordinária nº 23.750/2020, que estabelece normas para contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público e o Decreto 48.097/2020 que a regulamenta, tendo como referência o mês de setembro de 2024, existem 78 contratos vigentes distribuídos entre: FEAM (8), IEF (17), IGAM (11), IMA (1), SEDESE (3), SEMAD (15) e SES (23).

Importante destacar que os servidores contratados por meio destes editais devem atuar exclusivamente nas atividades e projetos diretamente relacionados ao rompimento das Barragens B-I, B-IV e B-IVA, seus efeitos e sua reparação. Cada órgão ou entidade contratante elabora, mensalmente, planos de trabalhos individuais, relatórios de atividades e folhas de controle de frequência de seus servidores, resguardando a exclusividade da atuação destes servidores para os fins pretendidos.

Os valores detalhados abaixo sintetizam a execução dos contratos temporários desde o primeiro termo firmado em 2020 até o presente momento, após a celebração do acordo judicial. Ressalta-se que a relação de contratos temporários e os valores despendidos sofrerão oscilações ao longo do tempo, seja devido a desligamentos e encerramentos de contratos, seja em função da entrada de novos servidores em exercício. A seguir, constam as informações sobre o pagamento dos servidores contratados temporariamente, organizados por órgão, até o pagamento realizado em setembro de 2024, que se refere aos contratos ativos em agosto de 2024.

Ressalta-se também que as informações de Despesa Empenhada para as despesas com contratos temporários e outras despesas de pessoal são contabilizadas a partir da utilização das informações obtidas no Sistema de Administração de Pessoal - SISAP sobre as verbas vinculadas a nome e MASP de cada servidor contratado, considerando as atuais limitações de integração entre SIAFI e SISAP. A apuração dos valores se dá pela soma das rubricas de vencimentos e despesas patronais e subtraídas os descontos de faltas e outros eventuais descontos referente a ausência do servidor. Tais informações são consolidadas a partir de dados disponibilizados pela Assessoria de Estatística e Informações da Subsecretaria de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, de forma a contabilizar todas as despesas do Estado de MG com o contratado e custeá-las com o recurso do Acordo Judicial.

8 - CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS

Consolidado Execução Contratações Temporárias						
Órgão	2020	2021	2022	2023	2024	Total
Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais - EPAMIG	R\$ 175.446,7	R\$ 1.214.340,64	R\$ 715.733,99	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 2.105.521,33
Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM	R\$ 0	R\$ 683.023,46	R\$ 566.078,64	R\$ 670.885,57	R\$ 539.229,51	R\$ 2.459.217,18
Instituto Estadual de Florestas – IEF	R\$ 0	R\$ 1.004.874,5	R\$ 1.034.391,91	R\$ 1.315.130,32	R\$ 1.046.239,3	R\$ 4.400.636,03
Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico - IEPHA	R\$ 0	R\$ 476.659,54	R\$ 204.459,88	R\$ 64.445,9	R\$ 0	R\$ 745.565,32
Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA	R\$ 82.037,29	R\$ 470.081,02	R\$ 331.436,76	R\$ 131.439,54	R\$ 134.991,81	R\$ 1.149.986,42
Instituto Mineiro de Gestão das Águas- IGAM	R\$ 0	R\$ 1.003.100,22	R\$ 843.267,31	R\$ 713.678,17	R\$ 629.885,66	R\$ 3.189.931,36
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais - SEAPA	R\$ 73.590,29	R\$ 515.367,39	R\$ 84.385,91	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 673.343,59
Secretaria de Estado de Cultura e Turismo - SECULT	R\$ 0	R\$ 257.978,01	R\$ 257.792,49	R\$ 144.799,78	R\$ 34.191,1	R\$ 694.761,38
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDE	R\$ 54.343,08	R\$ 71.935,54	R\$ 11.491,29	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 137.769,91
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - SEDESE	R\$ 282.591,6	R\$ 682.164,08	R\$ 254.072,2	R\$ 227.914,64	R\$ 94.029,22	R\$ 1.540.771,74
Secretaria de Estado de Educação - SEE	R\$ 54.652,28	R\$ 80.965,37	R\$ 25.612,12	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 161.229,77
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade e Parcerias - SEINFRA	R\$ 22.620,32	R\$ 38.337,02	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 60.957,34
Secretaria de Estado de Meio-Ambiente e Desenv. Sustentável - SEMAD	R\$ 0	R\$ 549.474,85	R\$ 531.001,7	R\$ 781.731,74	R\$ 682.785,47	R\$ 2.544.993,76
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG	R\$ 62.293,78	R\$ 133.080	R\$ 51.391,46	R\$ 16.816,95	R\$ 0	R\$ 263.582,19
Secretaria de Estado de Saúde - SES	R\$ 338.900,55	R\$ 1.726.675,44	R\$ 2.026.129,35	R\$ 2.460.804,85	R\$ 1.588.737,63	R\$ 8.141.247,82
Total	R\$ 1.146.475,89	R\$ 8.908.057,08	R\$ 6.937.245,01	R\$ 6.527.647,46	R\$ 4.750.089,7	R\$ 28.269.515,14

9 - BACIA DO RIO DOCE: AGENDA INTEGRADA

Considerando o TERMO DE TRANSAÇÃO E DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TTAC) e o TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA GOVERNANÇA (TAC-Gov), celebrados entre órgãos e entidades da União, dos Estados de Minas Gerais e do Espírito Santo, Ministérios Públicos, Defensorias Públicas e as empresas Samarco Mineração S/A, Vale S/A e BHP Billiton Brasil Ltda., tendo como objeto a definição de medidas para a reparação integral dos danos diretos resultados do ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO;

Foram celebrados em 25 de Junho de 2020 dois Acordos entre Fundação Renova, Estado de Minas Gerais e o Estado do Espírito Santo, que compõem a chamada "Agenda Integrada". O primeiro Acordo, com temática de obras rodoviárias e de edificações, definiu o repasse, pela RENOVA, ao PODER PÚBLICO, do montante de R\$ 580.331.594,00 (quinhentos e oitenta milhões, trezentos e trinta e um mil e quinhentos e noventa e quatro reais), sendo R\$ 215.331.594,00 destinados ao Estado de Minas Gerais para, em cumprimento às Deliberações do Comitê Interfederativo - CIF nº 377, de 6 de fevereiro de 2020, e nºs 386, e 388, de 7 de fevereiro de 2020, efetivar: a execução dos trechos rodoviários (i) ES 010 - Vila do Riacho x Regência, (ii) ES 440 - BR 101 x Regência e (iii) ES 248 - ES 358 x Povoação na região da Foz do Rio Doce, no Estado do Espírito Santo; a execução do trecho rodoviário MG 900 Marliéria – Parque Estadual do Rio Doce (Bispo), no Estado de Minas Gerais; a estruturação do Hospital Regional no município de Governador Valadares/MG; e a implantação da estrada que compreende a MG 760, trecho Entr. BR/262 - Entr. São José do Goiabal - Cava Grande.

O segundo Acordo, com temática voltada ao Fortalecimento da Educação na Bacia do Rio Doce, definiu o repasse de recursos pela RENOVA ao Poder Público no valor de R\$78.971.433 , sendo o montante de R\$ 44.346.033,00 destinado ao estado de Minas Gerais, para a execução de ações de fortalecimento da educação pública no âmbito estadual, em cumprimento à Deliberação CIF nº 390, de 7 de fevereiro de 2020.

Fonte/Classificação	Status	Valor Decisão	Valor Empenhado	Valor liquidado	Valor Pago
Fortalecimento da Educação Pública Mineira	Em andamento	44.346.033,00	44.343.231,25	44.343.231,25	44.343.231,25
Hospital Regional de Governador Valadares	Em andamento	75.331.594,00	53.447.454,85	6.598.249,77	6.564.946,91
Obra rodoviária Parque Estadual do Rio Doce-Marliéria	Em andamento	26.251.436,00	10.736.765,57	6.212.054,33	6.212.054,33
Obra rodoviária São José do Goiabal-Cava Grande	Em andamento	113.422.097,00	113.422.097,30	113.422.097,30	113.354.973,10
Total		259.351.160,00	221.949.548,97	170.575.632,65	170.475.205,59

10 - BACIA DO RIO DOCE: PARQUE ESTADUAL DO RIO DOCE (PERD)

Considerando o TERMO DE TRANSAÇÃO E DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TTAC) e o TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA GOVERNANÇA (TAC-Gov), celebrados entre órgãos e entidades da União, dos Estados de Minas Gerais e do Espírito Santo, Ministérios Públicos, Defensorias Públicas e as empresas Samarco Mineração S/A, Vale S/A e BHP Billiton Brasil Ltda., tendo como objeto a definição de medidas para a reparação integral dos danos diretos resultados do ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO;

Foi homologado Acordo de Cooperação celebrado em 15 de janeiro da 2021 entre o Instituto Estadual de Florestas - IEF e a Fundação Renova versando sobre PARQUE ESTADUAL DO RIO DOCE (PERD) [ID 467206383] e respectivo Plano de Trabalho [ID 467206384]. O Plano de Trabalho do referido Acordo possui como objeto o detalhamento de ações necessárias para a consolidação do Parque Estadual do Rio Doce/MG, considerando o estágio atual de implementação da Unidade de Conservação e suas necessidades de gestão e planejamento ao longo do tempo.

Conforme cláusula 1.1 do referido Acordo, o montante global para a consolidação do PERD é de R\$ 93.141.600,00 (noventa e três milhões cento e quarenta e um mil e seiscentos reais), também conforme deliberação 472, de 7 de dezembro de 2020 e para atendimento à Cláusula 182 do TTAC. Ressalta-se ainda que a última parcela, no montante de R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) deve passar por nova aprovação pelo Comitê Interfederativo - CIF, conforme deliberação 472/2020, em até 4 anos da assinatura do acordo ou quando pretendido o seu levantamento, a partir de apresentação de avaliações técnicas financeiras pelo Instituto Estadual de Florestas (IEF).

Projeto	Status	Valor Decisão	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PERD - ACORDO DE COOPERAÇÃO COM FUNDAÇÃO RENOVA - 2021	Em andamento	R\$ 93.141.600,00	R\$ 15.986.745,47	R\$ 15.986.745,47	R\$ 15.986.745,47

11 - BACIA DO RIO DOCE: RESPIRADORES E SAMU LESTE/VALE DO AÇO

Considerando o TERMO DE TRANSAÇÃO E DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TTAC) e o TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA GOVERNANÇA (TAC-Gov), celebrados entre órgãos e entidades da União, dos Estados de Minas Gerais e do Espírito Santo, Ministérios Públicos, Defensorias Públicas e as empresas Samarco Mineração S/A, Vale S/A e BHP Billiton Brasil Ltda., tendo como objeto a definição de medidas para a reparação integral dos danos diretos resultados do ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO;

Em 13/04/2020 foi proferida pela 12ª Vara Federal, decisão judicial que viabilizou o montante de R\$ 120.125.837,63, a título de antecipação de reparação, para os Estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Este recurso visava o enfrentamento ao grave cenário pandêmico que se apresentava. Na referida decisão foi direcionado para o Estado de Minas Gerais o montante de R\$ 84.088.086,34, que inicialmente seria utilizado em sua totalidade para a aquisição de respiradores.

No entanto, tendo em vista o cenário de dificuldade para aquisição de respiradores à época e os esforços realizados em conjunto com outras fontes de recursos, foi despendido com o objeto inicial da decisão o valor de R\$ 51.272.776,86, voltando o restante do valor a compor os valores de garantias e depósitos judiciais, a serem utilizados pelos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo mediante solicitações ao juízo.

Por fim, em 30/03/2022 foi proferida pela 12ª Vara Federal, decisão judidial que viabilizou o montante de R\$ 21.013.434,25 para o Estado de Minas Gerais, com o intuito de efetuar a implementação do SAMU Leste/Vale do Aço, mediante a adoção das medidas necessárias para fins de implantação e operacionalização do SAMU Leste/Vale do Aço, utilizando-se, para tanto, da sua cota-parte depositada em juízo para aquisição de bens de capital e bens de consumo durável (ambulâncias, equipamentos médicos e sede do SAMU).

Projeto	Status	Valor Decisão	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Renova_Samarco Antecipação de Medidas Compensatórias - Respiradores	Concluído	R\$ 51.272.778,86	R\$ 51.272.778,86	R\$ 51.272.778,86	R\$ 51.272.778,86
Renova_Samarco Antecipação de Medidas Compensatórias - SAMU Leste/Vale do Aço	Em andamento	R\$ 21.013.434,25	R\$ 6.514.962,60	R\$ 6.514.962,60	R\$ 6.514.962,60
Total		R\$ 72.286.213,11	R\$ 57.787.741,46	R\$ 57.787.741,46	R\$ 57.787.741,46

12 - BACIA DO RIO DOCE - EIXO 11: HOSPITAL DE GOVERNADOR VALADARES E SAMU LESTE DO SUL

No âmbito da ação civil pública nº 1024354- 89.2019.4.01.3800 ("ACP 20bi" - PRINCIPAL), as empresas requereram a instituição de um Fundo de 150 milhões de reais, a serem utilizados nas ações de saúde em Minas Gerais e Espírito Santo, especificamente na região atingida pelo rompimento da barragem do Fundão - os projetos compõem o denominado "Eixo 11". Ante este pedido, o juiz determinou a abertura de um processo específico para versar sobre este tema, no intuito de trazer maior transparência e controle sobre a definição das ações e liberação dos recursos. Nesse processo foram liberados R\$ 82.800.000,00 destinados ao Estado de Minas Gerais, para investimento na compra de equipamentos para o Hospital Regional de Governador Valadares e para a implementação do SAMU Regional Leste do Sul, conforme Nota Técnica nº12/SES/GAB/2020.

Projeto	Status	Valor Decisão	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Equipagem do Hospital Regional de Governador Valadares	A iniciar	R\$ 54.310.256,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Implementação do Samu Regional Leste do Sul	A iniciar	R\$ 28.489.743,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total		R\$ 82.800.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

13 - VALLOUREC

No dia 8 de Janeiro de 2022, ocorreu o extravasamento da Mina do Pau Branco, na divisa entre o município de Belo Horizonte/MG e Brumadinho/MG, empreendimento da empresa Vallourec S.A. O extravasamento foi consequência do rompimento do talude de pilha de rejeitos (pilha Cachoeirinha) e ocasionou o transbordo de sedimentos para a Rodovia BR-040, causando diversos danos socioambientais e socioeconômicos. Considerando este evento, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e o Estado de Minas Gerais ingressaram em juízo na Comarca de Belo Horizonte em desfavor de VALLOUREC TUBOS DO BRASIL S/A e foi proferida a Decisão Judicial nos Autos de nº. 5001840-79.2022.8.13.0024 autorizando o levantamento das despesas emergenciais no atendimento às demandas relativas ao evento.

O Gabinete Adjunto da SEPLAG incumbiu-se de consolidar os itens de despesa destas ações emergenciais e seus respectivos valores e remeter à empresa o pleito de ressarcimento. Estes pleitos foram integralmente atendidos pela empresa e culminaram no depósito em favor do Estado de Minas Gerais dos valores solicitados por cada um dos órgãos. A execução das despesas pelos órgãos se deu conforme distribuição abaixo:

ÓRGÃO OU ENTIDADE	Item Despesa - Descrição	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS	R\$ 5.981,00	R\$ 5.981,00	R\$ 5.981,00
GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	DIARIAS - MILITAR	R\$ 8.653,09	R\$ 8.653,09	R\$ 8.653,09
GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E TELEFONIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	R\$ 776,00	R\$ 776,00	R\$ 776,00
INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	R\$ 228.003,27	R\$ 228.003,27	R\$ 228.003,27
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	R\$ 107.021,05	R\$ 57.895,05	R\$ 56.617,53
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA	R\$ 361.952,00	R\$ 361.952,00	R\$ 361.952,00
Total		R\$ 717.186,41	R\$ 668.060,41	R\$ 666.782,89

14 - FORTALECIMENTO DA INTELIGÊNCIA, ARTICULAÇÃO E VIGILÂNCIA DA FEBRE AFTOSA

O EMG protocolou petição com o objetivo de aplicar R\$ 15,3 milhões para o projeto de “Fortalecimento da inteligência, articulação e vigilância da febre aftosa” para execução por parte do Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), visando manter o reconhecimento nacional de zona livre da febre aftosa sem vacinação e obter o reconhecimento internacional.

A demanda foi dividida sendo R\$ 9.910.207,81 provenientes de realocação de saldos com destinação específica, recebidos a título de ressarcimento antecipado, devidamente autorizada pela decisão judicial 9845103751, de 23/06/2023; o valor restante, de R\$5.439.792,19, foi destinado a partir de saldo disponível de ressarcimentos recebidos antecipadamente.

A demanda passa a ser objeto de prestação de contas específica, conforme estabelecido no processo, estando em andamento e com a realização das despesas conforme detalhado a seguir.

Itens de despesa	Valor Despesa Empenhada	Valor Despesa Liquidada	Valor Pago Orçamentário
AERONAVES E COMPONENTES ESTRUTURAIS	R\$ 311.250,00	R\$ 311.250,00	R\$ 311.250,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	R\$ 67.111,10	R\$ 67.111,10	R\$ 67.111,10
CURSOS, EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00
DIARIAS - CIVIL	R\$ 1.017.267,30	R\$ 1.017.267,30	R\$ 1.017.267,30
DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	R\$ 6.298,80	R\$ 6.298,80	R\$ 6.298,80
EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E TELEFONIA	R\$ 18.990,00	R\$ 18.990,00	R\$ 18.990,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	R\$ 74.750,00	R\$ 74.750,00	R\$ 74.750,00
LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS	R\$ 4.650,00	R\$ 4.650,00	R\$ 4.650,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	R\$ 285,00	R\$ 285,00	R\$ 285,00
OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	R\$ 105.600,00	R\$ 52.641,60	R\$ 52.641,60
PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	R\$ 26.307,18	R\$ 26.307,18	R\$ 26.307,18
SERVICOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	R\$ 35.691,08	R\$ 35.691,08	R\$ 35.691,08
VEICULOS	R\$ 2.979.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total	R\$ 4.661.400,46	R\$ 1.629.242,06	R\$ 1.629.242,06

15 - EXPANSÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO CRÍTICA DO CBMMG

Diante da existência de saldo de recurso de enfrentamento à pandemia de COVID-19, sobre os quais a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) informou não haver demanda para utilização, já que eventuais ações ainda necessárias ao combate à pandemia já possuem cobertura orçamentária suficiente em outras fontes de recurso, foi protocolada petição pela AGE solicitando a destinação do saldo de recurso ao projeto “Expansão da implementação do sistema de comunicação crítica do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais - CBMMG para monitoramento das áreas de risco”, projeto esse já previsto no Anexo IV do Acordo Judicial e cujo recurso adicional permitirá a expansão de sua área de cobertura. Em 23/06/2023, houve autorização judicial (id. 9845103751) para realocação do saldo de R\$ 18.288.247,32, mais rendimentos já auferidos, que totalizavam no momento da petição R\$39.810.561,62. Atualizações e eventuais rendimentos adicionais também possuem autorização de utilização para o projeto do CBMMG, é objeto de prestação de contas específica, conforme estabelecido no processo, estando em andamento e com a realização das despesas conforme detalhado a seguir. Ressalva-se que o "Valor Pago Orçamentário" é maior que o "Valor Despesa Liquidada" devido a adiantamentos contratuais ao fornecedor.

Item de despesa	Valor Despesa Empenhada	Valor Despesa Liquidada	Valor Pago Orçamentário
EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E TELEFONIA	R\$ 38.988.572,00	R\$ 13.374.251,95	R\$ 13.374.251,95
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	R\$ 246.731,00	R\$ 246.731,00	R\$ 246.731,00
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA	R\$ 1.539.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO	R\$ 19.500,00	R\$ 19.500,00	R\$ 19.500,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	R\$ 164.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MOBILIARIO	R\$ 114.320,58	R\$ 114.320,58	R\$ 114.320,58
REPAROS DE BENS IMOVEIS	R\$ 989.935,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	R\$ 117.000,00	R\$ 117.000,00	R\$ 117.000,00
Total	R\$ 42.179.058,62	R\$ 13.871.803,53	R\$ 13.871.803,53

16 - RESSARCIMENTOS RIO DOCE

Considerando o TERMO DE TRANSAÇÃO E DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TTAC) e o TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA GOVERNANÇA (TAC-Gov), celebrados entre órgãos e entidades da União, dos Estados de Minas Gerais e do Espírito Santo, Ministérios Públicos, Defensorias Públicas e as empresas Samarco Mineração S/A, Vale S/A e BHP Billiton Brasil Ltda., tendo como objeto a definição de medidas para a reparação integral dos danos diretos resultados do ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO;

Uma dessas medidas, materializada no Programa 42 (PG42) do TTAC, seria o ressarcimento das despesas realizadas pelos órgãos públicos com recursos próprios e portanto, passíveis de serem apresentadas a RENOVA para ressarcimento, desde que dentro dos parâmetros estabelecidos pelo Comitê Interfederativo (CIF).

ÓRGÃO OU ENTIDADE	Item Despesa - Descrição	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO
GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	R\$ 22.195,34	R\$ 19.053,99	R\$ 19.053,99
GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E TELEFONIA	R\$ 108.900,00	R\$ 108.900,00	R\$ 108.900,00
GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	R\$ 23.169,24	R\$ 23.169,16	R\$ 23.169,16
GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO	R\$ 18.968,16	R\$ 18.968,16	R\$ 18.968,16
GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS	R\$ 1.437,15	R\$ 1.437,15	R\$ 1.437,15
GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO	R\$ 410,00	R\$ 410,00	R\$ 410,00
GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DE USO INDUSTRIAL	R\$ 14.700,12	R\$ 13.890,12	R\$ 13.890,12
GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	MATERIAL GRAFICO E IMPRESSOS	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA	R\$ 1.336,68	R\$ 1.336,68	R\$ 1.336,68
Total		R\$ 192.216,69	R\$ 188.265,26	R\$ 188.265,26